OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN - ID N° 417368

CERTIFICADO N° 3 **CORRESPONDIENTE AL MES DE Noviembre 2023**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad			Precio unitario (IVA incluído)	Totales (IVA incluido)		
			Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado
1	ConstrucciÓn e instalaciones eléctricas	Unidad				13.800.000.000			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1,00	0,00	1,00	155.112.500	155.112.500	0	155.112.500
1.2	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE	Global	0,90	0,00	0,90	260.784.300	234.705.870	0	234.705.870
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Global	1,00	0,00	1,00	117.645.700	117.645.700	0	117.645.700
1.4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO	Global	0,47	0,08	0,55	2.300.061.900	1.081.029.093	184.004.952	1.265.034.045
1.5	AISLACIONES	Global	0,00	0,00	0,00	88.429.500	0	0	0
1.6	ALBAÑILERÍA	Global	0,00	0,00	0,00	729.514.200	0	0	0
1.7	ESTRUCTURA METÁLICA	Global	0,00	0,00	0,00	592.645.400	0	0	0
1.8	REVOQUES	Global	0,00	0,00	0,00	262.987.500	0	0	0
1.9	CONTRAPISOS	Global	0,00	0,00	0,00	245.139.700	0	0	0
1.10	PISOS	Global	0,00	0,00	0,00	566.390.400	0	0	0
1.11	ZÓCALOS	Global	0,00	0,00	0,00	20.785.300	0	0	0
1.12	REVESTIMIENTOS	Global	0,00	0,00	0,00	86.569.100	0	0	0
1.13	CIELORRASOS	Global	0,00	0,00	0,00	390.256.300	0	0	0
1.14	CARPINTERÍA DE MADERA	Global	0,00	0,00	0,00	155.172.600	0	0	0
1.15	CARPINTERÍA METÁLICA	Global	0,00	0,00	0,00	604.505.400	0	0	0
1.16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Global	0,00	0,00	0,00	22.159.600	0	0	0
1.17	VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Global	0,00	0,00	0,00	375.336.600	0	0	0
1.18	PINTURAS	Global	0,00	0,00	0,00	284.512.500	0	0	0
1.19	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	Global	0,00	0,00	0,00	164.744.600	0	0	0
1.20	RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES	Global	0,00	0,00	0,00	291.117.700	0	0	0
1.21	SEÑALES DEBILES	Global	0,00	0,00	0,00	480.984.800	0	0	0
1.22	CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN	Global	0,00	0,00	0,00	1.346.042.400	0	0	0
1.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Global	0,00	0,00	0,00	2.696.806.800	0	0	0
1.24	ASCENSORES	Global	0,00	0,15	0,15	448.265.600	0	67.239.840	67.239.840
1.25	BLOQUE DE AUDITORIO	Global	0,00	0,20	0,20	977.798.400	0	195.559.680	195.559.680
1.26	VARIOS	Global	0,00	0,00	0,00	105.024.400	0	0	0
1.27	TRABAJOS FINALES	Global	0,00	0,00	0,00	31.206.800	0	0	0
		TOTALES				13.800.000.000	1.588.493.163	446.804.472	2.035.297.635
						100%	11,51%	3,24%	14,75%

Ing. Daniel Alsina
Residente de Obra

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Ing. Aníbal Aguilar
Fiscalización

Aníbal Aguilar
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.982