UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 3

Mes: ABRIL-MAYO

Licitación 462757 - Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento Perimetral para el campus San Juan del Paraná - Plurianual 2025/2026. LOTE 2

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Licitación 462757 - Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento Perimetral para el campus San Juan del Paraná - Plurianual 2025/2026. LOTE 2	100%	435.165.768	42,856726%	186.497.804	57,143274%	248.667.964	100,000000%	435.165.768
A	**Total por Contrato**	**100%**	**435.165.768**	**42,856726%**	**186.497.804**	**57,143274%**	**248.667.964**	**100,000000%**	**435.165.768**

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	20,00%	87.033.154	37.299.561	49.733.593	87.033.154
B.II	Para Fondo de Reparo	5,00%	21.758.288	9.324.890	12.433.398	21.758.288
B	**Total Deducciones**		**108.791.442**	**46.624.451**	**62.166.991**	**108.791.442**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				186.500.973	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**186.500.973**	
D	**Importe a facturar (A - B.I)**				**198.934.371**	

Certificado Básico Nº	3
Meses:	ABRIL-MAYO
Contrato N°:	68/2025
Monto Básico:	435.165.768
Contratista:	INTEC INGENIERÍA S.A.E.
Fecha de Inicio:	8-ene-26
Plazo de Ejecución (dias corridos):	110
Fecha de terminación contractual:	27-abr-26
Prórroga / Suspensión de plazo:	32
Fecha de terminación prevista:	29-may-26
Fin de vigencia Póliza Fiel Cumplimiento:	30-abr-27
Fin de vigencia Póliza Anticipo:	30-jun-26

SON GUARANIES: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

INTEC INGENIERÍA S.A.E.
Contratista-Representante Legal

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

Arq. María A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS
Universidad Nacional de Itapúa - UNI

Fiscal de Obras
Universidad Nacional de Itapua

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: ABRIL-MAYO

Licitación 462757 - Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento Perimetral para el campus San Juan del Paraná - Plurianual 2025/2026. LOTE 2

CONTRATISTA:	INTEC INGENIERÍA S.A.E.	FECHA DE INICIO:	8-ene-26
MONTO DE LA OFERTA:	435.165.768	Fecha de terminación contractual:	27-abr 26
CONTRATO N°:	68/2025	Prórroga / Suspensión de plazo:	32 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	110	Fecha de terminación prevista:	29-may 26

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Preparación de obra - Preparación de obra- Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinílica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.300.000	1.300.000	0,30%	100,00%	0,00%	100,00%	0,003	0,00%	0,30%	1,000		1,00	1.300.000	0	1.300.000
2	Preparación de obra - Preparación de Terreno	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1.131,00	2.299	2.600.169	0,60%	57,29%	42,71%	100,00%	0,003	0,26%	0,60%	648,000	483,00	1.131,00	1.489.752	1.110.417	2.600.169
3	Preparación de obra - Replanteo y Marcación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1.131,00	2.612	2.954.172	0,68%	100,00%	0,00%	100,00%	0,007	0,00%	0,68%	1.131,000		1.131,00	2.954.172	0	2.954.172
4	Preparación de obra - Retiro de Cercado Existente, con traslado a sector designado por la fiscalización	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	129,20	6.500	839.800	0,19%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,19%	0,19%	-	129,20	129,20	0	839.800	839.800
5	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Provisión y colocación de Postes Prefabricado de Hormigón reforzado de 2,20 m recto, máximo cada 3 m, con postes prefabricados esquineros según necesidad	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	217,00	73.273	15.900.241	3,65%	47,00%	53,00%	100,00%	0,017	1,94%	3,65%	102,000	115,00	217,00	7.473.846	8.426.395	15.900.241
6	Colocación de hormigón armado - Hormigón Base de Poste Prefabricado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,70	1.075.204	10.429.478	2,40%	47,53%	52,47%	100,00%	0,011	1,26%	2,40%	4,610	5,09	9,70	4.956.690	5.472.788	10.429.478
7	Colocación de hormigón armado - Zapata de HºAº de 0,60x0,60/0,25. Para portón de acceso vehicular y peatonal.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,18	1.829.630	329.333	0,08%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,08%	0,08%	-	0,18	0,18	0	329.333	329.333
8	Colocación de hormigón armado - Pilar de HºAº de 0,20x0,20/2,00. Para portón de acceso vehicular y peatonal.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	0,20	2.792.593	558.518	0,13%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,13%	0,13%	-	0,20	0,20	0	558.518	558.518
9	Colocación de hormigón armado - Excavación y carga de cimiento de PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	70,40	498.727	35.110.380	8,07%	100,00%	0,00%	100,00%	0,081	0,00%	8,07%	70,400		70,40	35.110.380	0	35.110.380
10	Mampostería - Mampostería de nivelación de ladrillo comunes de 0,30 m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	88,00	193.064	16.989.632	3,90%	65,91%	34,09%	100,00%	0,026	1,33%	3,90%	58,000	30,00	88,00	11.197.712	5.791.920	16.989.632
11	Mampostería - Muro de 0,15 m ladrillo comunes c/ revoque salpicado todas las caras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	105,60	115.501	12.196.905	2,80%	96,59%	3,41%	100,00%	0,027	0,10%	2,80%	102,000	3,60	105,60	11.781.102	415.803	12.196.905

Ing. José Luis Caceres Fariña
Representante Legal
INTEC
INGENIERIA S.A.E.

Arq. María A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS
Universidad Nacional de Itapúa - UNI

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: ABRIL-MAYO

Licitación 462757 - Obras en la Facultad de Medicina y Cerramiento Perimetral para el campus San Juan del Paraná - Plurianual 2025/2026. LOTE 2

CONTRATISTA:	INTEC INGENIERIA S.A.E.	FECHA DE INICIO:	8-ene-26
MONTO DE LA OFERTA:	435.165.768	Fecha de terminación contractual:	27-abr-26
CONTRATO N°:	68/2025	Prórroga / Suspensión de plazo:	32 días
PLAZO DE EJECUCIÓN:	110	Fecha de terminación prevista:	29-may-26

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
12	Construcción de muralla o muro-Muro reja con pilares de 0,38 x 0,38 m,conalmadehormigónarmado,deladrillo laminadovistedeo0,15m,de2mdealtura,cimientode piedrabrutaymurodenivelación,incluye:rejas, pintura, según diseño	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	144,50	579.500	83.737.750	19,24%	40,48%	59,52%	100,00%	0,078	11,45%	19,24%	58,500	86,00	144,50	33.900.750	49.837.000	83.737.750
13	Mampostería - Muralla de ladrillo común visto de 0,15 m ambas caras, incluye cimiento de pbc, aislaciones y pilares de 0,30x0,30m con alma de hormigón armado y envarillado de 2 en 3 sectores de la mampostería	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	399,00	374.000	149.226.000	34,29%	51,15%	48,85%	100,00%	0,175	16,75%	34,29%	204,100	194,90	399,00	76.333.400	72.892.600	149.226.000
14	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Provisión y colocación de Alambre Tejido de 1,20 mts., de 2" Pulg.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	704,00	37.599	26.469.696	6,08%	0,00%	100,00%	100,00%	-	6,08%	6,08%	-	704,00	704,00	0	26.469.696	26.469.696
15	Servicio de montaje/desmontaje de alambrado - Provisión y colocación de alambre liso galvanizado y de Púas, incluye catracas según necesidad	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	2.934,00	10.341	30.340.494	6,97%	0,00%	100,00%	100,00%	-	6,97%	6,97%	-	2.934,00	2.934,00	0	30.340.494	30.340.494
16	Construcción de Cerco perimetral - Portón metállco corredizo 6 x 2,00 m, según diseño y especificaciones técnicas. Incluye, guías, rueditas, portacandado, candados y pintura.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	12,00	650.000	7.800.000	1,79%	0,00%	100,00%	100,00%	-	1,79%	1,79%	-	12,00	12,00	0	7.800.000	7.800.000
17	Construcción de Cerco perimetral - Portón metálico tipo reja 1,60x2,10m de dos hojas, incluye herrajes, cerradura tipo pasador	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.184.000	2.184.000	0,50%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,50%	0,50%	-	1,00	1,00	0	2.184.000	2.184.000
18	Colocación de pisos - Contrapisos - Contrapiso de cascotes sobre suelo compactado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	300,00	32.500	9.750.000	2,24%	0,00%	100,00%	100,00%	-	2,24%	2,24%	-	300,00	300,00	0	9.750.000	9.750.000
19	Colocación de pisos - Colocación de pisos- Contrapisos-Piso Baldosón de Hormigón 0,40 x0 40m	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	300,00	81.664	24.499.200	5,63%	0,00%	100,00%	100,00%	-	5,63%	5,63%	-	300,00	300,00	0	24.499.200	24.499.200
20	Limpieza de obra - Trabajos Complementarios Limpieza Final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.950.000	1.950.000	0,45%	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,45%	0,45%	-	1,00	1,00	0	1.950.000	1.950.000
Total					435.165.768	100,00%				42,856726%	57,143274%	100,000000%				166.497.804,00	248.667.964,00	435.165.768,00

INTEC INGENIERIA S.A.E.
Contratista-Representante Legal
Ing. José Luis Caceres Fariña
Representante Legal
INTEC
INGENIERIA S.A.E.

Fiscal de Obras
Universidad Nacional de Itapúa

Arq. Maria A. Santa Cruz
FISCAL DE OBRAS
Universidad Nacional de Itapúa - UNI