TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 4170
Recibido por: Liz

DIA	MES	AÑO	HORA
12	MAY	2022	11:51

MEMORANDUM C.P.I. Nº 611/2022

A: **Lic. Santiago López.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas – UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Guillermo Godoy. *Jefe - Departamento de Supervisión y Certificación*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Aprobación de Certificado de Obras N° 03; 04; 05 y 06 de la orden de servicio N°2**

Fecha: 11/05/2022

EMPRESA ADJUDICADA	**SENDERO S.A.**	**CONTRATO N°**	02/2021
DEPARTAMENTO	CORDILLERA/CENTRAL/PTE. HAYES	**LOTE N°**	01-822
LPN/SBE N°03/2020 "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 76 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación", en el marco de los programa financiados por el FEEI – ID N°387 474 – Plurianual			
FISCAL	CPI – UEPP – MEC	Ing. Antonio Peláez	
SUPERVISIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		

PERIODO DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE										2022	
ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
	[redacted]										

GESTIÓN DE CONTRATO			
POLIZAS	VIGENCIA	INFORME DE FISCAL	EXP. UEPP N°: 1.683/22
ANTICIPO	26/08/2022	PLAZO FINAL	12/02/2022
F.C. CONTRATO	31/12/2022	MONTO DE CONTRATO	7.132.694.393
C. T. RIESGO	26/06/2022	AVANCE FISICO ACUM.	26,49 %
D. TERCEROS	26/06/2022	AVANCE FISICO MES	12,50 %
OBSERVACIONES:		MONTO DE MULTA	0
		MONTO ACUMULADO DE MULTA	0
		MONTO NETO DE CERTIFICADO	668.756.642
		MONTO ACUMULADO	1.889.610.406
		ANTICIPO FINANCIERO	1.426.538.879
		ANTICIPO FINANCIERO | SALDO	1.088.616.798
		FONDO DE REPARO ACUMULADO	94.480.520

Se establece: dar por aprobado el Certificado de Obras, y que corresponde el pago solicitado por la empresa SENDERO S.A.; así mismo la fiscalizadora bajo declaración jurada expone que, esta certificación da fe del cumplimiento cabal de la empresa Contratista, en la ejecución y calidad de las obras, de conformidad a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las normas vigentes" y da por aprobado el Certificado N° 03; 04; 05 y 06 de la Orden de Servicio N° 02.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMO INTERNO CPI Nº 211/2022

A **Ing. Zoilo Benitez Benitez.** *Coordinador*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

De Arq. Guillermo Godoy, Jefatura de supervisión y certificación
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Ing. Antonio Peláez García
Fiscal de Obras.

FECHA: 11/05/2022
ASUNTO: Remisión del **Certificado Nº 3, Certificado Nº 4, Certificado Nº 5, Certificado Nº 6 – De la orden de Servicio N° 2 – Contrato Nº 02/2021**

Este Contrato se ha iniciado con Orden de Servicio N° 2, en fecha 15 de Setiembre de 2021, para 3 Instituciones

- Colegio Nacional Santa Clara – Atyra.
- Escuela Básica N° 47 Profesor Pedro Aguilera – Itacurubi de la Cordillera.
- Escuela Básica Nº 7750 Mbo´ehao Ñevanga Renda – Tarumandy – Luque.,

con un plazo de ejecución de 150 días calendarios, teniendo como plazo final 12 de febrero de 2022.

En el Certificado de Obras N° 03, correspondiente al mes de noviembre del año 2.021 con valor 0 (Cero), tiene Avance de Ejecución 59,22%, y El Porcentaje de Avance Programado es de 10%, encontrándose por encima de la Curva de Avance General del Contrato, por lo que no amerita ninguna multa.

En el Certificado de Obras N° 04, correspondiente al mes de diciembre del año 2.021 con valor 0 (Cero), tiene Avance de Ejecución 59,22%, y El Porcentaje de Avance Programado de 30%, encontrándose por encima de la Curva de Avance General del Contrato, por lo que no amerita ninguna multa.

En el Certificado de Obras N° 05, correspondiente al mes de enero del año 2.022 con valor 0 (Cero), tiene Avance de Ejecución 59,22%, y El Porcentaje de Avance Programado de

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Monto de contrato: 7.132.694.393 Gs.	**Monto del Certificado acumulado: 1.889.610.406 Gs**
Monto Certificado en el mes: 891.675.523 Gs.	**Monto Certificado Neto a pagar: 668.756.642 Gs.**
Avance Acumulado: 26,49 %	**Avance del Mes: 12,50 %**

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

a. Contrato fecha: 03/03/2021
b. Orden de Servicio 1: 21/05/2021
f. Orden de Servicio 2: 15/09/2021
g. Orden de Servicio 2: 13/02/2022
h. Plazo final: 13/07/2022
i. Obras iniciadas: 5
j. Garantía fiel cumplimiento: 31/12/2022
k. Garantía anticipo: 26/08/2022
l. Seguro contra terceros: 26/06/2022
m. Fondo de reparo: 5% de cada certificado
n. Cronograma físico-financiero: Aprobado.
o. Monto máximo de contrato: 7.132.694.393 Gs.
p. Monto del contrato: 7.132.694.393 Gs.

Antonio Pelaez Garcia
Ingeniero Civil

3. CUADRO DE OBRAS EN EJECUCION – AVANCES FINANCIEROS

N°	PROYECTO	DISTRITO	AVANCE DEL PRESENTE CERT (%)	AVANCE ACUMULADO (%)
1	Escuela Básica N° 292 Eva M. Silva Oviedo y Colegio Nacional San Rafael	Juan de Mena	17,29 %	20,24 %
2	Escuela Básica N° 6721 San Blas	Juan de Mena	0,00 %	6,08 %
3	Escuela Básica N° 2925 "17 de Diciembre"	Juan de Mena	0,00 %	9,71 %
4	Escuela Básica N° 5362 San José	Piribebuy	0,00 %	9,01 %
5	Escuela Básica N° 676 María Vda. de Cáceres	Piribebuy	0,00 %	8,01 %
6	Colegio Nacional Santa Clara	Atyrá	79,01 %	99,47 %
7	Colegio Nacional Aguaity	Aguaity	0,00 %	15,41 %

Jenaidre de Supervisión y Certificación
CPI - UEPP - MEC

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Vigencia de pólizas: Las mismas podrían requerir ajuste en el futuro, según se verifiquen las recepciones provisorias y definitivas dentro del cronograma suficiente para requerir extensiones si fuesen necesarias.

5. ANEXO:

- Planilla General.
- Detalle por Institución.
- CD Una copia.
- Acta de recepción provisoria.
- 1 bibliorato con libro de obra.

Atte.

Ing. Antonio Peláez García
Fiscal de Obras.

Arq, Guillermo Godoy
Jefatura de supervisión y certificación

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mburaendeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 06
FEBRERO 2022
ORDEN DE SERVICIO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S.A.
LOTE 1-822 - CONTRATO N° 2/2021
LPN/SBE N°03/2020 - ID 387.474

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	7.132.694.393	484.200.870	6.007.825.433	6.492.026.303	13,99%	997.934.882	12,50%	891.675.523	26,49%	1.889.610.406
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**7.132.694.393**	**484.200.870**	**6.007.825.433**	**6.492.026.303**	**13,99%**	**997.934.882**	**12,50%**	**891.675.523**	**26,49%**	**1.889.610.406**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.426.538.879				13,99%	199.586.976	12,50%	178.335.105	26,49%	377.922.081
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	324.601.315				15,37%	49.896.744	13,73%	44.583.776	29,11%	94.480.520
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		**1.761.140.194**					**249.483.720**		**222.918.881**		**472.402.601**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								Gs.	668.756.642		
C.2	MULTAS								Gs.	-		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								Gs.	668.756.642		

SON GUARANIES : Seiscientos sesenta y ocho millones setecientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos.-

SENDERO
Carmelo Desvar
Representante Lega

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaeporeiha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 06
FEBRERO 2022
ORDEN DE SERVICIO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA: Sendero S.A.
LOTE 1-822 - CONTRATO N° 2/2021
LPN/SBE N°03/2020 - ID 387.474

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CE	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
1	ESC. BAS. Nº 292 EVA M. SILVA OVIEDO y COLEGIO NACIONAL SAN RAFAEL		24.784.910	24.784.910	774.844.479	**799.629.389**	2,95%	23.556.560	17,29%	138.277.705	**20,24%**	
2	ESC. BAS. Nº 6721 SAN BLAS		29.370.520	29.370.520	453.684.161	**483.054.681**	6,08%	29.370.520	0,00%	-	**6,08%**	
3	ESC. BAS. Nº 2925 "17 DE DICIEMBRE"		40.737.180	40.737.180	378.967.416	**419.704.596**	9,71%	40.737.180	0,00%	-	**9,71%**	
4	ESC. BAS. Nº 5362 SAN JOSÉ		27.750.920	27.750.920	211.958.841	**239.709.761**	9,01%	21.597.920	0,00%	-	**9,01%**	
5	ESC. BAS. Nº 676 MARÍA VDA. DE CÁCERES		27.531.770	27.531.770	252.160.107	**279.691.877**	8,01%	22.404.270	0,00%	-	**8,01%**	
6	COLEGIO NACIONAL SANTA CLARA		752.249.608	15.674.990	736.574.618	**752.249.608**	20,46%	153.898.250	79,01%	594.351.357	**99,47%**	7
7	COLEGIO NACIONAL AGUAITY		46.550.480	46.550.480	209.027.840	**255.578.320**	15,41%	39.371.980	0,00%	-	**15,41%**	
8	ESC. BAS Nº 747 y COLEGIO NACIONAL PROF. JUAN DE LA CRUZ ANTÚNEZ		45.470.380	45.470.380	483.479.718	**528.950.098**	8,60%	45.470.380	0,00%	-	**8,60%**	
9	ESC. BAS. Nº 47 PROFESOR PEDRO AGUILERA		165.864.657	15.324.350	150.540.307	**165.864.657**	86,73%	143.846.521	6,94%	11.518.136	**93,67%**	1
10	ESC. BAS. Nº 7750 MBO'EHAO ÑEVANGA RENDA - TARUMANDY		329.914.867	15.962.320	313.952.547	**329.914.867**	85,67%	282.638.251	11,15%	36.776.618	**96,82%**	3
11	ESC. BAS. Nº 2490 y COLEGIO NACIONAL MAKÁ		34.257.800	34.257.800	683.253.690	**717.511.490**	4,77%	34.257.800	15,44%	110.751.708	**20,21%**	1
12	ESC. BAS. Nº 11631 DORA KENT DE EATON - COMUNIDAD XAMOK KASER - 25 DE FEBRERO - COMUNIDAD INDIGENA		38.878.450	38.878.450	377.265.295	**416.143.745**	9,34%	38.878.450	0,00%		**9,34%**	
13	ESC. BAS. Nº 15439 15 DE MAYO - COMUNIDAD PUERTO CARAYÁ VUELTA		42.092.650	42.092.650	377.558.295	**419.650.945**	10,03%	42.092.650	0,00%		**10,03%**	
14	ESC. BAS. Nº 8209 12 DE OCTUBRE - COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE		40.826.450	40.826.450	377.265.295	**418.091.745**	9,76%	40.826.450	0,00%		**9,76%**	
15	ESC. BAS. Nº 7700 KM 16 - COMUNIDAD KM 16		38.987.700	38.987.700	227.292.824	**266.280.524**	14,64%	38.987.700	0,00%		**14,64%**	
	Total por Obra - (A)	**100%**	**1.885.268.342**	**484.200.870**	**6.007.825.433**	**6.492.026.303**	**15,37%**	**997.934.882**	**13,73%**	**891.676.623**	**29,11%**	**1.**

Carmelo Des
Representante