MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO" LOTE 2 BARRIO SANTO ANGEL

LMCN No.30/2024 ID N°: 456.310 CONTRATO Nº 33/2024

EMPRESA CONTRATISTA: GLOBAL PERFORACIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01

PERIODO: 5 DE DICIEMBRE 2024- 25 DE FEBRERO 2025

FECHA DE PRESENTACION	25/2/2025
FECHA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	45
DIAS DE LLUVIA	0
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	0
DIAS TRANSCURRIDOS	83
DIAS DE RETRAZO	38
FECHA FIN DE PLAZO	18/1/2025

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO" LOTE 2 BARRIO SANTO ANGEL	121.393.499	0%	100%	100%	-	121.393.499	121.393.499
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	0,05% x dia MULTAS	60.697				-	**2.306.476**	**2.306.476**
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	24.278.700	0%	0%	0%	-	24.278.700	**24.278.700**
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	6.069.675	0%	100%	100%	-	6.069.675	6.069.675
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**32.654.851**	0%	100%	100%	-	**32.654.851**	**32.654.851**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					-	**88.738.648**	**88.738.648**

SON GUARANÍES: OCHENTA Y OCHO MILLONES SETCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO .-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GLOBAL PERFORACIONES
RUC 3461658-6

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO" LOTE 2 BARRIO SANTO ANGEL

LMCN No.30/2024 ID N°: 456.310 CONTRATO N° 33/2024
EMPRESA CONTRATISTA: GLOBAL PERFORACIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 5 DE DICIEMBRE 2024- 25 DE FEBRERO 2025

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 5 días del mes de febrero del año 2025, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA GLOBAL PEFORACIONES, REPRESENTADA POR ROBERTO CARLOS RIOS KUBIS, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Perforacion y construccion de pozo artesiano - Perforación de suelo sedimentario, con diámetro de 12" de 0 a 10mm	Metro lineal	10,00		10,00	10,00
2	Perforacion y construccion de pozo artesiano - Perforación en Roca, con diámetro de 12" de 10 a 120 m	Metro lineal	110,00		110,00	110,00
3	Perforacion y construcción de pozo artesiano - Provisión e instalación de conducto revestimiento	Metro lineal	120,00		120,00	120,00
4	Bomba Dosificadora - Kit bomba dosificadora	Global	1,00		1,00	1,00
5	Motobomba de agua - 30 HP Trifásica	Unidad	1,00		1,00	1,00
6	Tablero Principal - Equipamiento de bombeo, tablero de comando y automatización	Global	1,00		1,00	1,00
7	Perforacion y construccion de pozo artesiano - Servicio de Conexión - Instalación hidráulica	global	1,00		1,00	1,00
8	Perforacion y construccion de pozo artesiano - Grava	Tonelada	5,00		5,00	5,00
9	Perforacion y construccion de pozo artesiano - Interconexión de la alimentación nueva instalada a la cañería existente	Global	1,00		1,00	1,00
	TOTAL					

-----REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GLOBAL PERFORACIONES
RUC 3461658-6

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

CERTIFICADO 1 LOTE 2 PERFORACION POZO

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO" LOTE 2 BARRIO SANTO ANGEL
LMCN No.30/2024 ID N°: 456.310 CONTRATO N° 33/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:01
PERIODO: 5 DE DICIEMBRE 2024- 25 DE FEBRERO 2025

FECHA DE PRESENTACION	25/2/2025
FECHA DE INICIO	5/12/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	45
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	
DIAS TRANSCURRIDOS	83
DIAS DE RETRAZO	38
FECHA FIN DE PLAZO	18/1/2025

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción (RUBRO 521)	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Perforacion y construccion de pozo artesiano - Perforación de suelo sedimentario, con diámetro de 12" de 0 a 10mm	Metro lineal	10	317.000	3.170.000	-	10,00	10,00	-	3.170.000	3.170.000	-	100%	100%
2	Perforacion y construccion de pozo artesiano - Perforación en Roca, con diámetro de 12" de 10 a 120 m	Metro lineal	110	317.000	34.870.000	-	110,00	110,00	-	34.870.000	34.870.000	-	100%	100%
3	Perforacion y construcción de pozo artesiano - Provisión e instalación de conducto revestimiento	Metro lineal	120	91.000	10.920.000	-	120,00	120,00	-	10.920.000	10.920.000	-	100%	100%
7	Perforacion y construccion de pozo artesiano - Servicio de Conexión - Instalación hidráulica	global	1	4.500.000	4.500.000	-	1,00	1,00	-	4.500.000	4.500.000	-	100%	100%
8	Perforacion y construccion de pozo artesiano - Grava	Tonelada	5	799.000	3.995.000	-	5,00	5,00	-	3.995.000	3.995.000	-	100%	100%
9	Perforacion y construccion de pozo artesiano - Interconexión de la alimentación nueva instalada a la	Global	1	2.700.000	2.700.000	-	1,00	1,00	-	2.700.000	2.700.000	-	100%	100%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**60.155.000**					**60.155.000**	**60.155.000**		**100,00%**	**100,00%**

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción (RUBRO 533)	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
4	Bomba Dosificadora - Kit bomba dosificadora	Global	1,00	2.600.000	2.600.000	-	1,00	1,00	-	2.600.000	2.600.000	-	100%	100%
5	Motobomba de agua - 30 HP Trifásica	Unidad	1,00	20.000.000	20.000.000	-	1,00	1,00	-	20.000.000	20.000.000	-	100%	100%
6	Tablero Principal - Equipamiento de bombeo, tablero de comando y automatización	Global	1,00	38.638.499	38.638.499	-	1,00	1,00	-	38.638.499	38.638.499	-	100%	100%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**61.238.499**					**61.238.499**	**61.238.499**		**100,00%**	**100,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

GLOBAL PERFORACIONES
RUC 3461658-6

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto