MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

MCM - CONTRATO Nº 03/2.025 - AD REFERENDUM 2.025
CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS
AD REFERENDUM -2025 ID Nº 457,247

FECHA: 14 /04 / 2025

UBICACION: BARRIO: FRACCION DON EMILIANO

Fernando Gomez A.
Ing. Civil
Reg. MOPC 4881

PLANILLA 1

LOTE Nº 1

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 2

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Estudios Hidrogeologicos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	18.000.000	18.000.000	1,00	100%	-0,45	-45%	0,55	55%	18.000.000	-8.028.000	9.972.000
2	Traslado de Maquinaria	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.700.000	2.700.000	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	2.700.000	0	2.700.000
3	Perforación de Pozo Artesiano tubular para extracción de Agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 10.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30,00	270.000	8.100.000	30,00	100%	0,00	0%	30,00	100%	8.100.000	0	8.100.000
4	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 30 a 100 mts	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	70,00	270.000	18.900.000	70,00	100%	0,00	0%	70,00	100%	18.900.000	0	18.900.000
5	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 100 a 150 mts	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	50,00	342.000	17.100.000	50,00	100%	0,00	0%	50,00	100%	17.100.000	0	17.100.000
6	Tubería de PVC de 9,2 mm, 174 mm diámetro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30,00	270.000	8.100.000	30,00	100%	0,00	0%	30,00	100%	8.100.000	0	8.100.000
7	Tubo de Acero de 10 de diámetro, para soporte de electrobomba, con tapa y candado	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,20	1.800.000	2.160.000	1,20	100%	0,00	0%	1,20	100%	2.160.000	0	2.160.000
8	Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	765.000	765.000	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	765.000	0	765.000
9	Limpieza y Desarrollo del Pozo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.250.000	2.250.000	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	2.250.000	0	2.250.000

Beatriz Villalba Aguilera
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

YGUAZU
Emprendimientos S.R.L.
RUC: 80048259 - 0
Tel: (0673) 220025 - 220915

10	Aislación vertical y sello sanitario	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30,00	54.000	1.620.000	30,00	100%	0,00	0%	30,00	100%	1.620.000	0	1.620.000
11	Prueba de Bombeo, 48 horas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	5.850.000	5.850.000	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	5.850.000	0	5.850.000
12	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	150,00	54.000	8.100.000	0,00	0%	150,00	100%	150,00	100%	0	8.100.000	8.100.000
13	Cartel de Obras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,00	630.000	1.260.000	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%	0	1.260.000	1.260.000
14	Electrobomba 7,5hp trifásico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.600.000	3.600.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	3.600.000	3.600.000
15	Cable NYY alimentación electrobomba 3x6 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	15.300	2.754.000	0,00	0%	180,00	100%	180,00	100%	0	2.754.000	2.754.000
16	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.700.000	2.700.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	2.700.000	2.700.000
17	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	40.500	7.290.000	0,00	0%	180,00	100%	180,00	100%	0	7.290.000	7.290.000
18	Instalación de aductora con caño PEAD 2-AP S/EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	36.000	720.000	0,00	0%	20,00	100%	20,00	100%	0	720.000	720.000
19	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	765.000	765.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	765.000	765.000
20	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro, con válvula de inyección, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presión 5-7 Bar-Tensión 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	4.050.000	4.050.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	4.050.000	4.050.000

Municipalidad de Yguazú
Dirección de Obras

YGUAZU
Emprendimientos S.R.L
RUC: 80048259 - 0
Tel. (0673) 220025 - 220915

Beatriz Villalba Espinosa
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4577

Fernando Gomez A.
Fernando Gomez Acosta
Ing. Civil
Reg. MOPC 4883

21	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de Hº Aº, tejido de 3x3, alambrada N.º 14 con muro de contención de 0,30 metros y portón de acceso	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	18,00	342.000	6.156.000	0,00	0%	18,00	100%	18,00	100%	0	6.156.000	6.156.000
22	Caseta de mando según especificaciones técnicas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	43.800.000	43.800.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	43.800.000	43.800.000
23	Instalación de un Tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua, con estudio de suelo y diseño de fundación	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	58.050.000	58.050.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	58.050.000	58.050.000
24	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del Tanque elevado de metal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	8.100.000	8.100.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	8.100.000	8.100.000
25	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.060.000	3.060.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	3.060.000	3.060.000
26	Servicio de Pintura y colocación de logo e identificación del proyecto.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.782.000	1.782.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	1.782.000	1.782.000
27	Instalación de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.700.000	2.700.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	2.700.000	2.700.000
28	Limpieza Final y retiro de desechos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	630.000	630.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	630.000	630.000
TOTAL CONTRATO					**241.062.000**			**TOTAL CERTIFICACION**				85.545.000	**147.489.000**	233.034.000

CERTIFICADO Nº 2		147.489.000
DEDUCCION DE ANTICIPO	0	0
RETENCION FONDO DE REPARO	5%	7.374.450
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 2		**140.114.550**

Direccion de Obras y Urbanismo

Fernandarias Obras y Urbanismo

Cristina Villalba Izquierdo
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4577

Fernando Gomez A.
Fernando Gomez Acosta
Ing. Civil
Reg. MOPC 4663

HUGO ROA CASTELLANI
YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L.

YGUAZU
Emprendimientos S.R.L
RUC: 80048259 - 0
Tel: (0673) 220025 - 220915

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
ACTA DE MEDICION
ACTA Nº 02/2025

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 14 días del mes de abril del año 2025 en el sitio de obras correspondiente a la MCN N° 02/2025 - CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS – AD REFERENDUM 2025, ID Nº 457.247, se reunen por una parte la ING. BEATRIZ VILLALBA - FISCAL DE OBRAS en representacion de la Municipalidad de Hernandarias y por otra parte la Empresa Contratista YGUAZU EMPRENDIMIENTOS S.R.L., con RUC Nº 80048259-0, representada por el SR. HUGO MAXIMO ROA CASTELLANI a los efectos de realizar las mediciones del Certificado de Obras Nº 02, correspondiente a los trabajos ejecutados hasta la fecha del corriente año, de las Obras Objeto del Contrato Nº 03/2.025 firmado entre la Municipalidad de Hernadarias y la Contratista.

MCM - CONTRATO Nº 03/2.025 - AD REFERENDUM 2.025
CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS
AD REFERENDUM -2025 ID Nº 457,247

UBICACION: BARRIO: FRACCION DON EMILIANO PLANILLA 1

LOTE Nº 1											
ITEM	Código Catálogo	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
1	81151703-9999	Estudios Hidrogeologicos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	1,00	100%	-0,45	-45%	0,55	55%
2	83101504-984	Traslado de Maquinaria	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%
3	83101504-984	Perforación de Pozo Artesiano tubular para extracción de Agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 10.	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	30,00	30,00	100%	0,00	0%	30,00	100%
4	83101504-984	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 30 a 100 mts	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	70,00	70,00	100%	0,00	0%	70,00	100%
5	83101504-984	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 100 a 150 mts	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	50,00	50,00	100%	0,00	0%	50,00	100%
6	83101504-984	Tubería de PVC de 9,2 mm, 174 mm diámetro.	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	30,00	30,00	100%	0,00	0%	30,00	100%
7	83101504-984	Tubo de Acero de 10 de diámetro, para soporte de electrobomba, con tapa y candado	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	1,20	1,20	100%	0,00	0%	1,20	100%
8	83101504-984	Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	unidad de medida: Unidad presentación : UNIDAD	1,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%
9	83101504-984	Limpieza y Desarrollo del Pozo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%
10	83101504-984	Aislación vertical y sello sanitario	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	30,00	30,00	100%	0,00	0%	30,00	100%
11	83101504-984	Prueba de Bombeo, 48 horas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%
12	83101504-984	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	150,00	0,00	0%	150,00	100%	150,00	100%
13	82101502-004	Cartel de Obras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación : UNIDAD	2,00	0,00	0%	2,00	100%	2,00	100%
14	83101504-999	Electrobomba 7,5hp trifásico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
15	83101504-992	Cable NYY alimentación electrobomba 3x6 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	180,00	0,00	0%	180,00	100%	180,00	100%

Beatriz Villalba Aquinaldo
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Dirección de Obras y Urbanismo

Fernando Gomez A.
Fernando Gomez Acosta
Ing. Civil
Reg. MOPC 4883

YGUAZU
Emprendimientos S.R.L
RUC: 80048259 - 0
Tel. (0673) 220025 - 220915

16	83101504-999	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
17	83101504-990	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	180,00	0,00	0%	180,00	100%	180,00	100%
18	83101504-990	Instalación de aductora con caño PEAD 2-AP S/EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	20,00	0,00	0%	20,00	100%	20,00	100%
19	83101504-987	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
20	83101504-987	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro, con válvula de inyección, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presión 5-7 Bar-Tensión 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
21	83101504-995	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de Hº Aº, tejido de 3x3, alambrada N.º 14 con muro de contención de 0,30 metros y portón de acceso	unidad de medida: Metro lineal presentación : UNIDAD	18,00	0,00	0%	18,00	100%	18,00	100%
22	83101504-996	Caseta de mando según especificaciones técnicas	unidad de medida: Unidad presentación : UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
23	83101504-987	Instalación de un Tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua, con estudio de suelo y diseño de fundación	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
24	83101504-987	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del Tanque elevado de metal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
25	83101504-987	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
26	72131601-012	Servicio de Pintura y colocación de logo e identificación del proyecto.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
27	83101504-987	Instalación de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%
28	72131601-013	Limpieza Final y retiro de desechos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación : UNIDAD	1,00	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%

Dirección de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras
Beatriz Villalba
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

Fernando Gomez Acosta
Ing. Civil
Reg. MOPC 4663

Técnico de la Contratista
YGUAZU
Emprendimientos S.R.L.
RUC: 80048259 - 0
Tel. (0673) 220025 - 220915

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
DIRECCION DE OBRAS

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

MCM - CONTRATO Nº 03/2.025 - AD REFERENDUM 2.025

CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS

AD REFERENDUM -2025 ID Nº 457,247

UBICACION: BARRIO: FRACCION DON EMILIANO PLANILLA 1

LOTE Nº 1			SEGÚN CONTRATO			
ITEM	Código Catálogo	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	81151703-9999	Estudios Hidrogeologicos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	18.000.000	18.000.000
2	83101504-984	Traslado de Maquinaria	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.700.000	2.700.000
3	83101504-984	Perforación de Pozo Artesiano tubular para extracción de Agua potable, en suelo sedimentario con un diámetro de 10.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30,00	270.000	8.100.000
4	83101504-984	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 30 a 100 mts	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	70,00	270.000	18.900.000
5	83101504-984	Perforación en roca con martillo neumático en diámetro de 6 1/8 de 100 a 150 mts	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	50,00	342.000	17.100.000
6	83101504-984	Tubería de PVC de 9,2 mm, 174 mm diámetro.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30,00	270.000	8.100.000
7	83101504-984	Tubo de Acero de 10 de diámetro, para soporte de electrobomba, con tapa y candado	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,20	1.800.000	2.160.000
8	83101504-984	Ejecución de losa de hormigón de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	765.000	765.000
9	83101504-984	Limpieza y Desarrollo del Pozo	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.250.000	2.250.000
10	83101504-984	Aislación vertical y sello sanitario	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	30,00	54.000	1.620.000
11	83101504-984	Prueba de Bombeo, 48 horas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	5.850.000	5.850.000
12	83101504-984	Perfilaje eléctrico del pozo con informe técnico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	150,00	54.000	8.100.000
13	82101502-004	Cartel de Obras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	2,00	630.000	1.260.000
14	83101504-999	Electrobomba 7,5hp trifásico	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.600.000	3.600.000
15	83101504-992	Cable NYY alimentación electrobomba 3x6 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	15.300	2.754.000
16	83101504-999	Accesorios galvanizados montaje caballete y piola	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.700.000	2.700.000
17	83101504-990	Caño PVC 2 pulg 16 kl/cm2	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	40.500	7.290.000
18	83101504-990	Instalación de aductora con caño PEAD 2-AP S/EETT	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00	36.000	720.000
19	83101504-987	Instalación de una boya eléctrica de contacto en el tanque elevado con conexión al tablero de comando de la bomba.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	765.000	765.000
20	83101504-987	Instalación de una Bomba Dosificadora de Cloro, con válvula de inyección, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presión 5-7 Bar- Tensión 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	4.050.000	4.050.000
21	83101504-995	Cercado Perimetral 4x4x1.80mts de altura con poste de Hº Aº, tejido de 3x3, alambrada N.º 14 con muro de contención de 0,30 metros y portón de acceso	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1,00	[illegible]	6.156.000

Ingeniero Civil Reg. Nº 4877

Fernando Gomez Acosta
Ing. Civil
Reg. MOPC 4883

YGUAZU
Emprendimientos S.R.L
RUC: 80048259 - 0
Tel: (0673) 220025 - 220915

22	83101504-996	Caseta de mando según especificaciones técnicas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	43.800.000	43.800.000
23	83101504-987	Instalación de un Tanque elevado, de metal, tipo copa, con capacidad para 30.000 litros de agua, con estudio de suelo y diseño de fundación	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	58.050.000	58.050.000
24	83101504-987	Limpieza e impermeabilización especial del interior y exterior del Tanque elevado de metal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	8.100.000	8.100.000
25	83101504-987	Escalera marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.060.000	3.060.000
26	72131601-012	Servicio de Pintura y colocación de logo e identificación del proyecto.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.782.000	1.782.000
27	83101504-987	Instalación de Pararrayo Tipo Franklin, con aisladores , mástil de caño galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35 mm, Jabalina Tipo Cooperweld en triangulo.	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.700.000	2.700.000
28	72131601-013	Limpieza Final y retiro de desechos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	630.000	630.000
		TOTAL				**241.062.000**

Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Aguiar
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

MUNICIPALIDAD DE FERNANDARIAS
Dpto. Control de Obras y Urbanismo

Fernando Gomez Acosta
Ing. Civil
Reg. MOPC 4883
Fernando Gomez A.

Tecnico del contratista

Representante Legal

GUAZU
Emprendimientos S.R.L
RUC: 80048259 - 0
Tel. (0673) 220025 - 220915