Direccion Administrativa - Unidad Operativa de Contrataciones

CERTIFICADO DE OBRAS	N° 02	EMPRESA CONSTRUCTORA: Arce Construcciones de Nestor Nicolas Arce Rios				
OBRA: CONSTRUCCION DE 2 AULAS de 6.80 x 5.80 EN LA ESCUELA 7186 SAGRADO CORAZON DE JESUS DISTRTIO DE YUTY-FONACIDE						Fecha :28/09/2023
CONTRATO: N° ..../2023	PERIODO CERTIFICADO		FECHA	28/09/2023	PORC	80%

OFERTADO						Certifl icado Nª			
Nº	DESCRIPCION DE TRABAJOS	Cantid	Un	Prec. Unit	P.TOTAL	Cant Ejecut	P. Total	% Avanc	Por Acum
Items	Descripcion	Cantid	unid. Med.	Precio Unit	Precio Total	Cantid	Valor a fecha	100%	100%
1	Cartel de 2,00 x 1,20m con soporte	1	Unidad Medida G	1.240.000	1.240.000	1,00	1.240.000	100%	100%
2	Placa de granito empostrado en muro	1	Unidad Medida G	1.420.000	1.420.000		-		
3	caminero	1	Unidad Medida G	2.020.000	2.020.000	1,00	2.020.000	100%	100%
4	Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	124,7	Metros cuadrados	8.360	1.042.492	124,70	1.042.492	100%	100%
5	Excavación y carga de cimiento de PBC, dosi.: 1/2:1:4	29,79	Metros cúbicos	190.000	5.660.100	29,79	5.660.100	100%	100%
6	Vigas y dados	1,51	Metros cúbicos	1.300.000	1.963.000	1,51	1.963.000	100%	100%
7	Encadenado de Ho Ao, inferior y superior de 17 X 27 cm	74,7	Metro lineal	730.000	54.531.000	74,70	54.531.000	100%	100%
8	Encadenado de Ho Ao superior dde 13 x 27 cm	31,2	Metro lineal	98.700	3.079.440	31,20	3.079.440	100%	100%
9	Losa	0,2	Metros cúbicos	1.436.000	287.200	0,20	287.200	100%	100%
10	Relleno y compactacion de interiores	24,9	Metros cúbicos	87.500	2.178.750	24,90	2.178.750	100%	100%
11	Aislaciòn asfaltica	37,65	Metro lineal	26.000	978.900	37,65	978.900	100%	100%
12	Muro de nivelacion de 0,30m de ladrillo comun	14,38	Metros cuadrados	116.600	1.676.708	14,38	1.676.708	100%	100%
13	Muro de nivelacion de 0,45m de ladrillo comun	5,46	Metros cuadrados	125.000	682.500	5,46	682.500	100%	100%
14	Muro de nivelacion de 0,60m de ladrillo comun	0,95	Metros cuadrados	143.330	136.164	0,95	136.164	100%	100%
15	Muro de ele. 0,30cm con ladrillo a la vista ambas caras	51,7	Metros cuadrados	103.330	5.342.161	51,70	5.342.161	100%	100%
16	Muro de elevaciòn 0,30cm con ladrillo comùn a revocar	11,7	Metros cuadrados	100.000	1.170.000	11,70	1.170.000	100%	100%
17	Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a la vista 1 cara	66,2	Metros cuadrados	63.330	4.192.446	66,20	4.192.446	100%	100%
18	Muro de ele. 0,15cm con ladrillo a revocar	4,35	Metros cuadrados	81.665	355.542	4,35	355.243	100%	100%
19	Muro de ele. 0,20cm con ladrillo comun a revocar	4,35	Metros cuadrados	147.500	641.625	4,35	641.625	100%	100%
20	Envarillado de pared	65,6	Metro lineal	14.500	951.200	65,60	951.200	100%	100%
21	Pilares de 0.45 x 0.45 cm.(visto) con nucleo de H° A°	11,5	Metros cuadrados	115.000	1.322.500	11,50	1.322.500	100%	100%
22	Techo de teja s/ tejuelon con tirantes de madera 2" x 6" u horn	156,74	Metros cuadrados	173.330	27.167.744	156,74	27.167.744	100%	100%
23	Vigas de galeria de H° A° y Planchuelas para empalmes	1	Unidad Medida G	1.233.330	1.233.330	1,00	1.233.330	100%	100%
24	Revoque a 1 capa de pared interior / exterior	121,2	Metros cuadrados	28.330	3.433.596	121,20	3.433.596	100%	100%
25	Revoque a 1 capa de viga de Ho. Ao.	28,65	Metros cuadrados	30.665	878.552	28,65	878.552	100%	100%

MUNICIPALIDAD DE YUTY
DIRECCIÓN DE OBRAS

Arq. Pedro Antonio López
Reg. Prof. N° 1279

Nestor Nicolas Arce
RUC: 906178 - 9

26	Revoque a 1 capa de nivelacion con hidrofugo	13,86	Metros cuadrados	33.560	465.141	13,86	465.141	100%	100%
27	Alfeizer de aberturas(1:3) cemento - arena	46,4	Metro lineal	17.827	827.173	46,40	827.173	100%	100%
28	Contrapiso de hormigon de cascotes	116,2	Metros cuadrados	40.000	4.648.000	116,20	4.648.000	100%	100%
29	Piso calcareo rojo 20x20cm	116,2	Metros cuadrados	85.000	9.877.000	106,70	9.069.500	92%	92%
30	Adecuacion de pilastra, curva, cruceta, aisladores, cable de acc	1	Unidad Medida G	714.167	714.167		-		
31	Registros electricos, alimentacion desde medidor al T.P., alimer	1	Unidad Medida G	1.496.953	1.496.953		-		
32	Tablero Principal trifasico metalico con barras para fases y neut	1	Unidad Medida G	798.317	798.317		-		
33	Bocas de luces, tomas y ventilador	26	Unidad	79.647	2.070.822		-		
34	Equipo de fluorecente de 1x40w	4	Unidad	98.150	392.600		-		
35	Equipo de fluorecente de 3x40w	8	Unidad	118.300	946.400		-		
36	Ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	4	Unidad	288.460	1.153.840		-		
37	Puerta tablero con marco 1,20 x 2.10m.	2	Unidad	1.133.330	2.266.660		-		
38	Balancin (1,50 x 1,20)m con vidrio doble 3mm	14,4	Metros cuadrados	210.000	3.024.000		-		
39	Canaleta y caño de bajadas N° 26 - desarrollo 33 cm	41	Metro lineal	67.333	2.760.653		-		
40	Zocalo calcareo rojo de 10x30cm	69,85	Metro lineal	28.437	2.270.125		-		
41	De paredes y pilastras al latex	361,01	Metros cuadrados	20.333	7.340.416		-		
42	De techos al barniz	156,71	Metros cuadrados	20.803	3.260.038		-		
43	De aberturas de madera al barniz	10,08	Metros cuadrados	19.333	194.877		-		
44	De aberturas con esmalte	14,4	Metros cuadrados	22.860	329.184		-		
45	Pizarrones	2	Unidad Medida G	983.333	1.966.666		-		
46	Limpieza periódica y final de obra	124,7	Metros cuadrados	8.670	1.081.149		-		
	TOTALES				**171.469.131**		**137.174.464**	8000%	80%

Nestor Nicolas Arce
RUC: 906178 - 9

MUNICIPALIDAD DE YUTY
DIRECCION DE OBRAS

Arq. Pedro Antonio López
Reg. Prof.N°1779