Teléfono 071-203977 / 208162

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. FEDERICO DAVID FLEITAS ROA

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS

CERTIFICADO BASICO Nº 1

0BRA:" Construcción de Sanitarios para el Sector "YO AMO ENCARNACIÓN" de la Costanera San José con ID: 413627".

LICITACION POR VIA DE LA EXCEPCIÓN Nº : 01 / 2022

Periodo : 10/2022 -

ID Nº: 413627

Monto del contrato : Gs 86.000.000

DESCRIPCIÓN		Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
		monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total		86.000.000	0,00%	62,02%	62,02%	0	53.339.745	53.339.745
						ESTE CERTIFICADO:	Gs 53.339.745	

RESUMEN

	Monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	17.200.000	0	10.667.949	10.667.949
A) Devolucion de anticipo (anticipo de 20%)	0	0	0	0
B) Multas. Según Cláusula de Contrato:				Gs 10.667.949
Total de deduciones A+B				Gs 42.671.796
MONTO DE CERTIFICADO	4.300.000	0	2.133.590	2.133.590
C) Retenciones para fondo de reparo (5 %)				40.538.206
MONTO DE FACTURA				
RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS				Gs 2.133.590

Venancio Zarate
Arquitecto

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC Nº 2397

Escaneado con CamScanner

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. FEDERICO DAVID FLEITAS ROA

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

OBRA:" Construcción de Sanitarios para el Sector "YO AMO ENCARNACIÓN" de la Costanera San José con ID: 413627".

CERTIFICADO BASICO Nº 1

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	TAREAS PRELIMINARES	Un	1	670.466	670.466									
1.1	Cartel de obra 1.20 x 2.00 mts	Global	1	670.466	670.466	0	1	1	0%	100%	100%	0	670.466	670.466
2	SEÑALETICA VIAL Y URBANA	Un	1	16.116.882	16.116.882									
2.1	Pintura señalizadora para asfalto + Señal horizontal de velocidad y circulación	M2	140	46.126	6.457.640	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
2.2	Pintura en cruces peatonales	M2	90,1	46.126	4.155.953	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
2.3	Tachas Reflectivas (Ojo de gato Reflectivo 1 lado)	Un	85	46.126	3.920.710	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
2.4	Pintura de cordones (Boulevard, hacia el rio)	ML	219,5	2.683	588.919	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
2.5	Carteleria Señaletica Vial, y Carteleria de señalizacion hacia el sanitario	Un	5	198.732	993.660	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
3	EQUIPAMIENTO SECTOR DE JUEGOS	Un	1	28.188.049	28.188.049									
3.1	Provisión y Colocación de Cordon de hormigón prefabricado - Parque	ML	103	183.628	18.913.684	0	100	100	0%	97%	97%	0	18.362.800	18.362.800
3.2	Provisión y Colocación de Cordon de hormigón prefabricado - estacionamiento	ML	48,3	183.628	8.869.232	0	48,3	48,3	0%	100%	100%	0	8.869.232	8.869.232
3.3	Pintura de cordones	ML	151	2.683	405.133	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4	SANITARIO- SECTOR DE ESTACIONAMIENTO	Un	1	41.024.603	41.024.603									
4.1	Replanteo y marcación	M2	25	4.024	100.600	0	25	25	0%	100%	100%	0	100.600	100.600
4.2	Excavación para cimiento	M3	0,77	42.921	33.049	0	0,77	0,77	0%	100%	100%	0	33.049	33.049
4.3	Base Encadenado Inferior de 20 x 30	ML	13,61	70.947	965.589	0	13,61	13,61	0%	100%	100%	0	965.589	965.589
4.4	Encadenado Superior 15 x 25	ML	16	70.947	1.135.152	0	16	16	0%	100%	100%	0	1.135.152	1.135.152
4.5	Columna de caño estructural de metal 100 x 100x 2mmx 3mts y dados de Hormigon como base	Global	1	1.073.152	1.073.152	0	1	1	0%	100%	100%	0	1.073.152	1.073.152
4.6	Contrapiso de Hº (1/4:1:4:6) e: 10 cm	M2	25	34.778	869.450	0	25	25	0%	100%	100%	0	869.450	869.450
4.7	Mampostería de elevación, ladrillo prensado visto a 2 caras e:15 cm	M2	30	113.470	3.404.100	0	30	30	0%	100%	100%	0	3.404.100	3.404.100
4.8	Mamposteria de nivelacion de 0,15 x 0,15 ladrillo comun	ML	30	22.134	664.020	0	30	30	0%	100%	100%	0	664.020	664.020
4.9	Aislación hidrófuga horizontal	ML	13	22.695	295.035	0	13	13	0%	100%	100%	0	295.035	295.035
4.10	Techo en chapa de zinc + fibra de vidrio s/estructura metálica	M2	16	217.850	3.485.600	0	16	16	0%	100%	100%	0	3.485.600	3.485.600
4.11	Carpintería de metal puerta 0.60x2.10 mts con marco	Un	2	1.182.454	2.364.908	0	2	2	0%	100%	100%	0	2.364.908	2.364.908
4.12	Instalación sanitaria agua fría y conexión a la red pública	Global	1	2.910.924	2.910.924	0	0,5	0,5	0%	50%	50%	0	1.455.462	1.455.462
4.13	Provisión e instalación de artefactos sanitarios	Global	1	2.682.879	2.682.879	0	0,0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.14	Desagüe cloacal de sanitario y conexión a la red pública con ruptura de asfalto	Global	1	1.502.412	1.502.412	0	0,5	0,5	0%	50%	50%	0	751.206	751.206
4.15	Registro de desague cloacal de 0,40mx0,40m	Un	4	308.531	1.234.124	0	4	4	0%	100%	100%	0	1.234.124	1.234.124
4.16	Caño de desague primario a red	ML	20	18.880	377.600	0	20	20	0%	100%	100%	0	377.600	377.600
4.17	Provisión e instalación de acometida con cimiento y nivelación con conexión a la red pública	Global	1	2.267.033	2.267.033	0	1	1	0%	100%	100%	0	2.267.033	2.267.033
4.18	Provisión e instalación de puesto de medición definitivo con línea subt.en mampost.	Global	1	1.851.187	1.851.187	0	1	1	0%	100%	100%	0	1.851.187	1.851.187

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 3397

Venancio Zarate
Arquitecto

Escaneado con CamScanner

4.19	Provisión e instalación de Tablero principal con 4 llaves	Global	1	543.283	543.283	0	1	1	0%	100%	100%	0	543.28	
4.20	Provisión e instalación de Tomacorriente	Un	2	80.418	160.836	0	0,5	0,5	0%	25%	25%	0	40.209	
4.21	Provisión e instalación de Llave de 3 puntos	Global	1	80.418	80.418	0	0,5	0,5	0%	50%	50%	0	40.209	
4.22	Provisión e instalación de Llave de 1 punto	Un	2	80.418	160.836	0	0,5	0,5	0%	25%	25%	0	40.209	
4.23	Cableado General	Global	1	670.720	670.720	0	0,5	0,5	0%	50%	50%	0	335.360	335
4.24	Provisión e Instalación de Luminaria exterior Tortuga de Aluminio Semicircular con Visera 100W Blanca	Un	4	142.193	568.772	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.25	Provisión e Instalación de Panel de Adosar LED 18W Redondo Luz Cálida	Un	4	80.486	321.944	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.26	Carpeta para cerámica	M2	10	26.829	268.290	0	10	10	0%	100%	100%	0	268.290	268.290
4.27	Piso exterior/interior cerámico	M2	10	72.433	724.330	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.28	Zocálo cerámico	ML	11	22.804	250.844	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.29	Terminación de Piso alisado cementicio texturado	M2	16	72.433	1.158.928	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.30	Revoque interior	M2	24	29.810	715.440	0	24	24	0%	100%	100%	0	715.440	715.440
4.31	Revestimiento de azulejo	M2	24	93.915	2.253.960	0	12	12	0%	50%	50%	0	1.126.980	1.126.980
4.32	Pintura con silicona para ladrillo y sintetico para carpinteria de metal	Global	1	21.860	21.860	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.33	Reja metálica	M2	15	268.288	4.024.320	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.34	Pintura	M2	60	20.122	1.207.320	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
4.35	Limpieza Final	Global	1	675.688	675.688	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0
	TOTAL GENERAL				**86.000.000**				**0,00%**	**62,02%**	**62,02%**	**0**	**53.339.745**	**53.339.745**

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC N° 2397

enancio Zarate
Arquitecto

Escaneado con CamScanner