CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA

SERVICIOS GENERALES

Compromiso con la gente

MEMORANDUM N°17/2022

A: **Lic. NELSON DAVALOS, Encargado**
Administración de Contratos

DE: **Lic. JANIZ L CENTURION A, Encargada**
Secc. Servicios Generales

REF: Informe

FECHA: 24/01/2022

PODER JUDICIAL Circunscripción Judicial de Caazapá

Lic. Janiz Centurión A.
Encargada - Servicios Generales
Circunscripción Judicial de Caazapá

Por el presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de presentar el informe correspondiente de los servicios realizados por la firma **ELIMEC S.R.L** según contrato firmado con la Circunscripción Judicial de Caazapá, para los ""**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA,**"

Por lo cual se manifiesta la conformidad con el servicio realizado detallado a continuación:

DESCRIPCION	OBS
• **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA**	• **ENERO /2022**

Sin otro particular, aprovecha para saludarle atentamente.

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CAAZAPÁ
ADMIN. DE CONTRATOS
RECIBÍ CONFORME
Fecha: 24/01/2022 Hs: 08:30

Firma

Lic. Nelson Davalos González
Administrador de Contratos
Circunscripción Judicial Caazapá

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE CONTROL		Fecha: 07/01/2022	
"Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Aire Acondicionado Central del Palacio de Justicia de CAAZAPA"			
Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRABAJOS	
		Realizado (Si - No)	Observaciones
1	Unidades Enfriadoras de Agua (Equipos Chiller):		
1.1	Verificación de temperatura de entrada y salida de agua: Tomar nota de la temperatura de entrada y salida del agua del intercambiador (o presión diferencial) respectivamente. (Ubic. Verificar y asentar el setpoint de cada equipo)	si	verificado
1.2	Presión a la entrada y salida: Tomar nota de la presión de entrada y salida del agua del intercambiador (o presión diferencial)	si	Verificado
1.3	Medición del consumo eléctrico de los motores de ventiladores y compresores: Comparar con los datos nominales y emitir conclusiones respecto del nivel de consumo.	si	Verificado
1.4	Limpieza de las serpentinas del condensador: Limpieza con aspiradora para remover el polvo y luego con agua y detergente neutro, utilizando manguera.	si	Hidrolavado de condensador
1.5	Limpieza de los evaporadores.	si	Hidrolavado de evaporador
1.6	Verificación del estado de los anclajes del motor ventilador y compresores: Verificar los respectivos anclajes, ajustándolos de ser necesario.	si	Verificado
1.7	Presión de refrigerante: Tomar nota de la presión del gas en alta y de líquido.	si	Verificado
1.8	Revisión del tablero eléctrico: En busca de anomalías, rastros de humedad, óxido; en cuyo caso deberá realizarse la intervención adecuada.	si	Verificado
1.9	Revision del estado de las valvulas.	si	Verificado
1.10	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, válvulas de expansión, otros elementos de protección y maniobra: Revisión e intervención adecuada en caso de encontrarse anomalías que pudieran conducir a un desperfecto. Limpieza y ajuste anual de los contactos eléctricos.	si	Verificado
1.11	Limpieza general de los equipos: Limpieza y revisión general, informando de anomalías, que pudieran conducir a desperfectos futuros.	si	Verificado
		si	Verificado

FIRMA TÉCNICO DEL CONTRATISTA - FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - FIRMA ENCARGADO SALA DE CONTROL - FIRMA DEL FISCALIZADOR - FIRMA DEL ADMINISTRADOR

Antonio S Romero T

Marcos R. Benítez E.

Marcos R. Benítez Espínola
Sala de Control - Operador
Circunscripción Judicial Caazapá

PLANILLA DE CONTROL

Fecha: 07/07/2022

"Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Aire Acondicionado Central del Palacio de CAAZAPA"

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRABAJOS	
		Realizado (Si - No)	Observaciones
2	Unidades Manejadoras de Aire (UMA's):		
2.1	Limpieza de filtros de aire y ajuste de correas: Limpieza con aspiradora y de ser posible con agua y detergente neutro (si corresponde al material), emitir comentario respecto del estado de los filtros y las correas y sugerir su reemplazo de ser necesario.	Si	Hidrolavado de filtros
2.2	Limpieza de serpentinas: Limpieza con aspiradora y de ser posible con agua y detergente neutro.	Si	Limpieza con agua
2,3	Control del termostato y la válvula de tres vías: Revisión de su funcionamiento y estado general.	si	Verificado
2.4	Medición de carga eléctrica del motor ventilador: Comparar con los datos nominales y emitir conclusiones respecto del nivel de consumo.	si	Verificado
2.5	Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores: Limpieza de las resistencias y de los contactos eléctricos, revisar anclajes ajustándolos de ser necesario.	si	Verificado
2.6	Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensacion.	si	Verificado
2.7	Revisión del sistema de drenaje: Buscar signos de pérdidas o taponamiento del sistema de drenaje.	si	con detergente y agua
2.8	Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación: Inspección general del rodamiento, con el motor en funcionamiento buscar pruebas audibles de problemas con el mismo (ruido, vibración, calor), realizar la lubricación del rodamiento de ser posible.	si	Verificado
2.9	Limpieza general de los equipos: Limpieza y revisión general, informando de anomalías, que pudieran conducir a desperfectos futuros.	si	Verificado
2.10	Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire: Limpieza general de las rejillas, de encontrarse anomalías o desperfectos, sugerir soluciones posibles.	si	Verificado
3	Fan Coils:	si	Verificado
3.1	Limpieza de filtros de aire: Limpieza con aspiradora y de ser posible con agua y detergente neutro (si corresponde al material constituyente del filtro).	si	Hidrolavado de filtros con agua
3,2	Limpieza de serpentinas: Limpieza con aspiradora y de ser posible con agua y detergente neutro.	si	Verificado
3.3	Control del termostato y la válvula de dos vías: Revisión de su funcionamiento y estado general.	si	Verificado
3.4	Revisión del estado de los calefactores eléctricos y contactores: Limpieza de las resistencias y de los contactos eléctricos, revisar anclajes ajustándolos de ser necesario.	si	Verificado
3.5	Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensacion.	si	Verificado
3.6	Revisión del sistema de drenaje: Buscar signos de pérdidas o taponamiento del sistema de drenaje.	si	limpieza con presión
3.7	Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire: Limpieza general de las rejillas, de encontrarse anomalías o desperfectos, sugerir soluciones posibles.	si	Verificado

FIRMA TÉCNICO DEL CONTRATISTA	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA ENCARGADO SALA DE CONTROL	FIRMA DEL FISCALIZADOR	FIRMA DEL ADMINISTRADOR
Antonio S Romost		Marcos R. Benítez Espinola Sala de Control - Operador Circunscripción Judicial Caazapá		

DE CONTROL

"Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Aire Acondicionado Central del Palacio de Justicia de CAAZAPA"

Fecha: 07/07/2022

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRABAJOS	
		Realizado (Si/No)	Observaciones
4	Equipos Split		
4.1	[illegible] y refrigerante neutro.		
4.2	Revisión de niveles de refrigerante: Revisión del equipo en búsqueda de rastros de aceite que sugieran pérdidas de gas refrigerante.	si	Hidrolavado [illegible]
4.3	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, del condensador y del compresor: Comparar con los datos nominales y emitir conclusiones respecto del nivel de consumo.	si	verificado
4.4	Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensacion.	si	verificado
4.5	Revisión del sistema de drenaje: Buscar signos de pérdidas o taponamiento del sistema de drenaje.	si	se Hidrolavo la bandeja.
4.6	Revisión del estado de los rodamientos: Inspección general del rodamiento, con el motor en funcionamiento buscar pruebas audibles de problemas con el mismo (ruido característico)	si	con Presión
4.7	Limpieza de serpentinas del evaporador y condensador: Limpieza con aspiradora y de ser posible con agua y detergente neutro.	si	verificado
4.8	Revisión del estado físico y de funcionamiento de contactores, relés, temporizadores, presostatos de alta y baja, otros elementos de protección y maniobra: Revisión Bimestral e intervención adecuada en caso de encontrarse anomalías que pudieran conducir a un desperfecto.	si	Hidrolavado de condensador y evap
4.9	Intervención [illegible] al desperfecto encontrado.	si	verificado
4.10	Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire: Limpieza general de las rejillas, de encontrarse anomalías o desperfectos, sugerir soluciones posibles.	si	verificado
5	Bombas de Agua:		
5.1	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo.	si	verificado
5.2	Medición del consumo eléctrico: Comparar con los datos nominales y emitir conclusiones respecto del nivel de consumo.	si	Hidrolavado de la estructura
5.3	Verificación del estado de las válvulas: Controlar la correcta apertura y cierre de válvulas.	si	verificado
5.4	Verificar arranque y parada de bombas.	si	verificado
5.5	Verificar la existencia de perdidas o vibraciones.	si	verificado
5.6	Verificar el funcionamiento del variador de frecuencia.	si	verificado
6	**Tanque de Agua, Cañerías y Tratamiento del Agua:**	si	verificado
6.1	Limpieza del tanque de agua fría: Vaciado de cada compartimiento y limpieza con detergente neutro.	si	verificado
6.2	Verificación del estado físico de los aislamientos y pintura.	si	verificado
6.3	Purga del sistema hidraulico y limpieza de los filtros tipo Y para evitar los sedimentos, algas y lodos.	si	se Purgo el sistema Hidraulico
6.4	Control del flow swich	si	verificado

FIRMA TÉCNICO DEL CONTRATISTA - FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - FIRMA ENCARGADO SALA DE CONTROL - FIRMA DEL FISCALIZADOR - FIRMA DEL ADMINISTRADOR

(*) Deberá hacerse circular el agua por las cañerías de los circuitos primario y secundario una vez al mes en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Antonio Slomosz T

Marcos R. Benítez Espinola
Sala de Control - Operador
Circunscripción Judicial Caazapá

Fecha: 01/07/2020

PLANILLA DE CONTROL

"Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Aire Acondicionado Central del Palacio de Justicia de CAAZAPA"

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	TRABAJOS	
		Realizado (SI - NO)	Observaciones
7	CALDERAS DE AIRE:		
7.1	Medición de la carga eléctrica del motor: Comparar con los datos nominal, [illegible]	si	verificado
7.2	Verificación del estado de anclaje del motor y su lubricación: Verificar los respectivos anclajes, ajustándolos de ser necesario, el estado del rodamiento y su lubricación.	si	verificado
7.3	Verificación y balanceo de las aspas del ventilador: Verificación visual con el ventilador en funcionamiento para determinar vibraciones correspondientes al desbalanceo del mismo.	si	verificado
7,4	Limpieza general de los extractores: Efectuar una limpieza general del equipo.	si	verificado
7.5	Limpieza de todas las rejillas de los extractores: Limpieza general de las rejillas, de encontrarse anomalías o desperfectos, sugerir soluciones posibles.	si	verificado
8	Panel de Mando:		
8.1	Verificación de termómetros, fusibles y botones de mando en Sala de Control: Verificación del estado general, sugiriendo su reemplazo de ser necesario.	si	verificado
8.2	Verificación y limpieza general del panel de mando: Realizar una limpieza general.	si	verificado
8.3	Verificación de sistemas de comunicación y equipos electrónicos en general: Verificar que los comandos remotos ejecutados desde sala de control sean cumplidos en el destino correspondiente.	si	verificado

FIRMA TÉCNICO DEL CONTRATISTA - FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - FIRMA ENCARGADO SALA DE CONTROL - FIRMA DEL FISCALIZADOR - FIRMA DEL ADMINISTRADOR

Antonio Flores T

Marcos Ro Benítez Ramírez
Sala de Control - Operador
Circunscripción Judicial Caazapá

Observacion uma 625 se aumento RPM motor ventilador. uma 602 aumento RPM motor ventilad
uma 407 aumento RPM motor ventilador y Reposicion de controlador. uma 402 cambio contactor
uma 407 cambio contactor. uma 373 cambio de contactor uma 707 cambio corre
uma 307 se deja desabilitado Por problema de motor ventilador se retira
para reparacion motor marca WEG 3HP