MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPÚA

CERTIFICADO DE AMPLIACIÓN DE RUBROS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO AL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE - YATYTAY KM 16".
Ubicación: ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LABRADOR
Empresa: C.A. CONSTRUCTORA

Ejecutado Acumulado:	100,00%
Ejecutado actual:	100,00%
Ejecutado anterior:	0,00%

FECHA: 24/11/2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO AL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE - YATYTAY KM 16". - CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE RUBROS

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto											MONTOS CERTIFICADOS				
Nº	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ACCESO AL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE - YATYTAY KM 16". CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE RUBROS														
	RUBROS														
1	Limpieza general del terreno de obras	M2	159,8	606	96.519	0,00	159,8	159,80	0,00	100,00	0	96.519	96.519	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico	M2	1	703	703	0,00	1	1,00	0,00	100,00	0	703	703	0	100,00
3	Carteles de señalización de obras N° 24. (0,30 x 0,80)	UN	1	329.637	329.637	0,00	1	1,00	0,00	100,00	0	329.637	329.637	0	100,00
4	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja	M2	159,8	2.500	399.500	0,00	159,8	159,80	0,00	100,00	0	399.500	399.500	0	100,00
5	Compactación Mecánica de suelo	M2	141	2.534	357.294	0,00	141	141,00	0,00	100,00	0	357.294	357.294	0	100,00
6	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m)	M2	141	6.910	974.310	0,00	141	141,00	0,00	100,00	0	974.310	974.310	0	100,00
7	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desar 0,40m-0,30m alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12m ancho libre de CUNETA 0.40 m espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	M2	36,68	76.330	2.799.962	0,00	36,68	36,68	0,00	100,00	0	2.799.962	2.799.962	0	100,00
8	CORDÓN ESCONDIDO de H°. desarrollo 30 m. espesor 0.20 m. cargado in situ	M2	8,5	51.771	440.054	0,00	8,5	8,50	0,00	100,00	0	440.054	440.054	0	100,00
9	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra brita (espesor mínimo 0,15 m)	M2	141	39.652	5.590.932	0,00	141	141,00	0,00	100,00	0	5.590.932	5.590.932	0	100,00
10	Empicado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado	M2	141	2.514	354.474	0,00	141	141,00	0,00	100,00	0	354.474	354.474	0	100,00
11	Compactación manual, diaria y final	M2	141	3.033	427.653	0,00	141	141,00	0,00	100,00	0	427.653	427.653	0	100,00
12	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	M3	37,6	15.959	600.058	0,00	37,6	37,60	0,00	100,00	0	600.058	600.058	0	100,00
13	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	159,8	621	99.236	0,00	159,8	159,80	0,00	100,00	0	99.236	99.236	0	100,00
	SUB-TOTAL				12.470.332							12.470.332	12.470.332	0	100,00
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					MONTO DEL AVANCE						12.470.332			
SON GUARANIES: Doce millones cuatrocientos setenta mil trescientos treinta y dos						IMPORTE NETO A COBRAR						12.470.332			

Fiscal de obras

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

Representante Legal

C.A. Constructora
RUC 2962783-4
Cel. (0985)835 376

Intendente Municipal