CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Comitente : Municipalidad de Ayolas
Obra : "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN BARRIO MBOCAYA POTY DE LA CIUDAD DE AYOLAS" CONTRATO Nº 30/19
Contratista: RIVAS CONSTRUCCIONES
Fecha: 11/12/19
Fecha de Inicio de Obra: 25/11/19
Plazo de Obra: 40 días

Nº	Descripción del Rubro	Computo		Precios		Avance de Obra			Avance en Monto		
		Un	Cant.	Unitario	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Limpieza del Terreno, retiro de pasto en panes para recolocación etc.	m2	271,24	4.500	1.220.580	0,00	**271,24**	271,24	0	1.220.580	1.220.580
2	Replanteo de Obra, Cartel de Obra y Libro de Obra	gl	1	4.000.000	4.000.000	0,00	**1,00**	1,00	0	4.000.000	4.000.000
	MOVIMIENTO DE SUELO										
3	Relleno y Compactación, incluye talud en costado de Plaza	m3	102,23	62.500	6.389.375	0,00	**102,23**	102,23	0	6.389.375	6.389.375
	MAMPOSTERÍAS										
4	Mampostería de nivelación de 0,30m altura variable para plaza, área de aparatos y arenero	m2	57,85	165.000	9.545.250	0,00	**57,85**	57,85	0	9.545.250	9.545.250
5	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común prensado a la vista H:0,20m, conterminación de pintura de barniz sintético	m2	3,08	98.500	303.380	0,00	**3,08**	3,08	0	303.380	303.380
	CONTRAPISO										
6	Contrapiso de hormigón de cascotes, esp: 0,07m	m2	203,88	38.500	7.849.380	0,00	**203,88**	203,88	0	7.849.380	7.849.380
7	**PISOS**										
8	Piso Canto Rodado de 0.30x0.30m	m2	170,28	78.500	13.366.980	0,00	**170,28**	170,28	0	13.366.980	13.366.980
9	Piso Alisado de Cemento esp: 0,03m	m2	33,6	32.500	1.092.000	0,00	**33,60**	33,60	0	1.092.000	1.092.000
10	Provisión y Colocación de arena lavada para arenero, h:0,25m	m3	11,22	56.000	628.320	0,00	**11,22**	11,22	0	628.320	628.320
11	Recolocación de Pasto Pasto	m2	48,36	15.000	725.400	0,00	**48,36**	48,36	0	725.400	725.400
	EQUIPAMIENTO										
12	Sillón de aluminio fundido con apoya brazos y respaldero con diseño y madera de 3x1pulg en lapacho con terminación de barniz marino para exterior, largo 1,50m y ancho 0,50m.	un	10	1.800.000	18.000.000	0,00	**10,00**	10,00	0	18.000.000	18.000.000
13	Juegos Infantiles (ver detalle)	un	1	23.400.000	23.400.000	0,00	**1,00**	1,00	0	23.400.000	23.400.000
14	Aparatos para hacer ejercicios (Cuatro unidades)	gl	1	24.310.000	24.310.000	0,00	**1,00**	1,00	0	24.310.000	24.310.000
	PINTURA										
15	Pintura de piso en Zona Aparatos con pintura para cancha	m2	33,6	75.000	2.520.000	0,00	**33,60**	33,60	0	2.520.000	2.520.000
	INSTALACION ELECTRICA										
16	Acomet. y pto. de med.,incl. provisión. e instalación, de cable preensa. , constr. de pilastra de mampost. y caño galvanizado., tablero de 4ag con llave termomag., sistema, de puesta a tierra p/ medidor, Poste de Hº de 9/200 con ciment. y cable preensamblad. de 2x10mm2 ,incluye gestión en la ande y dere. de conexión.	gl	1	4.425.000	4.425.000	0,00	**1,00**	1,00	0	4.425.000	4.425.000
17	Tablero Principal, incluye provisión e instalación tablero metálico de embutir con tapa visor de 6ag y llaves térmicas sistema rieleras en Base de Farola (Ver Plano Eléctrico)	gl	1	1.125.000	1.125.000	0,00	**1,00**	1,00	0	1.125.000	1.125.000
18	Alimentacion de LUMINARIAS tipo AP, incluye excavación, provisión e instalación de ductos y protección electrica-mecanica con arena y ladrillos desde medidor al tablero principal, cables (ver detalles eléctricos) incluye reparación de pisos existentes	m	73	25.500	1.861.500	0,00	**73,00**	73,00	0	1.861.500	1.861.500
19	Provision e instalacion de faroles conicos, incluye caños galvanizados, bulones, cintas vulcanizantes, equipos luminicos y Dados de HºAº para base	un	12	1.950.000	23.400.000	0,00	**12,00**	12,00	0	23.400.000	23.400.000
	TOTAL OBRA IVA INCLUIDO				**144.162.165**	Monto del Certificado Nº1			0	144.162.165	144.162.165
						Anticipo (0%)			0	0	0
						ORDEN DE PAGO			0	**144.162.165**	144.162.165
						Fondo de Reparo (5%)			0	-7.208.108	-7.208.108
						Monto del Cheque			0	136.954.057	136.954.057

Son guaranies: Ciento cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y dos mil ciento sesenta y cinco.-
Avance de Obra del 100%

RIVAS CONSTRUCCIONES
de Mardonio Rivas Gavilán
Mardonio Rivas Gavilán RUC 1370468-0

Arq. María González Cabrera
Arq. María González C.

000197