CONTRATISTA:

CORV Consultora
Pirayú - Paraguay

**Licitación: 468065 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO**

AVANCE DE OBRA: 100 %

FISCALIZACION

ARQ. VANESSA CASTRO

DESDE :FECHA: 03/11/2025 HASTA: FECHA 21/11/2025

## CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3

| N° | DESCRIPCION | CONTRATO | | | | AMPLIACION | | | % DE EJECUCION | CANTIDADES | | | Montos en Guaranies | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SEGÚN CONTRATO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANTIDAD SEGÚN ADENDAS | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | ACUMULADO ANTERIOR | CERTIFICADO ACTUAL | ACUMULADO ACTUAL |
| 1 | C1- Pavimento Tipo Empedrado - Calle 4 de Julio - Compañía Tavai: Levantamiento Planimétrico | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 550,00 | 6.747,00 | 3.710.850 | | | | 100% | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 3.710.850 | 0 | 3.710.850 |
| 2 | Nivelación y Compactación. | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 550,00 | 5.114,00 | 2.812.700 | | | | 100% | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 2.812.700 | 0 | 2.812.700 |
| 3 | Elaboración de cordones de Hº Aº. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 1100,00 | 33.383,00 | 36.721.300 | | | | 100% | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 36.721.300 | 0 | 36.721.300 |
| 4 | Colocación de Cordones de Hº Aº | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 1100,00 | 6.114,00 | 6.725.400 | | | | 100% | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 6.725.400 | 0 | 6.725.400 |
| 5 | Colchón de Arena H. 20 cm. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 660,00 | 37.314,00 | 24.627.240 | | | | 100% | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 24.627.240 | 0 | 24.627.240 |
| 6 | Piedra Bruta. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 330,00 | 183.908,00 | 60.689.640 | | | | 100% | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 60.689.640 | 0 | 60.689.640 |
| 7 | Colocación de Piedra Bruta (M.O). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 3300,00 | 19.617,00 | 64.736.100 | | | | 100% | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 64.736.100 | 0 | 64.736.100 |
| 8 | Compactación de Empedrado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 3300,00 | 10.662,00 | 35.184.600 | | | | 100% | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 35.184.600 | 0 | 35.184.600 |
| 9 | Esparcido de ripio con arena. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 3300,00 | 9.545,00 | 31.498.500 | | | | 100% | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 31.498.500 | 0 | 31.498.500 |
| 10 | facilitar el paso del agua de lluvia 6,00m x 3,70 m de desarrollo | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 22,00 | 423.455,00 | 9.316.010 | | | | 100% | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 9.316.010 | 0 | 9.316.010 |
| 11 | Cartel de Obras. | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 1.865.734,00 | 3.731.468 | | | | 100% | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 3.731.468 | 3.731.468 |
| 12 | Limpieza final. | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 550,00 | 11.294,00 | 6.211.700 | | | | 100% | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0 | 6.211.700 | 6.211.700 |
| 13 | C2- Pavimento Tipo Empedrado - Calle Carlos Morphi - Compañía Ykuakau: Levantamiento Planimétrico | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 170,00 | 6.747,00 | 1.146.990 | | | | 100% | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0 | 1.146.990 | 1.146.990 |
| 14 | Nivelación y Compactación. | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 170,00 | 5.114,00 | 869.380 | | | | 100% | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0 | 869.380 | 869.380 |
| 15 | Elaboración de cordones de Hº Aº. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 170,00 | 33.383,00 | 5.675.110 | | | | 100% | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0 | 5.675.110 | 5.675.110 |
| 16 | Colocación de Cordones de Hº Aº | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 170,00 | 6.114,00 | 1.039.380 | | | | 100% | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0 | 1.039.380 | 1.039.380 |
| 17 | Colchón de Arena H. 20 cm. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 170,00 | 37.314,00 | 6.343.380 | | | | 100% | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0 | 6.343.380 | 6.343.380 |
| 18 | Piedra Bruta. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 85,00 | 183.908,00 | 15.632.180 | | | | 100% | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0 | 15.632.180 | 15.632.180 |
| 19 | Colocación de Piedra Bruta (M.O). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 850,00 | 19.617,00 | 16.674.450 | | | - | 100% | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0 | 16.674.450 | 16.674.450 |
| 20 | Compactación de Empedrado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 850,00 | 10.662,00 | 9.062.700 | | | - | 100% | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0 | 9.062.700 | 9.062.700 |
| 21 | Esparcido de ripio con arena. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 850,00 | 9.545,00 | 8.113.250 | | | - | 100% | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0 | 8.113.250 | 8.113.250 |

CORV Consultora
RUC: 80076366-3
Cel:0974 595 131
Pirayú - Paraguay

Arq. Vanessa Castro Guillen
Reg. Prof. MOPC N°4448

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cuneta de Hº 170 m x 0,5 m x 0,1 m. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 9,00 | 2.142.261,00 | 19.280.349 | | | - | 100% | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0 | 19.280.349 | 19.280.349 |
| 23 | Cartel de Obras. | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 1.865.734,00 | 3.731.468 | | | - | 100% | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 3.731.468 | 3.731.468 |
| 24 | Limpieza final. | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 170,00 | 11.294,00 | 1.919.980 | | | - | 100% | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0 | 1.919.980 | 1.919.980 |
| 25 | C3- Pavimento Tipo Empedrado - Calle sin nombre - Compañía Cerro Vera: Levantamiento Planimétrico | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 180,00 | 6.747,00 | 1.214.460 | | | - | 100% | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 1.214.460 | 0 | 1.214.460 |
| 26 | Nivelación y Compactación. | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 180,00 | 5.114,00 | 920.520 | | | - | 100% | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 920.520 | 0 | 920.520 |
| 27 | Elaboración de cordones de Hº Aº. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 180,00 | 33.383,00 | 6.008.940 | | | - | 100% | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 6.008.940 | 0 | 6.008.940 |
| 28 | Colocación de Cordones de Hº Aº | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 180,00 | 6.114,00 | 1.100.520 | | | - | 100% | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 1.100.520 | 0 | 1.100.520 |
| 29 | Colchón de Arena H. 20 cm. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 216,00 | 37.314,00 | 8.059.824 | | | - | 100% | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 8.059.824 | 0 | 8.059.824 |
| 30 | Piedra Bruta. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 108,00 | 183.908,00 | 19.862.064 | | | - | 100% | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 19.862.064 | 0 | 19.862.064 |
| 31 | Colocación de Piedra Bruta (M.O). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 1080,00 | 19.617,00 | 21.186.360 | | | - | 100% | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 21.186.360 | 0 | 21.186.360 |
| 32 | Compactación de Empedrado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 1080,00 | 10.662,00 | 11.514.960 | | | - | 100% | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 11.514.960 | 0 | 11.514.960 |
| 33 | Esparcido de ripio con arena. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 1080,00 | 9.545,00 | 10.308.600 | | | - | 100% | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 10.308.600 | 0 | 10.308.600 |
| 34 | Cuneta de Hº 180 m x 0,5 m x 0,1 m. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 9,00 | 2.142.261,00 | 19.280.349 | | | - | 100% | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 19.280.349 | 0 | 19.280.349 |
| 35 | Cartel de Obras. | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 1.865.734,00 | 3.731.468 | | | - | 100% | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3.731.468 | 0 | 3.731.468 |
| 36 | Limpieza final. | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 180,00 | 11.294,00 | 2.032.920 | | | - | 100% | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 2.032.920 | 0 | 2.032.920 |
| 37 | C4- Pavimento Tipo Empedrado - Calle Palma - Compañía Tuyukua: Levantamiento Planimétrico | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 150,00 | 6.747,00 | 1.012.050 | | | - | 100% | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0 | 1.012.050 | 1.012.050 |
| 38 | Nivelación y Compactación. | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 150,00 | 5.114,00 | 767.100 | | | - | 100% | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0 | 767.100 | 767.100 |
| 39 | Elaboración de cordones de Hº Aº. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 300,00 | 33.383,00 | 10.014.900 | | | - | 100% | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0 | 10.014.900 | 10.014.900 |
| 40 | Colocación de Cordones de Hº Aº | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 300,00 | 6.114,00 | 1.834.200 | | | - | 100% | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0 | 1.834.200 | 1.834.200 |
| 41 | Colchón de Arena H. 20 cm. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 150,00 | 37.314,00 | 5.597.100 | | | - | 100% | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0 | 5.597.100 | 5.597.100 |
| 42 | Piedra Bruta. | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 75,00 | 183.908,00 | 13.793.100 | | | - | 100% | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0 | 13.793.100 | 13.793.100 |
| 43 | Colocación de Piedra Bruta (M.O). | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 750,00 | 19.617,00 | 14.712.750 | | | - | 100% | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0 | 14.712.750 | 14.712.750 |
| 44 | Compactación de Empedrado | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 750,00 | 10.662,00 | 7.996.500 | | | - | 100% | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0 | 7.996.500 | 7.996.500 |
| 45 | Esparcido de ripio con arena. | unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD | 750,00 | 9.545,00 | 7.158.750 | | | - | 100% | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0 | 7.158.750 | 7.158.750 |
| 46 | Muro de contencion de Hormigon Armado | unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD | 2,00 | 3.523.238,00 | 7.046.476 | | | - | 100% | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 7.046.476 | 7.046.476 |
| 47 | Cartel de Obras. | unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD | 2,00 | 1.865.734 | 3.731.468 | | | - | 100% | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 3.731.468 | 3.731.468 |
| 48 | Limpieza final. | unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD | 150,00 | 11.294 | 1.694.100 | | | - | 100% | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0 | 1.694.100 | 1.694.100 |
| **MONTO TOTAL** | | | | | **556.033.604** | | | **0** | | | | | **381.243.325** | **174.790.279** | **556.033.604** |

CORV
Consultora
RUC: 5976366-3
Cel:0974 505 137
Pirayú - Paraguay

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

| | | MONTOS |
|---|---|---|
| **A** | **TRABAJOS CERTIFICADOS:** | |
| **A.1** | MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO | 174.790.279 |
| **A.2** | ANTICIPO 10% | 17.479.028 |
| **A.3** | FONDO DE REPARO | 8.739.514 |
| **A.4** | **MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO** | **148.571.738** |

| | | MONTOS |
|---|---|---|
| **B** | **RESUMEN DEL CONTRATO** | |
| **B.1** | MONTO DEL CONTRATO | 556.033.604 |
| **B.2** | MONTO TOTAL CERTIFICADOS | 556.033.604 |
| **B.3** | ANTICIPO 10% ACUMULADO | 55.603.360 |
| **B.4** | FONDO DE REPAROS ACUMULADOS | 27.801.680 |
| **B.5** | **SALDO DEL CONTRATO** | **0** |

Cesar Rojas

CESAR OSVALDO ROJAS VILLAGRA

**CONTRTISTA**

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

ARQ. VANESSA CASTRO

**FISCAL DE OBRAS**

CORV
Consultora
RUC: 9976366-3
Cel:0974 595 131
Pirayú - Paraguay