MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE 01 Y CALLE 2 DEL BARRIO SAN RAMON

Contrato N° 34/2022

Certificado N°01

CONTRATISTA	JULIO CESAR GAMON BENITEZ
FECHA DE PRESENTACION	22/11/2022
FECHA DE INICIO	16/9/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	____
DIAS DE LLUVIA	____
PLAZO PRORROGADO	____
DIAS TRANSCURRIDOS	67
RECEPCION PROVISORIA	---------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	2835	1.500	4.252.500	-	1.000	1.000	-	1.500.000	1.500.000	35%
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	2835	31.200	88.452.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	669	90.000	60.210.000	-	400	400	-	36.000.000	36.000.000	60%
1.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	12	285.000	3.420.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón	ml	45	46.000	2.070.000	-	-	-	-		-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	669	3.000	2.007.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	1	550.000	550.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Limpieza final de obra	m2	2835	390	1.105.650	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	**162.067.150**							

Total certificado	-	37.500.000	37.500.000
Fondo de reparo 5%:	-	1.875.000	1.875.000
Neto a cobrar Gs.:	-	35.625.000	35.625.000

Son Guaraníes: treinta y cinco millones seiscientos veinte y cinco mil.

Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá