OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE S/N PARALELA A LA CALLE ROQUE GONZALEZ DEL BARRIO ACOSTA ÑU
UBICACIÓN: ACOSTA ÑU
CONTRATISTA: MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.
FISCAL DE OBRA: ARQ. RAMON A. GAONA

CERTIFICADO N°1 Id: 417.192 23-sept-22

ITEM	DESCRIPCION	U	C	P U	P TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS			EN PORCENTAJE
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	%
1	Cartel de obra estandar	unidad	1	850.350	850.350		1	1		850.350	850.350	100.%
2	Marcacion y Replanteo	m2	1050	1.700	1.785.000		954	954		1.621.800	1.621.800	90.8%
3	Caja para empedrado	m2	1050	11.000	11.550.000		954	954		10.494.000	10.494.000	90.8%
4	pavimento tipo empedrado	m2	1050	29.100	30.555.000		954	954		27.761.400	27.761.400	90.8%
5	Cordon de hormigon	ml	300	24.483	7.344.900		300	300		7.344.900	7.344.900	100.%
6	Compactacion mecanica y relleno de arena lavada y ripio	m2	1050	7.900	8.295.000		954	954		7.536.600	7.536.600	90.8%
7	Limpieza final de obra	gl	1050	1.742	1.829.100		954	954		1.661.868	1.661.868	90.8%
	SUB Total				**62.209.350**					**57.270.918**	57.270.918	**92.%**

	Certificación anterior	
	Certificación acumulada	57.270.918
	Certificación actual	57.270.918
	Retención por fondo de reparo	2.863.546
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**54.407.372**

Ramón Víctor Gaona Gómez
ARQUITECTO
Reg. N° 2.087

MLF
Proyectos y Construcciones