MB CONSTRUCTORA

CERTIFICADO N° 1

L.P.N. N.° 05/2024 CONTRATO N.° 51/2024 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMADA ELEVADA) EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - ID N.° 448.671

OBRA LOTE 3: AVENIDA CHOFERES DEL CHACO REFERENCIA FRENTE AL COLEGIO SAN ESTEBAN - B° BERNARDINO CABALLERO

FECHA: 24/01/2025

| | | MB CONSTRUCTORA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADJUDICACIÓN | | | | RUBROS NO EJE. NO COBRA | | CERTIFICADO N° 1 | | SALDO |
| ÍTEM N° | DESCRIPCION | ATRIBUTOS | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 1 | Provision y colocacion de cartel de obra 1.00x1.00 Con estructura metalica e impresión digital. Segun EE.TT. | un | 1,00 | 893.000 | 893.000 | 0,00 | 0 | 1,00 | 893.000 | 0,00 |
| 2 | Limpieza y preparacion de terreno. Según EE.TT. | hora | 1,00 | 328.597 | 328.597 | 0,00 | 0 | 1,00 | 328.597 | 0,00 |
| 3 | Demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT. | hora | 4,00 | 348.433 | 1.393.732 | 0,00 | 0 | 4,00 | 1.393.732 | 0,00 |
| 4 | Reposicion de pavimento Asfaltico por demolicion de reductor de velocidad. Segun EE.TT. | tn | 1,00 | 671.561 | 671.561 | 0,00 | 0 | 1,00 | 671.561 | 0,00 |
| 5 | Marcacion y replanteo. Según EE.TT. | m2 | 54,60 | 8.315 | 453.999 | 0,00 | 0 | 54,60 | 453.999 | 0,00 |
| 6 | Demolicion de pavimento tipo asfaltico. Según EE.TT | m2 | 9,68 | 94.000 | 909.920 | 0,00 | 0 | 9,68 | 909.920 | 0,00 |
| 7 | Vigas de borde 0,25 x 0,40 mts FCK = 250Kg/cm2. Según EE.TT. | m3 | 1,09 | 3.194.333 | 3.481.823 | 0,00 | 0 | 1,09 | 3.481.823 | 0,00 |
| 8 | Pavimento de hormigon armado FCK=250Kg/ cm2 . Según EE.TT | m3 | 2,18 | 3.250.000 | 7.085.000 | 0,00 | 0 | 2,18 | 7.085.000 | 0,00 |
| 9 | Pavimento de ladrillo prensado tipo Paver e:10cm Según EE.TT. | m2 | 27,30 | 175.356 | 4.787.219 | 10,30 | 1.806.167 | 17,00 | 2.981.052 | 0,00 |
| 10 | Pavimento tipo asfaltico para Rampa con 5% a 12% de Pendiente Según EE.TT. | tn | 2,00 | 671.561 | 1.343.122 | 0,00 | 0 | 2,00 | 1.343.122 | 0,00 |
| 11 | Rejilla de piso de hierro 0.50 x 3.00 mts. Según EE.TT. | un | 2,00 | 480.000 | 960.000 | 0,00 | 0 | 2,00 | 960.000 | 0,00 |
| 12 | Pintura Termoplástica colocacion en caliente para demarcacion vial. Según EE.TT | m2 | 25,60 | 243.675 | 6.238.080 | 8,60 | 2.095.605 | 17,00 | 4.142.475 | 0,00 |
| 13 | Cartelería de Señalización vertical con indicación de paso Elevado. Según EE.TT | un | 2,00 | 1.741.375 | 3.482.750 | 0,00 | 0 | 2,00 | 3.482.750 | 0,00 |
| 14 | Remoción y reposición de veredas. Según EE.TT. | m2 | 3,00 | 217.667 | 653.001 | 0,00 | 0 | 3,00 | 653.001 | 0,00 |
| 15 | Servicio de limpieza general de la construcción | gl | 1,00 | 563.583 | 563.583 | 0,00 | 0 | 1,00 | 563.583 | 0,00 |
| | TOTAL MONTO | | | | 33.245.387 | | 3.901.772 | | 29.343.615 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1 | (3901772+29343615)*20%-1 | 29.343.615 | 88% |
| DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% | | 6.649.077 | |
| RETENCIÓN CAUCIONAL 5% | | 1.467.131 | |
| MONTO NETO A PERCIBIR | | 21.227.357 | |

SON GUARANIES: VEINTE Y UN MILLONES, DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL, TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE .———

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE — Dirección de Área Urbana

LUCIO BAEZ
FISCAL DE OBRA

MB CONSTRUCTORA
EMPRESA CONTRATISTA
RUC: 4965697-0

Municipalidad de Ciudad del Este — Dirección de Área Urbana

ARQ. RICHAR FERNANDEZ
Arq. Richard Fernández
Jefe de Fiscalización
Adm. de Contratos

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Ciudad del Este Municipio — MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE — Dirección de Área Urbana