PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°:2

OBRA:"Construcción de obras viales varias – Segundo llamado" ID N°: 456126
LOCALIDAD: GRAL. BERNARDINO CABALLERO
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO
CONTRATISTA: GFEN CONSTRUCCIONES
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 300.740.264

CONTRATO N°: 11/2024

FECHA: 17/12/2024

Porcentaje de avance de obra **100%**

Ítem N°	Descripción	Atributos	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
Grupo 1 - Reparación y mantenimiento de puente de H°A°												
1	Preparacion de la obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1,00	0,00	1,00	100%	2.498.750	2.498.750	2.498.750	0	2.498.750
2	Reposicion de muro de P.B.C	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	8,00	8,00	0,00	8,00	100%	849.575	6.796.600	6.796.600	0	6.796.600
3	Desmonte de empedrado existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	40,00	40,00	0,00	40,00	100%	34.983	1.399.300	1.399.300	0	1.399.300
4	Viga 0,40 x0,60x44	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	7,00	7,00	0,00	7,00	100%	2.698.650	18.890.550	18.890.550	0	18.890.550
5	Compactacion de suelo para base de Hormigon	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	90,00	0,00	90,00	100%	49.975	4.497.750	4.497.750	0	4.497.750
6	Losa de escurrimiento de hormigon e=10cm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,00	3,60	5,40	9,00	100%	2.897.050	26.073.450	10.429.380	15.644.070	26.073.450
7	Losa de Ho e=12cm	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	11,00	4,40	6,60	11,00	100%	2.698.650	29.685.150	11.874.060	17.811.090	29.685.150
8	Estructura de Ho Ao - Guarda rueda	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100%	2.897.050	2.897.050	0	2.897.050	2.897.050
9	Baranda metalica con pintura	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	20,00		20,00	20,00	100%	402.898	8.057.960	0	8.057.960	8.057.960
10	Reposicion de empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,00	10,00	12,00	22,00	100%	64.967	1.429.274	649.670	779.604	1.429.274
		SUB TOTALES:							**102.225.834**	**57.036.060**	**45.189.774**	**102.225.834**
								Menos fondo de reparo 5%:			**2.259.489**	
								Monto neto a pagar presente certificado:			**42.930.285**	
Grupo 2 - Construcción de cuneta lateral												
11	Excavacion y perfilado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	100,00	100,00	0,00	100,00	100%	41.929	4.192.900	4.192.900	0	4.192.900
12	Levantamiento Planialtimetrico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	100,00	100,00	0,00	100,00	100%	15.992	1.599.200	1.599.200	0	1.599.200
13	Replanteo y marcacion para cuneta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	100,00	100,00	0,00	100,00	100%	15.992	1.599.200	1.599.200	0	1.599.200
14	Relleno y compactacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	10,00	10,00	0,00	10,00	100%	201.697	2.016.970	2.016.970	0	2.016.970
15	Colado de hormigon para cuneta con junta de dilatacion c/ 3m. 1,00m x 0,40m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,00	5,20	7,80	13,00	100%	1.599.200	20.789.600	8.315.840	12.473.760	20.789.600
16	Losa de HoAo en 4 accesos vehiculares 3m x 1,5m x0,20m.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,00	1,35	2,65	4,00	100%	2.798.600	11.194.400	3.778.110	7.416.290	11.194.400
17	Losa de HoAo en 4 accesos peatonal 1,00m x 1,00m x0,12m.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100%	2.798.600	2.798.600	0	2.798.600	2.798.600
18	Cartel de obra (Estructura metalica y chapa N-. 24) 2,00 X 1,50 M, con impresion adhesiva).-	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1,00	0,00	1,00	100%	2.198.900	2.198.900	2.198.900	0	2.198.900

GFEN CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0

Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

19	Limpieza final de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100%	1.799.100	1.799.100	0	1.799.100	1.799.100
								SUB TOTALES:	**48.188.870**	**23.701.120**	**24.487.750**	**48.188.870**
									Menos fondo de reparo 5%:		**1.224.388**	
									Monto neto a pagar presente certificado:		**23.263.363**	
Grupo 3 - CONSTRUCCION DE CUNETA LATERAL DE HORMIGON A CIELO ABIERTO												
20	Excavacion y perfilado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	127,00	127,00	0,00	127,00	100%	41.929,00	5.324.983	5.324.983	0	5.324.983
21	Levantamiento Planialtimetrico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	184,00	184,00	0,00	184,00	100%	15.992,00	2.942.528	2.942.528	0	2.942.528
22	Replanteo y marcacion para cuneta	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	147,00	147,00	0,00	147,00	100%	15.992,00	2.350.824	2.350.824	0	2.350.824
23	Relleno y compactacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	15,00	15,00	0,00	15,00	100%	201.697,00	3.025.455	3.025.455	0	3.025.455
24	Colado de hormigon para cuneta con junta de dilataci撑 c/ 3m. 1,00m x 0,40m x 181,00m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	24,00	6,00	18,00	24,00	100%	1.599.200,00	38.380.800	9.595.200	28.785.600	38.380.800
25	Losa de HoAo en 6 accesos vehiculares 3m x 1,5m x0,20m.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	5,00		5,00	5,00	100%	2.798.600,00	13.993.000	0	13.993.000	13.993.000
26	Losa de HoAo en 6 accesos peatonal 1,00m x 1,00m x0,12m.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100%	2.798.600,00	2.798.600	0	2.798.600	2.798.600
								SUB TOTALES:	**68.816.190**	**23.238.990**	**45.577.200**	**68.816.190**
									Menos fondo de reparo 5%:		**2.278.860**	
									Monto neto a pagar presente certificado:		**43.298.340**	
Grupo 4 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CELULAR												
27	Desmonte de empedrado existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00	10,00	0,00	10,00	100%	34.982,00	349.820	349.820	0	349.820
28	Demolicion de alcantarilla existente	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1,00	0,00	1,00	100%	2.498.750,00	2.498.750	2.498.750	0	2.498.750
29	Excavacion en suelo solidificado	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	8,00	8,00	0,00	8,00	100%	125.437,00	1.003.496	1.003.496	0	1.003.496
30	Mamposteria de P. B.C.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	32,00	32,00	0,00	32,00	100%	519.740,00	16.631.680	16.631.680	0	16.631.680
31	Compactacion de suelo para base de Hormigon	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	45,00		45,00	45,00	100%	49.975,00	2.248.875	0	2.248.875	2.248.875
32	Losa de HoAo de escurrimiento espesor=0,10m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	7,00		7,00	7,00	100%	2.647.175,00	18.530.225	0	18.530.225	18.530.225
33	Losa superior HoAo espesor=0,20m	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	13,00		13,00	13,00	100%	2.565.383,00	33.349.979	0	33.349.979	33.349.979
34	Limpieza de canal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100%	1.499.250,00	1.499.250	0	1.499.250	1.499.250
35	Reposicion de empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	10,00		10,00	10,00	100%	64.967,00	649.670	0	649.670	649.670
36	Cartel de Obra (estructura metalica y chapa N-24) 2,00 x 1,50 m con impresion adhesiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1,00	0,00	1,00	100%	2.198.900,00	2.198.900	2.198.900	0	2.198.900
37	Limpieza final de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00		1,00	1,00	100%	2.548.725,00	2.548.725	0	2.548.725	2.548.725
								SUB TOTALES:	**81.509.370**	**22.682.646**	**58.826.724**	**81.509.370**
									Menos fondo de reparo 5%:		**2.941.336**	
									Monto neto a pagar presente certificado:		**55.885.388**	
								TOTALES:	***300.740.264***	***126.658.816***	***174.081.448***	***300.740.264***

GFEN
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0

...mila Gaona Gimenez
Arquitecta
...M.O.P.C. 5.172

Menos fondo de reparo 5%:	***8.704.072***
Monto neto a pagar presente certificado:	***165.377.376***

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN N° 1.			
SUBTOTAL 1:	42.930.285	Fondo de reparo 1:	2.259.489
SUBTOTAL 2:	23.263.363	Fondo de reparo 2:	1.224.388
SUBTOTAL 3:	43.298.340	Fondo de reparo 3:	2.278.860
SUBTOTAL 4:	55.885.388	Fondo de reparo 3:	2.941.336
TOTAL CERTIFICADO:	***165.377.376***	***TOTAL FONDO DE REPARO:***	***8.704.072***

GFEN
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS

Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172