CONSTRUCTORA FENAR
Comendador Nicolas Bo N°1868
Barrio Santo Domingo - Lambaré
Telefax: 021.300.408
Email: constructorafenar@hotmail.com

CONVOCANTE : MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE ANGEL IRIGOYEN - AD REFERENDUM con ID: 438218

CONTRATO N° 14/2024
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA FENAR
CERTIIFICADO AVANCE DE OBRA N° 02

FECHA 23/08/2024

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE ANGEL IRIGOYEN - AD REFERENDUM con ID: 438218							CANTIDAD CERTIIFCADA						
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	PORCENTAJE
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	%
			Unidad Medida Global	1		682.313.167		0,00			276.047.567	682.313.167	100%
1	72153507-001	Limpieza general del terrreno de obras	Metros cuadrados	4.234	1.100	4.657.400	2.800,00	1.434,00	4.234,00	3.080.000	1.577.400	4.657.400	100%
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con equipo topografico	Metros cuadrados	4.234	2.100	8.891.400	2.800,00	1.434,00	4.234,00	5.880.000	3.011.400	8.891.400	100%
3	82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	1.775.600	1.775.600	1,00	0,00	1,00	1.775.600	0	1.775.600	100%
4	72141505-001	movimiento de suelo (perfilado) y preparacion de caja	Metros cúbicos	4.230	14.500	61.335.000	2.800,00	1.430,00	4.230,00	40.600.000	20.735.000	61.335.000	100%
5	72131601-002	colchon de arena lavada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20m)	Metros cuadrados	4.234	17.500	74.095.000	2.800,00	1.434,00	4.234,00	49.000.000	25.095.000	74.095.000	100%
6	72131701-002	pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	4.234	70.500	298.497.000	2.800,00	1.434,00	4.234,00	197.400.000	101.097.000	298.497.000	100%
7	72101703-004	cordon escondido de H° cargado in situ	Metro lineal	1.210	61.000	73.797.800	500,00	709,80	1.209,80	30.500.000	43.297.800	73.797.800	100%
8	72131701-014	enripiado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	4.234	6.000	25.404.000	2.800,00	1.434,00	4.234,00	16.800.000	8.604.000	25.404.000	100%
9	72102905-001	relleno y compactacion para soporte	Metros cúbicos	1.905	53.500	101.917.500	820,00	1.085,00	1.905,00	43.870.000	58.047.500	101.917.500	100%
10	72102905-001	compactacion inicial diaria y final	Metros cuadrados	4.234	6.200	26.250.800	2.800,00	1.434,00	4.234,00	17.360.000	8.890.800	26.250.800	100%
11	72153507-001	limpieza general y final del sitio de la obra	Unidad Medida Global	1	5.691.667	5.691.667	0,00	1,00	1,00	0	5.691.667	5.691.667	100%
		Precio Total				682.313.167							

TOTAL DEL CERTIFICADO PRESENTE Nº 2	276.047.567
TOTAL DEL CERTIFICADO ANTERIOR N°1	406.265.600
PORCENTAJE DE EJCUCION %	100%
DEDUCION DE FONDO DE REPARO DE 5%	13.802.378
MONTO DEL CERTIFICADO NETO	262.245.189

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.
RUC 720953 - 3

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

Arq. Richard Sanabria
Director
OBRAS Y SERVICIOS