INELEC S.A.

Asesoramiento y Servicios de INGENIERIA Eléctrica, Electrónica y Electromecánica.
Ascensores y Escaleras Mecánicas

Asunción, 02 de Junio de 2022.

CONSTANCIA DE VISITA

Por este medio se hace constar que la Empresa INELEC S.A. se presento Al Ministerio de Educación y Ciencia a realizar una visita técnica para verificar el funcionamiento de los ascensores OTIS con sala de maquinas ubicados en la dirección 15 de agosto entre General Díaz y Eduardo Victor Haedo, Edificio Indalecio Cardozo.

A continuación los ítems de mantenimientos preventivos a realizar.

Ítem	Sub Ítem	Descripción del servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1	1.1	Lubricación de Guías	1	Evento	1
	1.2	Ajuste y control de todos los componentes, mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del ascensor	1	Evento	1
	1.3	Inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad	1	Evento	1

Atentamente.

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC SA

/MECMayo

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

Ing. Gualberto Martínez

Asunción, 09 de Junio del 2022

Señores:

Ministerio de Educación y Ciencia

INFORME TÉCNICO Nº 113/22

Referencia: Contrato 20/2021.

Licitación por concurso de ofertas N° 03/2021 "Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del Edificio Ramón Indalecio Cardozo" Plurianual 2021/20212. Adjudicado por resolución MEC N° 80 de fecha 16 de Abril de 2021. ID N° 387.774.

Hemos procedido a realizar los siguientes trabajos en los ascensores según orden de servicio **N°67**

Ítem	Descripción del Servicio	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
1.1	Lubricación de Guías	Evento	unidad	1
1.2	Ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos del ascensor.	Evento	unidad	1
1.3	Inspección de las suspensiones y sistema de seguridad	Evento	unidad	1

Atentamente.

Ing. Gualberto Martinez
Par N° 16.306
Jefe Dpto de Mant. y Rep.
Dirección Administrativa

Daniel Cabral.
Coord. Técnico
INELEC S.A.

/MEC 113

INELEC S.A.
Rojas Silva N° 1284 Tel.: 201 915
Asunción - Paraguay

INELEC

Rojas Silva nº 1269 - Telefax: (021) 201 915
E-mail: inelec@inelec.com.py
Asunción - Paraguay

FICHA DE TRABAJOS
Nº 013852

Fecha 09 / 06 /2022
Hora Entrada: Hs.
Hora Salida: Hs.

Edificio: Ramon Indalecio Cardozo (MEC
Trabajos realizados por su orden en:
Técnico(s): Luis Romero

Ascensor Funcionando	Descripción de Trabajos realizados
Nº de Obra	
Ta / 1 y 2	MANTENIMIENTO

Lubricación
- [ ] Reductor
- [ ] Bujes
- [ ] Selector
- [ ] Mec. Reg. Veloc.
- [x] Guías Cab. y Contrap.
- [ ] Mec. Puertas
- [ ] Poleas de Desvío
- [ ] Poleas Susp. Cab. y Contrap

Limpieza
- [x] S. Máq: Equip. y Piso
- [ ] Sobre Cab. y Contrap.
- [x] Puerta Cabina
- [x] Puerta de Piso
- [ ] Barras Puertas
- [x] Fosa
- [ ] Cielo Raso Cab.
- [ ] Umbrales - Soleras
- [ ] Cuadro: Contactos
- [ ] Colector

Revisión
- [ ] Vibración - Ruidos
- [ ] Arranque - Parada - Acel
- [x] Iluminación y Vent. Cabina
- [ ] Botones Alarma, PA, PC
- [x] Indicadores - Señalización
- [ ] Cuadro: Carb y Palancas
- [x] Reles Conec. Flex, Fusibles
- [ ] Colec - Carb: MG, MT, Ex, Rg.
- [ ] Cabos: Estado, Tens y Fijac.
- [ ] Selector: Cinta, Contac.
- [x] Límites Sup e Inf.

Ajustes / Regulación
- [x] Carbones y Palancas
- [ ] Contactos y Rele
- [x] Freno
- [ ] Nivelación de Pisos
- [x] Operador Puerta Cab.
- [x] Alineación Puertas Cab.
- [ ] Rampa
- [x] Cerradores de Puertas P.
- [ ] Garfos y Trancas Piso
- [ ] Alineación Puertas Piso

Observaciones - Trabajos - Averías:

Mantenimiento correspondiente al mes de Junio 2022

Materiales Faltantes:

Firma del Técnico

Firma

Ing. Gualberto Martínez
Mat. Nº 16.306
Aclaración y Sello
Jefe Dpto. de Mant. y Serv.
Dirección Administrativa

20 tal 50x2 del 13.001 al 14.000 - Marzo 2022