ANEXO 001 - A

Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 22 de mayo de 2020

Señor

Dr. Arnoldo Wiens Durksen

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Asunto: Certificado de Obra N° 16 - Febrero/2020, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 16** correspondiente al mes de febrero del 2020, presentado por Concret Mix S. A., según la Nota OFT. N° 02/2020 recibida en fecha 21 de mayo de 2.020.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 609.381.517** (Guaraníes, seiscientos nueve millones trescientos ochenta y un mil quinientos diecisiete.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
CONTRATISTA	Concret Mix S.A.
MONTO	609.381.517
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	97,68%
FECHA DE CONTRATO	16/7/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 848 del 29 de mayo del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL C.M. N° 02	17 meses
ORDEN DE INICIO	18 de octubre de 2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance fisico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia autenticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. José R. Gómez

Fiscal de Obra

DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 001 (Uno)

Concret-Mix
Obras Viales, Civiles y Electromecánicas
SGS

Casa Central: Edificio Artigas 4to. Piso
Avenida Artigas N° 1921
Telefax: 281 245 / 299 208
Email: concretmix@concretmix.com.py
Asunción - Paraguay

Asunción, 21 de mayo de 2020

Señor
Ing. José Gómez
Fiscal de Obra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REF.: Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de Seguridad Vial en Tres Viaductos Ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria"

ASUNTO: Solicitud de pago de Factura cargo Fondo Local, Certificado de Obra N° 16. Febrero/2.020

ANEXO: Un original y una copia, Certificado de Obra N° 16

Nota OFT. N° 02/2020

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de solicitar el pago de la factura por el valor de **Gs. 609.381.517 (Guaraníes, Seiscientos nueve millones trescientos ochenta y un mil quinientos diecisiete)**, I.V.A. incluido, del FONDO LOCAL, amparado por el Certificado N° 16 (Febrero/2020), remitido en anexo y de conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales de Contrato (C.G.C.)

Sin otro particular por el momento, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Representante Legal
Concret Mix S.A.
Lic. Ruben Bogarín
Representante Legal

CONCRET-MIX S.A.

Explotación de Piedras Basálticas - Hormigón Prefabricado - Obras Viales
Producción - Venta de Productos Calcáreos - Puertos

Casa Central: Edif. Artigas - 3º Piso
División Vial y Eléctrica
Avda. Artigas 1921 - Teléf.: 293 317 / 19 / 281 245 / 299-208
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13695122
Fecha Inicio Vigencia 11/Octubre/2019
Fecha Fin Vigencia 31/Octubre/2020
RUC: 80003241 - 1

FACTURA

Nº 001-002 **Nº 004043**

Fecha: 27 de mayo de 2020 **Cond. de Venta:** CREDITO

RUC: 80004239-5 **Nota de Remisión Nº:**

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Art. Cód.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
		CONTRATO S.G. MINISTRO N° 196/2018 Llamado MOPC N° 83/2017 "Mejoramiento de seguridad vial en tres viaductos ubicados en la Avda. Madame Lynch - Ad Referendum a la Reprogración Presupuestaria" Certificado N° 16 - Mes de Febrero 2020				609.381.517
		B.1 Monto de los trabajos del presente certificado		27.990.979		
		B.2 Monto total de los ajustes del presente certif.		586.988.734		
		B.3 Sub total		614.979.713		
		B.4 Devolución de Anticipo		-5.598.196		
		B.5 Penalizaciones, Bonificaciones y Retenciones		0		
		B.7 Monto liquido de factura del presente certif.		609.381.517		
		Monto Total (IVA Incluido)		609.381.517		
		B.8 Retención de Garantía (Fondo de Reparo)		30.748.986		
SUB-TOTAL						609.381.517
TOTAL A PAGAR . GUARANIES SEISCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS DIECISIETE----						609.381.517

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 55.398.320 TOTAL IVA: 55.398.320

El simple vencimiento establecerá la generación de intereses según tasa vigente del BCP y la mora, autorizando la inclusión de mi nombre personal o razón social que represento a la base de datos de informaciones comerciales, conforme a lo establecido en la Ley 682/01 y su modificatoria Ley 1969/02; como también para que se pueda proveer la información a terceros interesados.

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC. 2007270-8
Habilitación Nº 1266 - Punta Brava Nº 541
e/ Calle 9 Stma. Trinidad - Tel Fax: 664 860
10 Blocks 50x4 - 3.751 / 4.250 - 11/10/2019

NOTA: LAS PARTES CONTRATANTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DE ASUNCION, PRORROGANDO DESDE YA CUALQUIER OTRA JURISDICCION.

ORIGINAL BLANCO: Cliente - DUPLICADO ROSA: Contabilidad
TRIPLICADO VERDE: No válido para Crédito Fiscal
CUADRUPLICADO AMARILLO: MOPC

FISCALIZACION

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A Dirección: Av. Artigas 1921 - 3º Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC Nº 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3º Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 16 (Dieciséis) MES: Febrero AÑO : 2020

DATOS DEL CONTRATO		PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Resolución de Adjudicación Nº 848/2018.- Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original con I.V.A.: 16.628.593.014 Gs. Monto Original sin I.V.A.: 15.116.902.740 Gs. Monto C. M. Nº 1 con I.V.A.: 19.733.692.582 Gs. Monto C. M. Nº 1 sin I.V.A.: 17.939.720.529 Gs. Monto C. M. Nº 2 con I.V.A.: 19.953.380.574 Gs. Monto C. M. Nº 2 sin I.V.A.: 18.139.436.885 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018 Inicio Plazo Contractual: 18/10/18 Contractual Original: 12 meses Contractual C. M. Nº 1: 14 meses Contractual C. M. Nº 2: 17 meses	Ejecutado:	en el Mes: 0,17% Acumulado: 97,68%
			Corregido por Lluvias:	Acumulado: 117,42%
			Previsto:	en el Mes: 12,76% Acumulado: 106,34%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACT.	CANTIDAD C. M. Nº 1	CANTIDAD C. M. Nº 2	CANTIDADES CERTIFICADAS				PRECIO UNITARIO	MONTO CONTRACT.	MONTO C. M. Nº 1	MONTO C. M. Nº 2	MONTOS CERTIFICADOS			
						ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO					ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
ITEMS ORIGINALES																	
1	Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4b, A o B, DD ≤ 1,2 m	m	2.812,00	2.812,00	2.776,19	2.268,08		2.268,08	508,11	3.546.412	9.972.510.544	9.972.510.544	9.845.513.530	8.043.559.570		8.043.559.570	1.928.950.974
2	Remoción de Baranda Existente	m	2.722,00	2.722,00	2.722,00	1.721,48	139,50	1.860,98	861,02	70.951	193.128.622	193.128.622	193.128.622	122.140.728	9.897.665	132.038.393	61.090.229
3	Adecuación y Pintura de Barandas Pasarelas	m	90,00	90,00	90,00				90,00	286.575	25.791.750	25.791.750	25.791.750				25.791.750
4	Adecuación Vereda/Losa tablero existente	m	2.812,00	2.812,00	2.736,19	2.584,26		2.584,26	151,93	1.883.104	5.295.288.448	5.295.288.448	5.152.530.334	4.866.430.343		4.866.430.343	428.858.105
5	Provisión y Colocación de Atenuador de Impacto 80km/h	un	6,00							80.877.412	485.264.472						
6	Remoción de Postes de Iluminación	un	83,00	47,00	27,00	6,00	-6,00		27,00	2.207.646	183.234.618	103.759.362	59.606.442	13.245.876	-13.245.876		103.759.362
7	Instalación y Servicios Especializados (Contrato Original)	mes	12,00							39.447.880	473.374.560						
ITEMS NUEVOS C. M. Nº 1																	
7 (1)	Instalación y Servicios Especializados C.M. Nº 1	mes		14,00	16,00	13,83	1,00	14,83	1,17	40.725.428		570.155.992	651.606.848	563.232.669	40.725.428	603.958.097	-33.802.105
8	Instalación de colectores y bajadas de desagüe pluvial	m		1.313,00	1.045,00	876,30	96,40	972,70	72,30	424.196		556.969.348	443.284.820	371.722.955	40.892.494	412.615.449	144.353.899
9 (1)	Provisión y colocación de columnas especiales de 14 m en zona de rampas C. M. Nº 1	un		36,00		26,00	-26,00			27.394.605		986.205.780		712.259.730	-712.259.730		986.205.780
10	Acondicionamiento de red de MT en 4 Mojones - Lado oeste	gl		1,00	1,00	1,00		1,00		149.702.314		149.702.314	149.702.314	149.702.314		149.702.314	
11	Acondicionamiento de red de MT en 4 Mojones - Lado este	gl		1,00	1,00	1,00		1,00		137.217.002		137.217.002	137.217.002	137.217.002		137.217.002	
12	Acondicionamiento de red de MT en Mariscal López - Lado oeste	gl		1,00						64.880.728		64.880.728					64.880.728
13	Provision y colocacion de atenuador de impacto 100km/h	un		6,00	6,00	5,50		5,50	0,50	128.557.827		771.346.962	771.346.962	707.068.049		707.068.049	64.278.913
14	Elaboración de normativa para implementación de sistemas de contención vehicular	un		1,00	1,00	0,50		0,50	0,50	755.336.258		755.336.258	755.336.258	377.668.129		377.668.129	377.668.129
15	Plan de comunicación y gestión social	mes		14,00	16,00	14,00	1,00	15,00	1,00	10.814.248		151.399.472	173.027.968	151.399.472	10.814.248	162.213.720	-10.814.248
ITEMS NUEVOS C. M. Nº 2																	
9 (2)	Provisión y colocación de columnas especiales de 14 m en zona de rampas C. M. Nº 2	un			43,00		26,00	26,00	17,00	25.044.875			1.076.929.625		651.166.750	651.166.750	425.762.875
16	Ampliación de paso peatonal - Eusebio Ayala	un			1,00				1,00	136.072.111			136.072.111				136.072.111
17	Ampliación de paso peatonal - Mariscal López	un			2,00				2,00	131.319.739			262.639.478				262.639.478
18	Provision pretil de contencion vehicular tipo H4b, A o B, DD ≤ 1,2 m	ml			75,81				35,81	3.341.148			119.646.510				119.646.510
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS (I.V.A. INC.)											16.628.593.014	19.733.692.582	19.953.380.574	16.215.646.837	27.990.979	16.243.637.816	4.141.221.536

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. Jose R. Gómez
Fiscal de Obra
DV / M.O.P.C.

Folio Nº: 010 (Diez)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC N°: 80004239-5 LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3° Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	N° 16 (Dieciseis) MES: Febrero AÑO : 2020

DATOS DEL CONTRATO			PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Resolución de Adjudicación N° 848/2018.-	Monto Original con I.V.A.:	16.628.593.014 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018	Ejecutado:	en el Mes: 0,17% Acumulado: 97,68%
Contrato: SG MINISTRO N°: 196/2018.-	Monto Original sin I.V.A.:	15.116.902.740 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 18/10/18	Corregido por Lluvias:	Acumulado: 117,42%
	Monto Convenio Modificatorio N° 1 con I.V.A.:	19.733.692.582 Gs.	Contractual Original: 12 meses	Previsto:	en el Mes: 12,76% Acumulado: 106,34%
	Monto Convenio Modificatorio N° 1 sin I.V.A.:	17.939.720.529 Gs.	Contractual C. M. N° 1: 14 meses		
	Monto Convenio Modificatorio N° 2 con I.V.A.:	19.953.380.574 Gs.	Contractual C. M. N° 2: 17 meses		
	Monto Convenio Modificatorio N° 2 sin I.V.A.:	18.139.436.885 Gs.			

A	CERTIFICADOS		MONTO GS.
A.1	Monto Total Certificado al presente mes		16.243.637.816
A.2	Monto Total Certificados anteriores	A.2= A.1 del Certificado Anterior	16.215.646.837
A.3	Monto de los trabajos del mes	A.3= A.1 - A.2	27.990.979
A.4	Acopio de Materiales		0
A.5	Monto de los trabajos del presente Certificado	A.5= A.3 + A.4	27.990.979

B	DETALLES DE FACTURA			MONTO GS.
B.1	Monto de los trabajos del presente Certificado		B.1= A.3	27.990.979
B.2	Monto de los ajustes del presente Certificado		B.2= G.1	586.988.734
B.3	SUB TOTAL		B.3= B.1 + B.2	614.979.713
B.4	Devolución en concepto de Anticipo	Cláusula 15.4.1 de las C.E.C.	B.4= 0,20 x B.1	5.598.196
B.5	Penalidades de avance	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.5= 0,0005 x 16.628.593.014 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.6	Penalidades de presentación de Certificado (Tiempo y Forma)	Cláusula 25.1 de las C.E.C.	B.6= 0,0005 x 16.628.593.014 (monto contrato con I.V.A.)	0
B.7	MONTO LÍQUIDO DE LA FACTURA con I.V.A.		B.7= B.3 - B.4 - B.5 - B.6	609.381.517
Son Guaraníes: Seiscientos nueve millones trescientos ochenta y un mil quinientos diecisiete.-				
B.8	Retención de Garantía - Fondo de Reparo	Cláusula 6.2 de las C.G.C.	B.8= 0,05 x B.3	30.748.986

C	ANTICIPO		
C.1	Anticipo sobre el Monto Contractual		3.325.718.603
C.2	Devolución del Anticipo del mes	C.2= B.4	5.598.196
C.3	Devolución del Anticipo acumulado hasta el mes anterior	C.3= C.4 del certificado anterior	3.243.129.368
C.4	Devolución del Anticipo acumulado hasta el presente mes	C.4= C.2 + C.3	3.248.727.564
C.5	SALDO DEL ANTICIPO	C.5= C.1 - C.4	76.991.039

D	ACOPIO		MONTO GS.
D.1	Monto del mes		
D.2	Monto acumulado al mes anterior	D.2= D.3 del Certificado Anterior	
D.3	Monto total acumulado	D.3= D.1 + D.2	0

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 011 (Once)

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACIÓN y SUPERVISIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
CONCRET MIX S.A. Dirección: Av. Artigas 1921 - 3° Piso RUC: 80003241-1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE VIALIDAD RUC Nº: 80004239-5 LLAMADO MOPC Nº 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"	UNIDAD NACIONAL EJECUTORA - MOPC Oliva 411 esquina Alberdi - 3º Piso Edificio M.O.P.C. Teléfono: 4149639	Nº 16 (Dieciséis) MES: Febrero AÑO : 2020

DATOS DEL CONTRATO			PLAZOS	PORCENTAJES DE AVANCES DE OBRA	
Resolución de Adjudicación Nº 848/2018.-	Monto Original con I.V.A.:	16.628.593.014 Gs.	Fecha de Contrato: 16/07/2018	Ejecutado:	en el Mes: 0,17% Acumulado: 97,68%
Contrato: SG MINISTRO Nº: 196/2018.-	Monto Original sin I.V.A.:	15.116.902.740 Gs.	Inicio Plazo Contractual: 18/10/18		
	Monto Convenio Modificatorio Nº 1 con I.V.A.:	19.733.692.582 Gs.	Contractual Original: 12 meses	Corregido por Lluvias:	Acumulado: 117,42%
	Monto Convenio Modificatorio Nº 1 sin I.V.A.:	17.939.720.529 Gs.	Contractual C. M. Nº 1: 14 meses	Previsto:	en el Mes: 12,76% Acumulado: 106,34%
	Monto Convenio Modificatorio Nº 2 con I.V.A.:	19.953.380.574 Gs.	Contractual C. M. Nº 2: 17 meses		
	Monto Convenio Modificatorio Nº 2 sin I.V.A.:	18.139.436.885 Gs.			

E	PENALIDADES		MONTO GS.
E.1	Monto del mes	E.1= B.5 + B.6	0
E.2	Monto acumulado al mes anterior	E.2= E.3 del Certificado Anterior	16.628.593
E.3	Monto total acumulado	E.3= E.1 + E.2	16.628.593

F	RETENCIONES		MONTO GS.
F.1	Monto del mes	F.1= B.8	30.748.986
F.2	Monto acumulado al mes anterior	F.2= F.3 del Certificado Anterior	854.450.978
F.3	Monto total acumulado	F.3= F.1 + F.2	885.199.964

G	AJUSTES		MONTO GS.
G.1	Monto del mes	G.1= B.2	586.988.734
G.2	Monto acumulado al mes anterior	G.2= G.3 del Certificado Anterior	873.372.706
G.3	Monto total acumulado	G.3= G.1 + G.2	1.460.361.440

H	RESUMEN		MONTO GS.
H.1	Estimación total de los trabajos a la fecha	H.1= A.1	16.243.637.816
H.2	Saldo del Anticipo	H.2= C.5	76.991.039
H.3	Acopio de Material	H.3= D.3	0
H.4	Ajustes Acumulados	H.4= G.3	1.460.361.440
H.5	Retenciones Acumuladas	H.5= F.3	885.199.964
H.6	Penalidades acumuladas	H.6= E.3	16.628.593
H.7	MONTO TOTAL PAGADO A LA FECHA	H.7= H.1 + H.2 + H.3 + H.4 + H.5 + H.6	16.879.161.738

Son Guaraníes: Dieciseis mil ochocientos setenta y nueve millones ciento sesenta y un mil setecientos treinta y ocho.-

HOJA 03 DE 03

Ing. Sergio L. Escobar
Jefe de Obra
Concret Mix S.A.

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

Folio Nº: 012 (Doce)