PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 2

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMPAÑÍA KABAJURY EN EL DISTRITO DE PASO YOBAI con ID: 465157

CONTRATANTE: GOBERNACION DE GUAIRÁ

CONTRATISTA: GFEN CONSTRUCTORA RUC. : 3182269-0

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 400.000.000 gs FECHA: 23 / 07 /2025

MEJORAMIENTO DE CAMINO EN LA COMPAÑÍA KABAJURY EN EL DISTRITO DE PASO YOBA

Item* No	Código Catálogo	Descripción*	Unidad	Cantidad/ Contratual	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulada certificacion anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	82101502-004	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	M2	2	840,416	1,680,832	2	0	2.00	100%	1,680,832	0	1,680,832
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	4400	1,400	6,160,000	4400	0	4,400.00	100%	6,160,000	0	6,160,000
3	72131601-002	Movimiento de suelo - Servicio de nivelación de terreno.	M2	4400	3,428	15,083,200	4400	0	4,400.00	100%	15,083,200	0	15,083,200
4	72102905-001	Relleno y compactación de tierra.	M3	2000	45,667	91,334,000	1249.83	750.17	2,000.00	100%	57,075,968	34,258,032	91,334,000
5	72131701-014	Construcción de enripiado - Provisión de ripio en obra.	M3	3905	44,219	172,675,195	0	3905	3,905.00	100%	0	172,675,195	172,675,195
6	72131701-014	Construcción de enripiado - Nivelación de ripio.	M2	4400	7,567	33,294,800	0	4369.8656	4,369.87	99%	0	33,066,773	33,066,773
7	72131701-014	Construcción de ripio - Compactación de ripio.	M2	4400	7,567	33,294,800	0	0	0.00	0%	0	0	0
8	72102304-005	Provisión y colocación de tubo de H°A° de 0,60cm prefabricado. Incluye trabajos de limpieza de canal natural.	UNI	25	1,202,463	30,061,575	0	0	0.00	0%	0	0	0
9	72101703-003	Construcción de cabecera de PBC (Piedra Bruta Colocada). Ancho de 0,45 cm. Altura 1,50cm. Variable según profundidad de canal de agua.	M3	22	655,000	14,410,000	0	0	0.00	0%	0	0	0
10	72153507-001	Limpieza y retiro de escombro.	GL	1	2,005,598	2,005,598	0	0	0.00	0%	0	0	0

PRECIO TOTAL	**400,000,000**		**80%**	**80,000,000**	**240,000,000**	**320,000,000**
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 1	**80,000,000**					
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 1	**4,000,000**					
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 1	**76,000,000**					
TOTAL DE AVANCE - CERTIFICADO 2	**240,000,000**					
FONDO DE REPARO 5% - CERTIFICADO 2	**12,000,000**					
TOTAL A COBRAR SEGÚN AVANCE DE OBRA/ CERTIFICADO N ° 2	**228,000,000**					
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	**20.00%**					
PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2	**60.00%**					
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	**80.00%**					

GFEN CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

GFEN CONSTRUCCIONES
RUC: 3.182.269-0

ARQ. CRISTIAN GAUTO
FISCAL DE OBRA

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4159