MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

"NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE 5 Y CALLE 4 DEL BARRIO SANTA LIBRADA CON ID: 417.173

Contrato N° 43/2022

Certificado N° 1 (Final)

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	3/4/2023
FECHA DE INICIO	25/11/2022
PLAZO INICIAL	120 días
PLAZO DE ADENDA	12 días
PLAZO PRORROGADO	132 días
DIAS TRANSCURRIDOS	129
RECEPCIÓN PROVISORIA	----------

						CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	% de Avance
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	m2	2.686	1.787	4.799.882		2.456,0	2.456,0	-	4.388.872	4.388.872	91%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	m2	2.686	30.000	80.580.000		2.456,0	2.456,0	-	73.680.000	73.680.000	91%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	ml	663	90.000	59.670.000		597,0	597,0	-	53.730.000	53.730.000	90%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	ml	57	280.000	15.960.000		55,1	55,1	-	15.428.000	15.428.000	97%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	ml	27	48.554	1.310.958		23,4	23,4	-	1.136.164	1.136.164	87%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	ml	663	3.453	2.289.339		597,0	597,0	-	2.061.441	2.061.441	90%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unid	1	584.019	584.019		1,0	1,0	-	584.019	584.019	100%
1.8	Limpieza final de obra.	m2	2.686	451	1.211.386		2.456,0	2.456,0	-	1.107.656	1.107.656	91%
				TOTAL	**166.405.584**							

Total certificado	-	152.116.152	152.116.152
Fondo de reparo 5%:	-	7.605.808	7.605.808
Neto a cobrar Gs.:	-	144.510.344	144.510.344

Son Guaraníes: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

HABITARE S.R.L.
RUC: 80090904-6

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá