Cambyretá, 27 de Febrero de 2.020

Sr. FRANCISCO JAVIER PEREIRA
INTENDENTE MUNICIPAL
DISTRITO DE CAMBYRETÁ
Presente

00037191

El/la que suscribe el Sr. Arq. Jaime Beurlho

con C.I.Nº 510.052, domiciliado en Obligado Centro

se dirige a usted a fin de Pago de Certificado Construcción de Empedrado Con cordon cuneta, drenaje y entubamiento, continuación Calle 29 de septiembre camino a Barrio Guasu Con ID: 364436

Atentamente.

Firma:

Teléf. Nº 0985 705 896

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Recibido en secretaria general hoy 27
de Febrero de 2020
siendo las 09 horas 12

Carmen Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyretá

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

CD. Nº 05/2019 "Construccion de empedrado con cordon cuneta, drenajes y entubamiento, continuacion Calle 29 de septiembre camino a Barrero Guasu con ID: 364436
Contrato Nº 20/2019

CERTIFICADO Nº 05

CONTRATISTA:	**ÑANE MBA´E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS**
FECHA:	**27/02/2020**
FECHA DE REC. PROV.:	**07/02/2020 (cierre de plazo)**
FECHA DE INICIO:	**01/07/2019**
PLAZO INICIAL:	**150 días**
PLAZO PRORROGADO:	**222 días**
DIAS TRASCURRIDOS:	**221 días**
DIAS DE LLUVIA:	**72 (a fin de enero)**

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item* Nº	**Código de catalogo**	**Descripción***	**U. M.***	**Cantidad***	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*	**Anterior**	**Actual**	**Acum.**	**Anterior**	**Actual**	**Acumulado**	**%**
1	72131701-002	Construcción de empedrado											
1.1		Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	global	1	900.000	900.000	1	0,00	1,0	900.000	0	900.000	100%
1.2		Pavimento tipo empedrado	m2	4.070	30.850	125.559.500	3553	697,00	4.250,0	109.610.050	21.502.450	131.112.500	104%
1.3		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	1.024	85.000	87.040.000	948	85,00	1.033,0	80.580.000	7.225.000	87.805.000	101%
1.4		Baden de Hº Aº con hormigón pre elaborado	ml	87,1	205.000	17.855.500	66	24,10	90,1	13.530.000	4.940.500	18.470.500	103%
1.5		Cordón escondido de Hormigón	ml	81	28.000	2.268.000	51	33,95	84,9	1.428.000	950.500	2.378.500	105%
1.6		Relleno compactado de espalda de cordones	ml	1.024	3.500	3.584.000	614,4	-614,40	-	2.150.400	-2.150.400	0	0%
1.7		Provisión y colocación de tubos de 0,50 m H°A°, incluye excavación	ml	90	130.000	11.700.000	90	0,00	90,0	11.700.000	0	11.700.000	100%
1.8		Cabecera de alcantarillas de H° A°, según detalles	global	1	1.800.000	1.800.000	1	0,00	1,0	1.800.000	0	1.800.000	100%
1.9		Registro de Hormigón Armado de tapa de Hormigon armado, tipo R1, según detalles.	Unidad	2	900.000	1.800.000	2	0,00	2,0	1.800.000	0	1.800.000	100%
1.10		Registro de Mampostería con tapa y base de Hormigon armado, tipo R2, según detalles.	Unidad	1	650.000	650.000	2	-1,00	1,0	1.300.000	-650.000	650.000	100%
1.11		Pantalla de mamposteria de ladrillos comunes para cabecera de Drenajes, según detalles	Unidad	1	250.000	250.000	0	1,00	-	0	250.000	250.000	100%
1.12		Drenajes según detalles	ml	255	98.000	24.990.000	255	0,00	255,0	24.990.000	0	24.990.000	100%
1.13		Colocación de cernidura de piedra.	m2	4.070	850	3.459.500	1326	-1326,00	-	1.127.100	-1.127.100	0	0%
1.14		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	unidad	4	500.000	2.000.000	0	4,00	4,0	0	2.000.000	2.000.000	100%
1.15		Adecuación de sistema de agua potable y registros cloacales.	global	1	950.000	950.000	0,9	0,10	1,0	855.000	95.000	950.000	100%
1.16		Limpieza final de obra	global	1	900.000	900.000	0	1,00	1,0	0	900.000	900.000	100%
Total :						**285.706.500**	**Monto Bruto**			**251.770.550**	**33.935.950**	**285.706.500**	
							Fondo de reparo 5%:			**12.588.528**	**1.696.797**	**14.285.325**	
							Neto a cobrar Gs.:			**239.182.022**	**32.239.153**	**271.421.175**	

SON GUARANIES: treinta y dos millones doscientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y tres.----------

Arq. Jaime Bezchy
Contratista
ÑANE MBA´E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
CONSULTORA
E-mail.arquajaimebezchy@gmail.com
Teléfono (0985) 200000 - 20024 Quiranas Itauba Itapúa Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner