ACTA DE RECEPCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO

Nombre del llamado:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	
PAC Nº : 13/2020	ID Nº 377.816	Modalidad : CD

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de mayo del año 2021, en la Contraloría General de la República, sito en la calle Austria Nº 1879, conforme al Contrato de prestación de servicio Nº 06/2020, suscrito entre esta institución y la firma **PROVEEDORA YPOA de Idalgo Alvarenga Ñuñez**, se procede a recepcionar las obras realizadas en el marco de dicho contrato, adjudicadas a la citada empresa proveedora, según el siguiente detalle:

Nº de orden	Nº ítem	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Avance de las obras
1	2	Servicio de provisión y colocación de piso vinílico en la oficina administrativa y despacho del subcontralor.			Evento	100%
2	3	Reparación y aislación de techo de H°A° (baño público de mesa de entrada).			Evento	100%
3	4	Desmonte, provisión y colocación de cortina tipo panel oriental – oficina de la Guardia lado Bruselas.			Evento	100%
4	5	Desmonte, provisión y colocación de cortina tipo roller – oficina de la Guardia lado Bruselas.			Evento	100%
5	6	Desmonte, provisión y colocación de cortina tipo roller – oficina de la Guardia lado Bruselas.			Evento	100%
6	7	Servicio de provisión y colocación de canaletas molduradas y bajadas.			Evento	100%
7	8	Servicio de pintura de canaletas y bajadas.			Evento	100%
8	9	Servicio de provisión y colocación de chapas prepintadas – unión de sede central con oficina de guardia.			Evento	100%
9	10	Reposición de aislación en azotea (edificio de la sede central). Se deberá retirar aislación vieja y realizar el tratamiento con el producto Impacril y la tela geotextil, techo de oficina DGAF.			Evento	100%
10	11	Servicio de limpieza de muros de piedra con ácido muriático y pintura flexopal. Patio interior del despacho del Contralor General.			Evento	100%
TERCER PISO – EDIFICIO GECODAFO.						
11	12	Limpieza de las fisuras.			Evento	100%
12	13	Costura con varillas de 8mm.			Evento	100%
13	14	Enduido y pintura texturizada.			Evento	100%
14	15	Enduido y pintura al agua.			Evento	100%
EDIFICIO SEDE CENTRAL HACIA LA CALLE AUSTRIA						
15	16	Repintado de paredes al agua, partes afectadas por la humedad, en la caja de escalera lado norte.			Evento	100%
16	17	Reparación de juntas de dilatación en estacionamiento.			Evento	100%
17	18	Reparación de fisuras en losas en estacionamiento.			Evento	100%
INMUEBLE SEDE DE LA OFICINA DE TRANSPORTE						
18	19	Demolición de muralla de 0,30m.			Evento	100%
19	20	Poda de árboles y acarreo de ramas fuera del predio.			Evento	100%
20	21	Prolongación de canal de desagüe pluvial de alisado de cemento a cielo abierto hasta la interconexión al desagüe principal.			Evento	100%
21	22	Desmonte de piso de alisado de cemento con esparcido, nivelación y compactación de escombro en el lugar.			Evento	100%
22	23	Esparcido y nivelación de piedra triturada de IV de 5cm. de espesor.			Evento	100%
EDIFICIO SEDE CENTRAL LADO AUSTRIA						
23	24	Reparación de fisuras entre la pilastra de H°A° y las mamposterías existentes.			Evento	100%
24	25	Reposición de aislación en azotea (edificio adyacente a la central). Se deberá retirar aislación vieja y realizar el tratamiento con el producto impacril y la tela geotextil, techo de oficina de la Dirección General de Medio Ambiente y Dirección General de Transparencia.			Evento	100%

Ldo. Pablo A. Medina M.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

Lic. Mirta E. Aranda
Jefa
Departamento de Servicios Generales

Scanned by CamScanner