Municipalidad de San Cosme y Damián

Resumen Certificado Básico N°: 3
Mes: feb 2024/ mar 2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON DOBLE AVENIDA Y PASEO CENTRAL EN ÑUA´U POTRERO PLURIANUAL 2023-2024 con ID: 423906

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificados por Obra Ejecutada								
A.1	Precios por Ajuste Alzado	0,00%		0,00%	-	0%	-	0%	-
A.2	Precios Unitarios	100,00%	466.169.425	25,36%	118.222.790	3,78%	17.615.470	29,14%	135.838.260
AII	**Totales por Obra**	**100,00%**	**466.169.425**	**25,36%**	**118.222.790**	**3,78%**	**17.615.470**	**29,14%**	**135.838.260**
B	Certificados por Obra Ejecutada								
B.1	Devolución de Anticipo	0%	-	-		-		-	
B.2	Para Fondo de Reparo	5%	-	5.911.140		880.774		6.791.913	
B.3	Otras Deducciones	0%	-	-		-		-	
BII	**Total Deducciones**		-	**5.911.140**		**880.774**		**6.791.913**	

C.1	Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A-B)	16.734.697
C.2	Multas	0
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A-B)**	**16.734.697**

Son Gs.: Dieciséis millones setecientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y siete.-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-
Contratista
Representante

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1020
Fiscal de Obras

Resumen de Certificado Básico N° 3

Mes: feb 2024/ mar 2024

ID N° 423.906
Contrato N° 229/2023
Monto Gs. 466.169.425

Contratista: Lapacho Construcciones

Fecha de Inicio: 13/12/2023
Terminación: 11/05/2023
Plazo de ejecución: 150 días

Municipalidad de San Cosme y Damián

Mesa de Entrada

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

feb24/mar24

ID 423.906

Cert. N° 3

Planilla I

Plazo de ejecución: 150 días

Fecha de Inicio: 13/12/2023 Terminación: 11/05/2023

Precio Contratación Gs: 466.169.425

PLANILLA DE CERTIFICADO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON DOBLE AVENIDA Y PASEO CENTRAL EN ÑUA'U POTRERO PLURIANUAL 2023-2024 con ID: 423906

Licitación Contrato Abierto: No. Abastecimiento simultáneo: No

							EN PORCENTAJE			CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO EN GS.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO
1	72131601-013	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	4.449	520	2.313.480	100,00%	0,00%	100,00%	4449,00	0,00	4449,00	2.313.480	-	2.313.480
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	3.423	600	2.053.800	100,00%	0,00%	100,00%	3423,00	0,00	3423,00	2.053.800	-	2.053.800
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000	100,00%	0,00%	100,00%	1,00	0,00	1,00	990.000	-	990.000
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad	2	255.000	510.000	100,00%	0,00%	100,00%	2,00	0,00	2,00	510.000	-	510.000
5	72103001-002	Desbroce y desmonte de suelo	Metros cúbicos	888	22.000	19.536.000	100,00%	0,00%	100,00%	888,00	0,00	888,00	19.536.000	-	19.536.000
6	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	3.423	1.900	6.503.700	100,00%	0,00%	100,00%	3423,00	0,00	3423,00	6.503.700	-	6.503.700
7	72102905-001	Relleno con suelo tipo Pedraplén	Metros cúbicos	330	45.000	14.850.000	100,00%	0,00%	100,00%	330,00	0,00	330,00	14.850.000	-	14.850.000
8	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	3.423	2.200	7.530.600	100,00%	0,00%	100,00%	3423,00	0,00	3423,00	7.530.600	-	7.530.600
9	72131701-9997	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	3.423	2.400	8.215.200	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
10	72101703-004	CORDON ALTO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m.- cargado in situ, terminación "vista" en los paramentos no ocultos.-	Metro lineal	506,92	42.500	21.544.100	79,32%	20,68%	100,00%	402,076	104,84	506,92	17.088.230	4.455.870	21.544.100
11	72101703-004	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3)	Metro lineal	655,44	70.000	45.880.800	72,89%	11,03%	83,91%	477,72	72,28	550	33.440.400	5.059.600	38.500.000
12	72101703-004	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ.	Metro lineal	33,3	41.000	1.365.300	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
13	72101703-004	Cordon Prefabricado 8 cm	Metro lineal	304,65	31.000	9.444.150	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
14	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	Metros cuadrados	3.423	35.000	119.805.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
15	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	3.423	2.475	8.471.925	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
16	72102905-001	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	3.423	1.990	6.811.770	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
17	72102905-001	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta y acerra central.-	Metros cúbicos	80	41.000	3.280.000	50,00%	0,00%	50,00%	40,00	0,00	40,00	1.640.000	-	1.640.000
18	72103004-001	Excavacion de Zapatas	Metros cúbicos	38	68.000	2.584.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
19	72102905-001	Relleno en paseo central	Metros cúbicos	192,45	21.000	4.041.450	65,98%	0,00%	65,98%	126,98	0,00	126,98	2.666.580	-	2.666.580
20	72131601-004	Zapatas de hormigon Armado	Metros cúbicos	4,9	1.200.000	5.880.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
21	72131601-004	Pilar de hormigon 015*0,25 visto	Metros cúbicos	4,65	1.310.000	6.091.500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
22	72131601-004	Vigas de Hormigon 0,15*0,25 visto	Metros cúbicos	3,56	1.450.000	5.162.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
23	72131601-004	Bancos de Hormigon Armado 0,5*3,00 ml	Unidad	18	645.000	11.610.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
24	72131701-018	Alambre Tensor	Metro lineal	925	5.800	5.365.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
25	72131601-009	Piso Tipo Paver 20*10*5	Metros cuadrados	605,49	135.000	81.741.150	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
26	72131601-001	Bajada de luz acometida, pilastra, caño metalico y accesorios	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
27	72102201-9998	Provisión e instalación de farolas Led 60 W con caño Metalico de 2" de 3 m de altura e instalación subterránea, ducteado con alimentación, tablero eléctrico, y conexión a tierra	Unidad	20	1.150.000	23.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
28	72131601-001	Provisión y colocación de cable tipo subterráneo	Unidad	38	125.000	4.750.000	0,00%	50,00%	50,00%	0,00	200,00	200,00	-	5.600.000	5.600.000
29	72131601-001	PROVISION Y COLOCACION DE CABLE TIPO SUBTERRANEO	Metro lineal	400	28.000	11.200.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
30	72102201-003	Tablero Metálico Para Circuitos	Unidad	1	615.000	615.000	0,00%	51,28%	51,28%	0,00	20,00	20,00	-	2.500.000	2.500.000
31	72131601-001	Registro Eléctrica 20*20 con tapa	Unidad	39	125.000	4.875.000	100,00%	0,00%	100,00%	7,00	0,00	7,00	4.550.000	-	4.550.000
32	72131701-017	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm con cabecera de Piedra Bruta colocada	Unidad	7	650.000	4.550.000	100,00%	0,00%	100,00%	7,00	0,00	7,00	4.550.000	-	4.550.000
33	72131701-017	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm con cabecera de Piedra Bruta colocada	Unidad	7	650.000	4.550.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
34	70111713-002	Plantación de pastos en pan sin malezas.-	Metros cuadrados	309,9	15.000	4.648.500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
35	72131701-999	Plantación de árbol de raices pequeñas	Unidad	20	121.000	2.420.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
36	72131701-999	Planta tipo enredadera frutal o floral	Unidad	18	45.000	810.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
37	72131601-013	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	3.250	560	1.820.000									
					Precio Total	466.169.425							118.222.790	17.615.470	135.838.260

Contratista Gregorio Vera Jara
Apacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

Fiscalización Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 193