FORMULARIO 1						
MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY						
CERTIFICADO BASICO GENERAL N°		02/2025				
CONTRATISTA:		***OBD Construcciones***				
MONTO DEL CONTRATO:		**160.963.320**				
Licitación: 462584 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACION EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY						
PERIODO	NOVIEMBRE 2025				FECHA:	02-12-25
N°	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	Licitación: 462584 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACION EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY	160.963.320	46%	32.191.680	42.218.803	74.410.483
TOTAL CERTIFICACIÓN CON IVA		160.963.320	46%	32.191.680	42.218.803	**74.410.483**
DESCUENTO POR ANTICIPO			0%	0	0	**0**
VALOR CERTIFICADOS				32.191.680	42.218.803	**74.410.483**
VALOR RETENCIÓN CAUCIONAL				1.609.584	2.110.940	**3.720.524**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N°				**02**	**40.107.863**	**70.689.959**

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benitez D.

Ing. Oscar T. Benitez D.
Ingeniero Civil

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fatima Galeano

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 02 / 2025

En la Ciudad de PIRIBEBUY , a los 02 del mes de Diciembre del año 2025, se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra de la Municipalidad de Piribebuy la Arq. Fatima Galeano y la Empresa Contratista el Ing. Oscar T. Benítez D. representante de la empresa OBD CONSTRUCTORA a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 02/2025 correspondiente al mes de Noviembre de la obra objeto del contrato N° 07/2025 firmado entre la Municipalidad y la Contratista .-

OBRA: ID: 462584 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACION EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY

ítem	DESCRIPCIÓN	U. M.	CAT.	Med. Anterior	Med. Actual	Medición Total	Avance del mes	Avance Total
1	Construccion de canalizacion en el barrio Virgen del Rosario. Provisión y colocación de cartel de obra	Un	1,00	1,00	0,00	1,00	0%	100%
2	Replanteo y marcación	M2	130,00	130,00	0,00	130,00	0%	100%
3	Excavación para canal a cielo abierto	M3	56,00	56,00	0,00	56,00	0%	100%
4	Muro de P.B.C.	M3	56,00	39,42	16,58	56,00	30%	100%
5	Losa de fondo de hormigón pobre, sobre base compactada	M2	60,00	42,00	18,00	60,00	30%	100%
6	Limpieza final	M2	130,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO - CARTEL DE OBRA	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	100%	100%
8	Replanteo y marcación	M2	526,30	0,00	526,30	526,30	100%	100%
9	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	526,30	0,00	526,30	526,30	100%	100%
10	Colchón de arena	M3	105,26	0,00	45,26	45,26	43%	43%
11	Pavimento tipo empedrado	M2	526,30	0,00	226,31	226,31	43%	43%
12	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ML	129,80	0,00	55,81	55,81	43%	43%
13	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	33,24	0,00	14,29	14,29	43%	43%
14	Apisonado con medios mecánicos, triturada 6ta	M2	526,30	0,00	226,31	226,31	43%	43%
15	Limpieza final	Gl	1,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
16	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO SANTA ANA - CARTEL DE OBRA	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
17	Replanteo y marcación	M2	546,59	0,00	0,00	0,00	0%	0%
18	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	546,59	0,00	0,00	0,00	0%	0%
19	Colchón de arena	M3	110,36	0,00	0,00	0,00	0%	0%
20	Pavimento tipo empedrado	M2	546,59	0,00	0,00	0,00	0%	0%
21	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ML	223,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
22	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	43,60	0,00	0,00	0,00	0%	0%
23	Apisonado con medios mecánicos, triturada 6ta	M2	546,59	0,00	0,00	0,00	0%	0%
24	Limpieza final	Gl	1,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benitez D.

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fatima Galeano

Ing. Oscar T. Benitez D.
Ingeniero Civil

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042

FORMULARIO 2			
CONTRATISTA:	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	AVANCE DEL MES:	26,23%
		AVANCE DE OBRA:	46,23%
OBD CONSTRUCTORA	Licitación: 462584 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACION EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY	FISCALIZACIÓN:	
FECHA	02-12-25	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	

CONTRATO: 07/2025

N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATO: 012/2022	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% DE EJECUCIÓN	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Construcción de canalización en el barrio Virgen del Rosario. Provisión y colocación de cartel de obra	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	0%	1,00	0,00	1,00	1.500.000	0	1.500.000
2	Replanteo y marcación	M2	130,00	4.000	520.000	0%	130,00	0,00	130,00	520.000	0	520.000
3	Excavación para canal a cielo abierto	M3	56,00	38.000	2.128.000	0%	56,00	0,00	56,00	2.128.000	0	2.128.000
4	Muro de P.B.C.	M3	56,00	445.000	24.920.000	30%	39,42	16,58	56,00	17.543.680	7.378.100	24.921.780
5	Losa de fondo de hormigón pobre, sobre base compactada	M2	60,00	250.000	15.000.000	30%	42,00	18,00	60,00	10.500.000	4.500.000	15.000.000
6	Limpieza final	M2	130,00	3.700	481.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO - CARTEL DE OBRA	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	100%	0,00	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000
8	Replanteo y marcación	M2	526,30	4.800	2.526.240	100%	0,00	526,30	526,30	0	2.526.240	2.526.240
9	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	526,30	16.000	8.420.800	100%	0,00	526,30	526,30	0	8.420.800	8.420.800
10	Colchón de arena	M3	105,26	32.500	3.420.950	43%	0,00	45,26	45,26	0	1.471.009	1.471.009
11	Pavimento tipo empedrado	M2	526,30	51.000	26.841.300	43%	0,00	226,31	226,31	0	11.541.759	11.541.759
12	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ML	129,80	44.000	5.711.200	43%	0,00	55,81	55,81	0	2.455.816	2.455.816
13	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	33,24	43.000	1.429.320	43%	0,00	14,29	14,29	0	614.608	614.608
14	Apisonado con medios mecánicos, triturada 6ta	M2	526,30	8.000	4.210.400	43%	0,00	226,31	226,31	0	1.810.472	1.810.472
15	Limpieza final	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO SANTA ANA - CARTEL DE OBRA	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	Replanteo y marcación	M2	546,59	4.000	2.186.360	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	546,59	16.000	8.745.440	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Colchón de arena	M3	110,36	32.500	3.586.700	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Pavimento tipo empedrado	M2	546,59	51.000	27.876.090	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ML	223,00	44.000	9.812.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Fátima M. Galeano
Arquitecta
Reg. N° 3042

Ing. Oscar

22	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	43,60	43.000	1.874.800	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Apisonado con medios mecánicos, triturada 6ta	M2	546,59	8.000	4.372.720	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Limpieza final	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
				Total General	**160.963.320**					**32.191.680**	**42.218.803**	**74.410.483**

RESUMEN

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**			
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES			32.191.680
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO			42.218.803
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO			0
A.4			A.2-A,3	42.218.803
A.5	RETENCIÓN CAUCIONAL	5%	A.2	2.110.940
A.6	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO			**40.107.863**
A.7	SALDO A CERTIFICAR			**86.552.837**
A.8	TOTAL CONTRATO			**160.963.320**

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benitez D.

Ing. Oscar T. Benitez D.
Ingeniero Civil

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fatima Galeano

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042