INFORME DE FIZCALIZACIÓN DE OBRA

Obra: Reparación de bloque de 2 aulas.
Institución Educativa: ESC. BÁS. INDÍGENA N° 7750 MBO'EHAO ÑEVANGA RENDA
Ubicación: Tarumandy
Contratista: GUIDA CONSTRUCCIONES.
Contrato Nº: 41/2023

Se realiza el presente informe de acuerdo a la verificación del avance de la obra en ejecución, por pedido de la empresa contratista para su Certificado N°1 conforme al avance registrado en la planilla de certificación adjunta.

Por lo que se pudo constatar, que la obra se encuentra culminada sin inconvenientes, con un avance del 100%, por ende, fueron ejecutados en su totalidad los siguientes rubros:

-Preparación de obra; Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalización, Cartel de Obras estándar, Desmonte de artefactos eléctricos, Remoción de tirantes, Demolición de viga (galería de 2 tramos). **-Reparación de techo de tejas Cerámicas;** Remoción de techo de tejas cerámicas con recuperación de 90% tejuelones (incluye limpieza de las mismas), Viga de H°A° en galería de 0.20x0.25m, Provisión + Colocación de tirantes de H°A°(incluye macizados de asiento de tirante), Provisión + Colocación de tejuelones nuevos 10% (MAT.), Provisión + Colocación de tejas nuevas (MAT), Provisión + Colocación de techo de tejas y tejuelones prensados a maquina sobre maderamen (solo MDO), Pintura de tirantes de H°A° (al látex sin enduido) - incluye mano de obra. **En el AULA 1. –Pintura;** Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas), Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra, Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra. **-Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación. -INSTALACIÓN ELÉCTRICA (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciones);** Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores, Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rígidos, extensión de cable y MDO), Ventilador de techo de 56¨ motor pesado.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS
FONACIDE

Arq. Aldana Carolina Cabrera Quintero
Reg. Prof. N°4219
C.I. N°5.705.901

PROCESADO

INFORME DE FIZCALIZACIÓN DE OBRA

-Reparación de Aberturas (cambio de cerraduras de puerta). En AULA 2. –Pintura; Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas), Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra, Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra. **-Pizarrón acrílico fijo 1,20x3,00 - con colocación. -Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm. -INSTALACIÓN ELÉCTRICA (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciones);** Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores, Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, soportes rígidos, extensión de cable y MDO), Ventilador de techo de 56¨ motor pesado. **-Reparación de Aberturas (cambio de cerraduras de puerta). En el EXTERIOR. –Revoque;** Revoque de Vigas de HºAº con hidrófugo. **–Pintura;** Preparación de la superficie de pared para pintura (exterior de aulas), Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra, Pintura de Viga de galería -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra. **-INSTALACIÓN ELÉCTRICA (llaves, tomas, bocas, conexión e instalaciones);** Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores, Instalación eléctrica de artefactos fluorescentes existentes- incluye mantenimiento, extensión de cable y MDO). **–SS.HH;** Desmonte de artefactos sanitarios, Cisterna alta - incluye material y mano de obra, Inodoro - incluye material y mano de obra. **-Limpieza Final de la obra.**

Cabe mencionar que cualquier inconveniente o problema que pudieran aparecer, el contratista se compromete a resolver para su recepción definitiva.

Se adjunta fotografías del proceso y del estado actual del avance de la obra.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE – DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Aldana Cabrera Quintero
Reg. Prof. N°4219
C.I. N°5.705.991

Arq. Aldana Cabrera
Fiscal de Obras – FONACIDE
Municipalidad de Luque

DIRECCION DE OBRAS FONACIDE

PROCESADO

GUIDA CONSTRUCCIONES

Construcciones de edificios completos o de partes de edificios; obras de ingeniería civil

RUC: 11252443-3

Email: luisalbertoguida@hotmail.com

Luque, 13 de Septiembre de 2019

Abog. Carlos Echeverria

Intendente Municipal de Luque

Presente

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de solicitar la Certificación Nº 1 y el pago correspondiente de la **CONTRATACION DIRECTA N° 41/23- ID 431413- REPARACIÓN DE BLOQUE DE 2 AULAS, PARA LA ESC. BAS. INDIGENA N° 7750, MBO EHAO ÑEVANGA RENDA, DE LA CIUDAD DE LUQUE** Sin otro particular me despido de usted no sin antes desearle éxitos en sus funciones actuales.

Atte. Luis Alfredo Guida Alfonso

Representante Legal

Luis Alberto Guida
Arquitecto
Pat. Prof. N°792

DIRECCIÓN DE [illegible] Y SERVICIOS MUNICIPALES
RECIBIDO
Por:.....
Fecha:.....
Hora:.....

PROCESADO

Calle Lapachal Spvo. Luqueño Nº 6229 c/ Quebet

Teléfono: (0982) 796-961