a: 038003828564
r:F Nro:01376855

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número 038003828564 | Serie - Cheque Número F 01376855 ₲59.335.204 #

**CHEQUE VISTA**

BNFA A5038 01PYG

FECHA DE EMISIÓN 16 - 10 - 2020
DD MM AAAA

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

Páguese a la orden de Fann S.A

La suma de Guaraníes Cincuenta y nueve millones, Trescientos treinta y Cinco mil, doscientos Cuatro —

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU-FONACIDE
Col. Mbaracayu-Tef. 0677 20352
RUC:80016961-1

Firma
No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

16-10-2020
Fann S.A
2° Cert.
Lote N° 04
520
Refacción de tinglado
Nuevo Panambi P.J.
59.335.204

⑈0200⑈038003828564⑈01376855⑈6⑈

# MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

## ORDEN DE PAGO

| | |
|---|---|
| **BENEFICIARIO:** | FANN S.A |
| **TIPO DE PRESUPUESTO:** | ACCIÓN |
| **PROGRAMA** | ACCIÓN-SERVICIOS MUNICIPALES |
| **SUB-PROGRAMA** | |
| **OBJETO DE GAST** | 520 CONSTRUCCIONES |
| **NOMBRE DE BANCO** | BANCO NAC. FOM |
| **NRO CUENTA:** | 38.2856/4 |
| **CHEQUE NRO:** | 1376855 |
| **IMPORTE** | 59.335.204 |
| **SON GUARANIES** | CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO |
| **FECHA DE ELABORACIÓN** | 16/10/2020 |
| **ELABORADO POR** | Crislaine Pressi |
| **OBSERVACIÓN** | CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2º CERT. DE REFACCION DEL TINGLADO EN EL COLEGIO NACIONAL NUEVO PANAMBI DE COLONIA PUERTO INDIO LOTE Nº 04 |

Firma y Sello
Intendente

0017534

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica NV - Víctor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0982) 235 418 - (061) 575 882 - Ciudad del Este - RUC: 36870654 - HABILITACIÓN N°: 1818 - Numeración: 0047401 al 0018000 - 04/20

FANN
SOCIEDAD ANONIMA

Ciudad del Este, 23 de Setiembre del 2020

**SR. EDIR LERMEN**
**INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ**
**Presente**

**Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2.020 "CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES" ID Nº 383.055**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de representante legal de la empresa **FANN S.A.**, a fin solicitar el pago del CERTIFICADO DE AVANCES DE OBRAS Nº 02, LOTE Nº 04 "REFACCIÓN DEL TINGLADO COLEGIO NUEVO PANAMBI DE COLONIA PUERTO INDIO"

Sin otro en particular saludos cordiales. -

Oferente
FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Datos del Contratista: **FANN S.A. - R.U.C. Nº 80050215-9**

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: **SR. ALBERTO SILVA**

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 23-09-2020
Hora: 10:05'
F

FANN
SOCIEDAD ANONIMA

## CERTIFICACIÓN Nº 2 - LOTE Nº 4

OBRA: Refacción del Tinglado
PROPIETARIO: Colegio Nuevo Panambi
UBICACIÓN: Colonia Puerto Indio - Mbaracayú

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | | CERTIFICADO Nº 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | UN. | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | UN. | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 4.1 | Cimiento de PBC para baños y cantina | M3 | 5 | 415.800 | 2.079.000 | M3 | 5 | 415.800 | 2.079.000 | M3 | 5 | 415.800 | |
| 4.2 | Mampostería de Nivelación, ladrillo común de 0,30 m | M2 | 4,5 | 130.680 | 588.060 | M2 | 4,5 | 130.680 | 588.060 | M2 | 4,5 | 130.680 | |
| 4.3 | Mampostería de Elevación, ladrillos huecos de 0,15 m | M2 | 48 | 106.920 | 5.132.160 | M2 | 48 | 106.920 | 5.132.160 | M2 | 48 | 106.920 | |
| 4.4 | Aislación horizontal con asfalto | Ml | 15 | 26.730 | 400.950 | Ml | 15 | 26.730 | 400.950 | Ml | 15 | 26.730 | |
| 4.5 | Revoque: Paredes interior ( Fratachado y filtrado) | M2 | 48 | 26.730 | 1.283.040 | M2 | 48 | 26.730 | 1.283.040 | M2 | 48 | 26.730 | |
| 4.6 | Piso Cerámico con contrapiso y carpeta | M2 | 52 | 89.100 | 4.633.200 | M2 | 52 | 89.100 | 4.633.200 | M2 | 52 | 89.100 | |
| 4.7 | Instalación eléctrica, (completa). | Un | 4 | 3.146.740 | 12.586.960 | Un | 4 | | | Un | 4 | 3.146.740 | 12.586.960 |
| 4.8 | Desague cloacal, registros, cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación | Un | 1 | 3.411.540 | 3.411.540 | Un | 1 | 3.411.540 | 3.411.540 | Un | 1 | 3.411.540 | |
| 4.9 | Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(6 inodoros-2 mingitorios-6 lavatorios) | Un | 1 | 6.026.030 | 6.026.030 | Un | | 6.026.030 | | Un | 1 | 6.026.030 | 6.026.030 |
| 4.10 | Revestimiento de azulejos | M2 | 54 | 94.050 | 5.078.700 | M2 | 54 | 94.050 | 5.078.700 | M2 | 54 | 94.050 | |
| 4.11 | Colocación de puertas tipo metálicas (0,90x2,10) | Un | 4 | 1.940.400 | 7.761.600 | Un | | 1.940.400 | | Un | 4 | 1.940.400 | 7.761.600 |
| 4.12 | Colocación de puertas metálicas (0,70x2,00) | Un | 6 | 1.188.000 | 7.128.000 | Un | | 1.188.000 | | Un | 6 | 1.188.000 | 7.128.000 |
| 4.13 | Mesada de mármol para la cantina | Un | 1 | 7.425.000 | 7.425.000 | Un | | 7.425.000 | | Un | 1 | 7.425.000 | 7.425.000 |
| 4.14 | Pinturas de paredes interior | M2 | 764 | 15.840 | 12.101.760 | M2 | | 15.840 | | M2 | 764 | 15.840 | 12.101.760 |
| 4.15 | Pinturas de aberturas (puertas y ventanas) | Gl | 1 | 1.805.760 | 1.805.760 | Gl | | 1.805.760 | | Gl | 1 | 1.805.760 | 1.805.760 |
| 4.16 | Vidrios para las ventanas | M2 | 23,16 | 108.900 | 2.522.124 | M2 | | 108.900 | | M2 | 23,16 | 108.900 | 2.522.124 |
| 4.17 | Pintura exterior del Polideportivo(pared y aberturas) | M2 | 1196 | 30.690 | 36.705.240 | M2 | 1196 | 30.690 | 36.705.240 | M2 | 1196 | 30.690 | |
| 4.18 | Rampa de Hº Aº para acceso de discapacitados, incluye nivelación contrapiso | Un | 1 | 2.970.000 | 2.970.000 | Un | | 2.970.000 | | Un | 1 | 2.970.000 | 2.970.000 |
| 4.19 | Limpieza final | Un | 1 | 2.130.876 | 2.130.876 | Un | | 2.130.876 | | Un | 1 | 2.130.876 | 2.130.876 |

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

FANN
SOCIEDAD ANONIMA

## CERTIFICACIÓN Nº 2 - LOTE Nº 4

OBRA: Refacción del Tinglado
PROPIETARIO: Colegio Nuevo Panambi
UBICACIÓN: Colonia Puerto Indio - Mbaracayú

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | | CERTIFICADO Nº 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | UN. | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | UN. | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 4.20 | Cartel de obra | Un | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | Un | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | Un | 1 | 1.980.000 | |
| | | | | Total Adjudicado Gs. | 123.750.000 | | | Certificado Nº 1 | 61.291.890 | | | Certificado Nº 2 | 62.458.110 |

| | |
|---|---|
| Total certificación: | 62.458.110 |
| | |
| Retención caucional 5% (Fondo de Reparo) | 3.122.906 |
| | |
| Total a pagar: | 59.335.204 |

Son Guaraníes: cincuenta y nueve millones trescientos treinta y cinco mil doscientos cuatro.-

.....
**Representante Legal de la Empresa**
FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ing. Silvestre A. Silva I.
.....Reg. MOPC Nº 1.473.....
**Profesional residente**

# MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

## PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO - PRECIOS REFERENCIALES ELABORADOS POR LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL

**OBRA:** REFACCION DE CANTINA Y BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO EN PUERTO INDIO
**PROPIETARIO:** COLEGIO NACIONAL NUEVO PANAMBI
**UBICACIÓN:** PUERTO INDIO- DITRITO DE MBARACAYU

| ITEM | BAÑO Y CANTINA | Unidad de medida | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cimiento de PBC para baños y cantina | m3 | 5,00 | 420.000 | 2.100.000 |
| 2 | Mamposteria de Nivelación, ladrillo común de 0,30 m | m2 | 4,50 | 132.000 | 594.000 |
| 3 | Mampostería de Elevación, ladrillos huecos de 0,15 m | m2 | 48,00 | 108.000 | 5.184.000 |
| 4 | Aislación horizontal con asfalto | ml | 15,00 | 27.000 | 405.000 |
| 5 | Revoque: Paredes interior ( Fratachado y filtrado) | m2 | 48,00 | 27.000 | 1.296.000 |
| 6 | Piso Cerámico con contrapiso y carpeta | m2 | 52,00 | 90.000 | 4.680.000 |
| 7 | Instalación eléctrica. (completa). | un | 4,00 | 3.178.525 | 12.714.100 |
| 8 | Desague cloacal, registros, cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación | un | 1 | 3.446.000 | 3.446.000 |
| 9 | Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(6 inodoros-2 mingitorios-6 lavatorios) | un | 1 | 6.086.900 | 6.086.900 |
| 10 | Revestimiento de azulejos | m2 | 54,00 | 95.000 | 5.130.000 |
| 11 | Colocación de puertas tipo metálicas (0,90x2,10) | un | 4,00 | 1.960.000 | 7.840.000 |
| 12 | Colocación de puertas metálicas (0,70x2,00) | un | 6,00 | 1.200.000 | 7.200.000 |
| 13 | Mesada de mármol para la cantina | un | 1,00 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 14 | Pinturas de paredes interior | m2 | 764,00 | 16.000 | 12.224.000 |
| 15 | Pinturas de aberturas (puertas y ventanas) | gl | 1,00 | 1.824.000 | 1.824.000 |
| 16 | Vidrios para las ventanas | m2 | 23,16 | 110.000 | 2.547.600 |
| 17 | Pintura exterior del Polideportivo(pared y aberturas) | m2 | 1196,00 | 31.000 | 37.076.000 |
| 18 | Rampa de Hº Aº para acceso de discapacitados, incluye nivelación contrapiso | un | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 19 | Limpieza final | un | 1,00 | 2.152.400 | 2.152.400 |
| 20 | Cartel de obra | un | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **Total Guaraníes:** | | | | | **125.000.000** |

**Son Guaraníes: ciento veinte y cinco millones.-.**

**Aclaraciòn:** los precios referenciales de la Planilla de Còmputo Mètrico y Presupuesto de cada rubro, fueron elaborados a Base de Presupuestos de Empresas Constructoras de Alto Paraná y de los datos de la "Revista Mandu'a" de Circulaciòn Nacional.
Elaborado por la Arq. Ana Nidia Ortiz, con Registro Nº 1834 MOPC.

Tambièn se llevan en cuenta las distancias de las ubicaciones de las obras, teniendo en cuenta que la Municipalidad se encuentra en una Zona Rural.

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

# MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

## CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO - CERTIFICADO Nº 02

**OBRA:** Refacción de Tinglado

**PROPIETARIO:** Colegio Nuevo Panambi

**UBICACIÓN: Colonia Puerto Indio-** Distrito de MBARACAYU

| | | 1er.MES | | | | 2do. MES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RUBROS | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana | 1ra. Semana | 2da. Semana | 3ra. Semana | 4ta. Semana |
| ITEM | BAÑO Y CANTINA | | | | | | | | |
| 4.1 | Cimiento de PBC para baños y cantina | | | | | | | | |
| 4.2 | Mamposteria de Nivelación, ladrillo común de 0,30 m | | | | | | | | |
| 4.3 | Mampostería de Elevación, ladrillos huecos de 0,15 m | | | | | | | | |
| 4.4 | Aislación horizontal con asfalto | | | | | | | | |
| 4.5 | Revoque: Paredes interior ( Fratachado y filtrado) | | | | | | | | |
| 4.6 | Piso Cerámico con contrapiso y carpeta | | | | | | | | |
| 4.7 | Instalación eléctrica, (completa). | | | | | | | | |
| 4.8 | Desague cloacal, registros, cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación | | | | | | | | |
| 4.9 | Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(6 inodoros-2 mingitorios-6 lavatorios) | | | | | | | | |
| 4.10 | Revestimiento de azulejos | | | | | | | | |
| 4.11 | Colocación de puertas tipo metálicas (0,90x2,10) | | | | | | | | |
| 4.12 | Colocación de puertas metálicas (0,70x2,00) | | | | | | | | |
| 4.13 | Mesada de mármol para la cantina | | | | | | | | |
| 4.14 | Pinturas de paredes interior | | | | | | | | |
| 4.15 | Pinturas de aberturas (puertas y ventanas) | | | | | | | | |
| 4.16 | Vidrios para las ventanas | | | | | | | | |
| 4.17 | Pintura exterior del Polideportivo(pared y aberturas) | | | | | | | | |
| 4.18 | Rampa de Hº Aº para acceso de discapacitados, incluye nivelación contrapiso | | | | | | | | |
| 4.19 | Limpieza final | | | | | | | | |
| 4.20 | Cartel de obra | | | | | | | | |

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

# Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

**A:** Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

**DE:** Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de Obras

**OBJETO:** CERTIFICACIÓN Nº 2 – "Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio - Lote 04.

**FECHA: 25/09/2020**

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio - Lote 04, del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná.-

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa Constructora FANN S.A., elabora la Segunda Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 2 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Nilsa Trutos
Fecha: 25-09-2020
Hora: 10:09'
F

**Fiscal de Obras**
**Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez**
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

# MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

## CERTIFICACION Nº 2 - LOTE Nº 4

OBRA: Refacción del Tinglado
PROPIETARIO: Colegio Nuevo Panambi
UBICACIÓN: Colonia Puerto Indio - Mbaracayú

| | | CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO | | | | CERTIFICADO Nº 1 | | | | CERTIFICADO Nº 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UN. | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | UN. | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL | UN. | CANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 4.1 | Cimiento de PBC para baños y cantina | M3 | 5 | 415.800 | 2.079.000 | M3 | 5 | 415.800 | 2.079.000 | M3 | 5 | 415.800 | |
| 4.2 | Mamposteria de Nivelación, ladrillo común de 0,30 m | M2 | 4,5 | 130.680 | 588.060 | M2 | 4,5 | 130.680 | 588.060 | M2 | 4,5 | 130.680 | |
| 4.3 | Mampostería de Elevación, ladrillos huecos de 0,15 m | M2 | 48 | 106.920 | 5.132.160 | M2 | 48 | 106.920 | 5.132.160 | M2 | 48 | 106.920 | |
| 4.4 | Aislación horizontal con asfalto | Ml | 15 | 26.730 | 400.950 | Ml | 15 | 26.730 | 400.950 | Ml | 15 | 26.730 | |
| 4.5 | Revoque: Paredes interior ( Fratachado y filtrado) | M2 | 48 | 26.730 | 1.283.040 | M2 | 48 | 26.730 | 1.283.040 | M2 | 48 | 26.730 | |
| 4.6 | Piso Cerámico con contrapiso y carpeta | M2 | 52 | 89.100 | 4.633.200 | M2 | 52 | 89.100 | 4.633.200 | M2 | 52 | 89.100 | |
| 4.7 | Instalación eléctrica, (completa). | Un | 4 | 3.146.740 | 12.586.960 | Un | 4 | | | Un | 4 | 3.146.740 | 12.586.960 |
| 4.8 | Desague cloacal, registros, cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación | Un | 1 | 3.411.540 | 3.411.540 | Un | 1 | 3.411.540 | 3.411.540 | Un | 1 | 3.411.540 | |
| 4.9 | Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(6 inodoros-2 mingitorios-6 lavatorios) | Un | 1 | 6.026.030 | 6.026.030 | Un | | 6.026.030 | | Un | 1 | 6.026.030 | 6.026.030 |
| 4.10 | Revestimiento de azulejos | M2 | 54 | 94.050 | 5.078.700 | M2 | 54 | 94.050 | 5.078.700 | M2 | 54 | 94.050 | |
| 4.11 | Colocación de puertas tipo metálicas (0,90x2,10) | Un | 4 | 1.940.400 | 7.761.600 | Un | | 1.940.400 | | Un | 4 | 1.940.400 | 7.761.600 |
| 4.12 | Colocación de puertas metálicas (0,70x2,00) | Un | 6 | 1.188.000 | 7.128.000 | Un | | 1.188.000 | | Un | 6 | 1.188.000 | 7.128.000 |
| 4.13 | Mesada de mármol para la cantina | Un | 1 | 7.425.000 | 7.425.000 | Un | | 7.425.000 | | Un | 1 | 7.425.000 | 7.425.000 |
| 4.14 | Pinturas de paredes interior | M2 | 764 | 15.840 | 12.101.760 | M2 | | 15.840 | | M2 | 764 | 15.840 | 12.101.760 |
| 4.15 | Pinturas de aberturas (puertas y ventanas) | Gl | 1 | 1.805.760 | 1.805.760 | Gl | | 1.805.760 | | Gl | 1 | 1.805.760 | 1.805.760 |
| 4.16 | Vidrios para las ventanas | M2 | 23,16 | 108.900 | 2.522.124 | M2 | | 108.900 | | M2 | 23,16 | 108.900 | 2.522.124 |
| 4.17 | Pintura exterior del Polideportivo(pared y aberturas) | M2 | 1196 | 30.690 | 36.705.240 | M2 | 1196 | 30.690 | 36.705.240 | M2 | 1196 | 30.690 | |
| 4.18 | Rampa de Hº Aº para acceso de discapacitados, incluye nivelación contrapiso | Un | 1 | 2.970.000 | 2.970.000 | Un | | 2.970.000 | | Un | 1 | 2.970.000 | 2.970.000 |
| 4.19 | Limpieza final | Un | 1 | 2.130.876 | 2.130.876 | Un | | 2.130.876 | | Un | 1 | 2.130.876 | 2.130.876 |
| 4.20 | Cartel de obra | Un | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | Un | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | Un | 1 | 1.980.000 | |
| | | | | Total Adjudicado Gs. | 123.750.000 | | | Certificado Nº 1 | 61.291.890 | | | Certificado Nº 2 | 62.458.110 |

| | |
|---|---|
| Total certificación: | 62.458.110 |
| | |
| Retención caucional 5% (Fondo de Reparo) | 3.122.906 |
| | |
| Total a pagar: | 59.335.204 |

Son Guaraníes: cincuenta y nueve millones trescientos treinta y cinco mil doscientos cuatro.-

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

# Dictamen Nro.81/2020

Mbaracayú, 01 de octubre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
**P R E S E N T E:**

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "FANN S.A.", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 02 de la obra consistente en "Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 01/2020, Lote Nº: 4,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 02, y el dictamen de fecha 25 de septiembre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 30 de julio de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "FANN S.A." la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 2. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano
Abogado
Mat. 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 01 - 10 - 2020
Hora: 12:00
F

# Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 25 de Setiembre de 2.020.-

**ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 2-LOTE Nº 04**

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes de Setiembre del año dos mil veinte, siendo las 10:30 hs. se reúnen, en representación de la Empresa **FANN S.A.,** representada por el Sr. Alberto Torales, y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 2 de los trabajos de **"Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio - Lote 04.**
Siendo ejecutado en Fracción 4, del Distrito de Mbaracayú.

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

**Sr. Alberto Silva Torales**
Representante de La Empresa
FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

**Arq. Ana Nidia Ortiz**
Fiscal de Obras
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

# Municipalidad de Mbaracayú

| | | |
|---|---|---|
| **EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.** | | **5,00** |
| **DIRECCION:** | CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY | |
| **OBRA:** | **"Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio - Lote 04.** | |
| **LICITACION Nº** | 01/2020 | CONCURSO DE OFERTAS |

## LIBRO DE OBRAS

Visita a obra. 03/09/2020

Se reunen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como profesional residente de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez como la fiscal de obra de la Municipalidad de Mbaracayú para la verificación del avance la obra, con la instalación eléctrica en forma completa, con la visita se toman muestras fotográficas para los respectivos archivos.

Sin otro punto a tratar se da por terminada la reunión.

| CONTRATISTA | PROFESIONAL RESIDENTE | FISCALIZACION |
|---|---|---|
| FANN S.A. Ruc: 80050215-9 | Ing. Silvestre A. Silva I. Reg. MOPC Nº 1.473 | Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834 |

# Municipalidad de Mbaracayú

| | | |
|---|---|---|
| **EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.** | | **6,00** |
| **DIRECCION:** | CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY | |
| **OBRA:** | **"Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio - Lote 04.** | |
| **LICITACION Nº** | 01/2020 | CONCURSO DE OFERTAS |

## LIBRO DE OBRAS

Visita a obra: 11/09/2020

Se reunen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como profesional residente de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz Dominguez como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para la inspección del avance de la obra, con la instalación de artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias.

Sin otro punto a tratar, se da por terminado la reunión

| CONTRATISTA | PROFESIONAL RESIDENTE | FISCALIZACION |
|---|---|---|
| FANN S.A. Ruc: 80050215-9 | Ing. Silvestre A. Silva I. Reg. MOPC Nº 1.473 | Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834 |

**Municipalidad de Mbaracayú**

| EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A. | | 7,00 |
|---|---|---|
| DIRECCION: | CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY | |
| OBRA: | "Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio - Lote 04. | |
| LICITACION Nº | 01/2020 | CONCURSO DE OFERTAS |

**LIBRO DE OBRAS**

Visita a obra: 18/09/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como profesional residente y la Arq Ana Nidia Ortiz Dominguez como la fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para la verificación del avance de la obra, con la colocación de puertas tipo metálico, con cada visita se toman fotografías para los archivos correspondientes.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

| CONTRATISTA | PROFESIONAL RESIDENTE | FISCALIZACION |
|---|---|---|
| FANN S.A. Ruc: 80050215-9 | Ing. Silvestre A. Silva I. Reg. MOPC Nº 1.473 | Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834 |

# Municipalidad de Mbaracayú

| | | |
|---|---|---|
| **EMPRESA CONTRATISTA: FANN S.A.** | | **8,00** |
| **DIRECCION:** | CIUDAD DEL ESTE -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY | |
| **OBRA:** | **"Refacción del Tinglado Colegio Nuevo Panambi de Colonia Puerto Indio - Lote 04.** | |
| **LICITACION Nº** | 01/2020 | CONCURSO DE OFERTAS |

**LIBRO DE OBRAS**

Visita de obra 25/09/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como el profesional residente y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez como fiscal de obras de la Municipalidad de allí para la inspección de la obra, con la pintura de paredes interior y de las aberturas en esta visita el profesional residente, solicita la Certificación

Sin otro punto a tratar se da por terminada la reunión

| CONTRATISTA | PROFESIONAL RESIDENTE | FISCALIZACION |
|---|---|---|

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC N° 1.473

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC N° 1834