Ayolas misiones, 13 de noviembre de 2025

MESA DE ENTRADA
MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Exp. N°: 2491
Fecha: 13/11/25 Hora: 08:27
Recibido por: Irene Espinola

Señor.
ABG. CARLOS ALBERTO DUARTE GUTIÉRREZ
INTENDENTE MUNICIPAL
PRESENTE.

REF: "Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita"- Adjudicación de la Licitación 453834

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de presentar el **Certificado de Obras N° 03** del Contrato N° 05/2025 - ""Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita" de la Compañía de Coratei - Adjudicación de la Licitación 453834, correspondiente al mes de agosto del corriente año.

Para el efecto adjunto a la presente nota todos los documentos con las mediciones y resúmenes correspondientes.

El monto neto del presente certificado es de guaraníes, **167.265.400 GS**. (Ciento sesenta y siete millones doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos).

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

.....
FAMILIAR S.R.L.
CONTRATISTA

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO N° 03

CONTRATO N° 05/2025

REFERENCIA: "Refacción, Reparación y Adecuación de Aulas para Comedor en la Escuela Básica N°1915 Agustín Pío Barrios, de la Ciudad de Ayolas"- Convocatoria de la Licitación 456469

CONTRATISTA: FAMILIAR S.R.L. – CONTRATISTA

En la Ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones, República del Paraguay, a los **trece días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco,** se reúnen el Ingeniero civil Carlos Ayala Lujan, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obra en representación de la Municipalidad de Ayolas, y el señor Jorge Olmedo representante legal de empresa FAMILIAR S.R.L. se reúne para la verificación y medición de la obra; "Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita"- Adjudicación de la Licitación 453834.

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de noviembre del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

.....
FAMILIAR S.R.L.
CONTRATISTA

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5129
.....
Fiscal de Obra
Municipalidad de Ayolas

CERTIFICADO BASICO DE OBRA Nº 3

RESUMEN DE PAGO DE CERTIFICADO

OBRA: "Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita"- Adjudicación de la Licitación 453834

UBICACIÓN: Compañía Coratei

CONTRATISTA: FAMILIAR S.R.L

CONTRATO Nº: 05/2025

PLAZO CONTACTUAL: 120 dias

FECHA: 13 de noviembre de 2025

ITEM.	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	MONTO DE CONTRATO
1	"Construcción de bloque de aula y pista de formación en el Colegio Padre Luis Leita"- Adjudicación de la Licitación 453834	1	GL	1.180.928.440

RESUMEN DE PAGO

MONTO DE CERTIFICADO Nro 1 - 18 de agosto de 2025	571.207.200
MONTO DE CERTIFICADO Nro 2 - 15 de octubre de 2026	338.119.200
MONTO DE CERTIFICADO Nro 3 - 12 de noviembre de 2025	167.265.400
MONTO TOTAL CERTIFICADO HASTA LA FECHA	**1.076.591.800**

MONTO DEL IVA 10%	15.205.945	**MONTO IMPONIBLE**	152.059.455

DESCRIPCION	TOTAL
MONTO DE CERTIFICADO	167.265.400
FONDO DE REPARO 5%	8.363.270
IVA 30%	4.561.784
DNCP 0,4%	608.238
RENTA 4%	6.082.378
MULTAS Y DEDUCION	0
MONTO DE CHEQUE	**147.649.730**

Son en guaranies: Ciento cuarenta y siete millones seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos treinta

FAMILIAR S.R.L.
Contratista

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 5129
FISCAL DE OBRA
Municipalidad de Ayolas

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 03

CRONOGARAMA DE AVANCE DE OBRA - FISICO FINANCIERO

OBRA: "Refacción, Reparación y Adecuación de Aulas para Comedor en la Escuela Básica N°1915 Agustín Pío Barrios, de la Ciudad de Ayolas"- Convocatoria de la Licitación 456469

UBICACIÓN: Compañía Coratei
Contratista: FAMILIAR S.R.L.
Contrato N°: 05/2.025
Monto del Contrato: 1.180.928.440
Plazo Contractual: 120 dias
Fecha de certificacion: 13 de noviembre de 2025

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
JULIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AGOSTO	295.232.110	295.232.110	571.207.200	571.207.200	25,00%	25,00%	48,37%	48,37%
OCTUBRE	295.232.110	590.464.220	338.119.200	909.326.400	25,00%	50,00%	28,63%	77,00%
NOVIEMBRE	295.232.110	885.696.330	167.265.400	1.076.591.800	25,00%	75,00%	14,16%	91,16%
DICIEMBRE	295.232.110	1.180.928.440			25,00%	100,00%		

CURVA DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO



FAMILIAR S.R.L.
Contratista
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

Carlos Ayala Lujan
Ingeniero Civil
Reg. IOPC N° 5129
Fiscalizador Obras
MUNICIPALIDAD DE AYOLAS