Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. Nº 310/2021

A: **Lic. Santiago López Ibáñez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas - UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: **Respuesta a la Nota UNCA/MEC N° 552 – Exp UEPP N° 11.475**
Solicitud de Pago - Certificado N° 04, O. S. N° 02, Lote N° 8 – Paraguarí.
Contrato N° 33/2020, ID N° 360.254.
Empresa Constructora *Tecnología del Sur S.A.E.*

Fecha: 28/12/2021

La Coordinación de Proyectos de Infraestructura (CPI) de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), envía el presente memorándum a la Coordinación de Administración y Finanzas (CAF) de la UEPP/MEC, a fin de remitir la documentación relacionada al Expediente **UEPP N° 11.475/2021**.

El Expediente en cuestión, se refiere a la solicitud de pago presentada por la empresa **TECNOLOGÍA DEL SUR S. A. E.**, correspondiente al Certificado de Obras **N° 4**, de la Orden de Servicio **N° 2**, en el marco de la Licitación Pública Nacional **LPN/SBE N° 02/2020** "Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI" – **ID N° 360.254** – Contrato **N° 33/2020**.

Los documentos integrantes en el Expediente mencionado, fueron analizados por la Supervisora de Obras del Contrato – *Arq. Graciela Acosta*, y por el Jefe de Supervisión y Certificación de la CPI/UEPP – *Arq. Guillermo Godoy*.

Los resultados del análisis indicado en el anterior párrafo, se exponen en el Memo Interno **N° 204/2021**, que se adjunta, en el cual se establece dar por aprobado el Certificado de Obras, y que corresponde el pago solicitado por la empresa **TECNOLOGÍA DEL SUR S. A. E.**, pues se ha dado cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), el Contrato, y, los documentos y procedimientos inherentes a los mismos.

Por consiguiente, por todo cuanto se expresó precedentemente, la CPI/UEPP solicita a la CAF/UEPP, dar continuidad al proceso de pago solicitado por la empresa **TECNOLOGÍA DEL SUR S. A. E.** a través del Exp. **UEPP N° 11.475.**

Sin otro particular, me despido atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 11983
Recibido por: Victor
DIA | MES | AÑO | HORA
28 DIC 2021 | 10:31

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura – 3er. Piso)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 04 JULIO DE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TECSUL S.A.E. LOTE 08- CONTRATO N° 33/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	n	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100,00%	5.046.559.763	381.105.883	2.759.941.057	3.121.046.940	23,35%	728.618.937	29,68%	926.125.073	53,03%	1.654.744.010
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**5.046.559.763**	**381.105.883**	**2.759.941.057**	**3.121.046.940**	**23,35%**	**728.618.937**	**29,68%**	**926.125.073**	**53,03%**	**1.654.744.010**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.009.311.951				14,44%	145.723.787	18,36%	185.225.015	32,79%	330.948.802
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	156.052.347				23,36%	36.430.947	29,68%	46.306.254	53,02%	82.737.201
B.3	Otras deducciones		-					-	0,00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		**1.165.364.298**					**182.154.734**		**231.531.269**		**413.686.003**
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								**Gs.**	**694.593.804**		
C.2	MULTAS								**Gs.**	**-**		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								**Gs.**	**694.593.804**		

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

Arq. Patricia M. Acevat
Reg. M.O.P.C. Nº 1.859

Ing. Diego Centurión
TECSUL S.A.E.

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 04 JULIO DE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	EMPRESA CONTRATISTA: TECSUL S.A.E. LOTE 08 - CONTRATO N° 33/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCION

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	Esc. Bas. N°126 Republica de Guatemala - Distrito de Yaguaron	100%	680.531.919	68.601.415	611.930.503	680.531.919	18,73%	127.269.854	35,48%	241.426.730	54,21%	368.696.584
2	Esc. Bas. N°60 Gral Jose E Diaz - Distrito de Pirayu	100%	308.234.903	33.088.347	275.166.556	308.234.903	22,40%	69.003.854	32,04%	98.742.592	54,44%	167.746.446
3	Esc. Bas. N°280 Cristobal Perez - Distrito de Quindy	100%	311.734.666	34.285.563	277.449.103	311.734.666	23,92%	74.504.401	30,24%	94.264.147	54,16%	168.768.548
4	Col Nac Agustina Miranda Gonzalez - Distrito La Colmena	100%	237.678.319	33.477.083	204.201.236	237.678.319	24,97%	59.325.450	29,91%	71.072.694	54,88%	130.398.144
5	Esc. Bas. N°Prof Ramon Bogarin - Distrito de Yaguaron	100%	307.841.546	33.281.147	274.560.399	307.841.546	17,03%	52.346.098	37,10%	114.192.643	54,13%	166.537.741
6	Esc. Bas. N°637 Prof Pura E Velazquez - Distrito de Carapegua	100%	312.146.826	33.672.699	278.474.127	312.146.826	20,05%	52.534.761	34,30%	107.083.629	54,35%	169.598.390
7	Col Nac Don Florencio Zarate - Distrito Sapucai	100%	233.181.607	31.417.179	201.764.628	233.181.607	27,70%	64.532.180	9,69%	22.594.605	37,39%	87.126.985
8	Col Nac San Agustin - Distrito Paraguari	100%	232.141.327	30.842.619	201.298.708	232.141.327	28,77%	66.763.847	25,43%	59.018.565	54,20%	125.782.412
9	Esc. Bas. N° 1675 Don Juan Bautista Rejis - Distrito Yaguaron	100%	235.850.703	30.757.499	205.093.204	235.850.703	26,42%	62.254.190	28,12%	66.314.493	54,54%	128.568.683
10	Esc. Bas. N° 616 Santo Domingo Savio - Distrito Pirayu	100%	261.704.924	31.702.331	230.002.593	261.704.924	34,44%	90.085.302	19,66%	51.444.775	54,10%	141.530.077
	Total por Obra - (A)	100%	3.121.046.940	361.105.883	2.759.941.057	3.121.046.940	23,35%	728.616.937	29,88%	928.125.073	53,03%	1.664.744.010

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

Arq. Patricia M. Aceval
Reg M.O.P.C. N° 1 859

Ing. Diego Centurión
TECSUL S.A.E.