CERTIFICADO Nº 3

LPN Nº 13/22 – CONTRATO Nº 73/2022 "CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y EMPEDRADOS – PLURIANUAL EJERCICIOS 2022/2023 – ID Nº 419066

OBRA LOTE 24: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO.-
UBICACIÓN: KM 9 ACARAY FRACCION NANCY CECILIA.-

FECHA: 18/05/ 2023

			ADJUDICACIÓN			CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO N° 3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	2.425,500	3.600	8.731.800	2141,500	234,400	49,60	178.560	0,00	0	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	2.425,500	7.200	17.463.600	2141,500	234,400	49,60	357.120	0,00	0	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,000	1.800.000	1.800.000	1,000	0,000	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	2.156,000	54.000	116.424.000	1237,000	814,400	104,60	5.648.400	0,00	0	0,00
5	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	539,000	31.500	16.978.500	370,650	168,350	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	21,560	112.500	2.425.500	0,000	21,560	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Cuneta tipo cordon de H°. (Según EE.TT.)	m3	26,950	1.350.000	36.382.500	16,350	10,600	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Construccion de baden de Hº A° e: 0,12m - ancho de 2.00m. (Según EE.TT.)	m2	128,000	225.000	28.800.000	117,760	10,240	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,000	1.800.000	1.800.000	0,000	1,000	0,00	0	0,00	0	0,00
	MONTO TOTAL				**230.805.900**				**6.184.080**		**0**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN S/ ACTA DE ACUERDO

			SEGÚN ACTA DE ACUERDO			RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION		RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION - C-3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
5	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	74,65	31.500	2.351.475	0,18714	5.895	74,46286	2.345.580	0,00
7	Cuneta tipo cordón de H°. (Según EE.TT.)	m3	1,05	1.350.000	1.417.500	0,00	0	1,05	1.417.500	0,00
8	Construcción de badén de Hº A° e: 0,12m - ancho de 2.00m. (Según EE.TT.)	m2	10,76	225.000	2.421.000	0,00	0	10,76	2.421.000	0,00
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION				**6.189.975**		**5.895**		**6.184.080**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3	6.184.080	3%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-1.236.816	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-309.204	
MONTO NETO A PERCIBIR	**4.638.060**	

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA.----------

Ciudad del Este Municipalidad – Div. Obras Municipales

FISCAL DE OBRAS
Sofía Molinas
FISCAL DE OBRAS

POR LA CONTRATISTA
MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ciudad del Este – Tesorería Municipal – PAGADO – 23 JUN 2023

Ciudad del Este Municipalidad – Dirección de Obras Urbanas

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA