MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

fecha: 31-03-25

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 04 - ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024 - RESUMEN GENERAL

EMPRESA CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

LOTE 3 - CONTRATO Nº 2/2024

IMPORTE CERTIFICADO

					ORDEN DE SERVICIO N° 1					
ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN DE SERVICIO N:01	ANTERIOR CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)		%	(1)	%	(2)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**									
A.1	CONTRATO N° 2/2024 LPN N° 01/2024	100,00%	3.163.962.896	3.145.662.286	51,30%	1.613.623.131	25,13%	790.386.704	76,42%	2.404.009.835
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**3.163.962.896**	**3.145.662.286**	**51,30%**	**1.613.623.131**	**25,13%**	**790.386.704**	**76,42%**	**2.404.009.835**

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			ANTERIOR CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)		%	(3)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	632.792.579		51,00%	322.724.627	24,98%	158.077.341	75,98%	480.801.968
B.2	Para fondo de reparo (5%)		0		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
B.3	Penalizaciones	100,00%	1.898.378		100,00%	1.898.378	0,00%		100,00%	1.898.378
B.4	Multas		0		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)		**634.690.957**		**51,15%**	**324.623.005**	**24,91%**	**158.077.341**	**76,05%**	**482.700.346**

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	Gs.	632.309.363
C.2	MULTAS	Gs.	0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	Gs.	632.309.363

SON GUARANIES : Seiscientos treinta y dos millones, trescientos nueve mil trescientos sesenta y tres

REPRESENTANTE LEGAL
Ing.Carlos Alberto Perales Ortellado

DIRECTOR DE OBRAS
Arq. Jorge Gonzalez.

Arq. Gladys Bonzi V.
Reg. MOPC 3301
RESIDENTE DE OBRAS
Arq. Gladys Bonzi

FISCAL DE OBRAS
CPI-UEPP-MEC

Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado
RUC: 2.347.092-5

Arq. Jorge González
Dpto. de Obras

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 04

MARZO 2025

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2024

CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO

DIRECCIÓN:Paraguarí N° 9.658 - Villa Elisa

RUC N° 2.347.092-5

TELEFONO: (021 942232) (0981 603016)

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

Monto Total: **3.145.662.286**

ITEM	CONCEPTO	MONTO DEL CONTRATO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN DE SERVICIO N° 1 - 2024					
					ANTERIOR CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO CERTIFICADO	
		% POR INSTIT.	TOTAL POR INSTITUCIÓN		%	MONTO	%	MONTO	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**									
1	**Escuela Básica N° 961 Cnel. José María Argaña** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	9,04%	284.509.147	284.509.147	51,77%	147.300.308	36,21%	103.016.759	**87,98%**	250.317.067,0
2	**Escuela Básica N° 271 Don Carlos Antonio López** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	8,29%	260.629.089	260.629.089	51,11%	133.196.467	34,52%	89.960.709	**85,62%**	223.157.176,0
3	**Escuela Básica N° 640 San Isidro** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 2	7,29%	229.302.025	229.302.025	50,41%	115.581.670	7,20%	16.503.280	**57,60%**	132.084.950,0
4	**Escuela Básica N° 209 Vice Pte Sánchez** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	10,57%	332.628.989	332.628.989	52,25%	173.807.418	38,10%	126.715.930	**90,35%**	300.523.348,0
5	**Escuela Básica N° 7.309 Jesús Misericordioso** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 2	7,00%	220.082.525	220.082.525	51,84%	114.088.610	7,25%	15.963.960	**59,09%**	130.052.570,0
6	**Escuela Básica N° 4.444 Virgen de Caacupé** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	5,64%	177.560.389	177.560.389	50,51%	89.679.497	8,61%	15.283.213	**59,11%**	104.962.710,0
7	**Escuela Básica N° 69 Alicia Gutiérrez de Mora** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	5,88%	184.907.889	184.907.889	51,83%	95.831.431	8,25%	15.260.543	**60,08%**	111.091.974,0
8	**Escuela Básica N° 132 Miguel Arcángel** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	9,35%	294.145.739	294.145.739	50,88%	149.656.858	37,85%	111.324.560	**88,73%**	260.981.418,0
9	**Escuela Básica N° 70 Luciano Bordón** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	10,49%	330.019.239	330.019.239	51,27%	169.202.118	40,79%	134.608.980	**92,06%**	303.811.098,0
10	**Escuela Básica N° 1.912 Isaac Ortíz** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	10,92%	343.604.739	343.604.739	51,34%	176.421.958	35,75%	122.850.240	**87,10%**	299.272.198,0
11	**Escuela Básica N° 301 Mcal. Francisco Solano López** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 1	5,79%	182.055.121	182.055.121	51,83%	94.361.144	8,084%	14.717.600	**59,92%**	109.078.744,0
12	**Escuela Básica N° 93 Eloy Fariña** - AULA 1RA INFANCIA - PROTOTIPO 2	9,73%	306.217.395	306.217.395	50,45%	154.495.652	7,90%	24.180.930	**58,35%**	178.676.582,0
	Total por Obra - (A)	**100,00%**	**3.145.662.286**	**3.145.662.286**	**51,30%**	**1.613.623.131**	**25,13%**	**790.386.704**	**76,42%**	**2.404.009.835**

REPRESENTANTE LEGAL
Ing.Carlos Alberto Perales Ortellado
Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado
RUC: 2.347.092-5

DIRECTOR DE OBRAS
Arq. Jorge González.
CONAN
Arq. Jorge González
Dpto. de Obras

Arq. Gladys Bonzi V.
Reg. MOPC 3301
RESIDENTE DE OBRAS
Arq. Gladys Bonzi

FISCAL DE OBRAS
CPI-UEPP-MEC