CERTIFICADO DE OBRA Nº 15

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR – SEGUNDA ETAPA" - Id. 393.942

Contratista: BGF S.A.

Monto del Contrato (en Gs e IVA Incluido): 18.599.831.750

Monto de Trabajos Ejecutados del Presente Certificado: 500.000.000

Monto de Trabajos Acumulados hasta el Presente Certificado: 15.008.157.807

Certificado Nº: 15

Periodo: MES DE MAYO

Año: 2.024

AVANCE DE OBRA

Ejecutado Presente Certif:	2,69%
Ejecutado acumulado:	83,38%

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
1	72121403-001	Preparación de Obra	Unidad Medida Global	1	₲ 23.861.200	23.861.200		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	23.861.200	23.861.200
2	72121403-001	Servicio de construcción de hospitales	Unidad Medida Global	1										
2.1		Porcelanato 60 x 60 (carpeta incluida)	Metros cuadrados	4.920	₲ 275.320	1.354.574.400		4.905,00	4.905,00	99,70%	15,00	0	1.350.444.600	1.350.444.600
2.2		Guarda obra	Metros cuadrados	178	₲ 96.750	17.221.500		178,00	178,00	100,00%	0,00	0	17.221.500	17.221.500
2.3		Mosaico granitico ranurado base gris 30x30 para rampa.	Metros cuadrados	106	₲ 157.100	16.652.600		106,00	106,00	100,00%	0,00	0	16.652.600	16.652.600
3	72121403-001	Zócalo	Unidad Medida Global	1										
3.1		Porcelanato idem al piso	Metros	1.289	₲ 43.960	56.664.440		1.230,00	1.230,00	95,42%	59,00	0	54.070.800	54.070.800
3.2		Mosaico granitico base gris 10x30 para rampa.	Metro lineal	336	₲ 62.810	21.104.160		336,00	336,00	100,00%	0,00	0	21.104.160	21.104.160
3.3		Zocalo sanitario	Metro lineal	3.552	₲ 158.600	563.347.200		3.552,00	3.552,00	100,00%	0,00	0	563.347.200	563.347.200
4	72121403-001	Revestimiento	Unidad Medida Global	1										
4.1		Azulejos h= 2,40	Metros cuadrados	2.471	₲ 124.480	307.590.080		2.450,00	2.450,00	99,15%	21,00	0	304.976.000	304.976.000
4.2		Azulejos h= 1,20 sobre mesadas	Metros cuadrados	582	₲ 124.480	72.447.360		580,00	580,00	99,66%	2,00	0	72.198.400	72.198.400
4.3		Guarda decorativa de azulejos	Metro lineal	1.320	₲ 66.890	88.294.800		1.320,00	1.320,00	100,00%	0,00	0	88.294.800	88.294.800
4.4		Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias-en cuarto septico	Metros cuadrados	12	₲ 2.245.760	26.949.120		12,00	12,00	100,00%	0,00	0	26.949.120	26.949.120
4.5		Guarda camilla en pasillo	Metro lineal	336	₲ 252.650	84.890.400		336,00	336,00	100,00%	0,00	0	84.890.400	84.890.400
4.6		Borde con ranura de granito natural para escalera	Metro lineal	72	₲ 252.650	18.190.800		72,00	72,00	100,00%	0,00	0	18.190.800	18.190.800
5	72121403-001	Provisión y colocación de puerta Placa (incluye provisión y colocación de Marcos y Contramarcos)	Unidad Medida Global	1										
5.1		Puerta tipo P1 (0,70x2,10)	Unidad	44	₲ 1.667.480	73.369.120		44,00	44,00	100,00%	0,00	0	73.369.120	73.369.120
5.2		Puerta tipo P2 (0,80x2,10)	Unidad	21	₲ 1.768.540	37.139.340		21,00	21,00	100,00%	0,00	0	37.139.340	37.139.340
5.3		Puerta tipo P2.1 (0,80x2,10 con visor detalle según EETT)	Unidad	21	₲ 1.845.730	38.760.330		21,00	21,00	100,00%	0,00	0	38.760.330	38.760.330

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY
Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
5.4		Puerta tipo P3 (0,90x2,10 detalle según EETT)	Unidad	39	₲ 1.785.380	69.629.820		39,00	39,00	100,00%	0,00	0	69.629.820	69.629.820
5.5		Puerta tipo P4 (hojas de 0,60+0,60x2,10 vaiven con visor)	Unidad	23	₲ 3.604.440	82.902.120		23,00	23,00	100,00%	0,00	0	82.902.120	82.902.120
5.6		Puerta tipo P4.1 (hojas de 0,60+0,60x2,10 vaiven con visor, con barra antipanico y freno hidraulico,detalle según plano - Bloque 1 pasillo)	Unidad	3	₲ 7.910.690	23.732.070		3,00	3,00	100,00%	0,00	0	23.732.070	23.732.070
5.7		Puerta tipo P5 (hojas de 0,30+0,90x2,10 detalle según EETT)	Unidad	40	₲ 3.618.480	144.739.200		40,00	40,00	100,00%	0,00	0	144.739.200	144.739.200
5.8		Puerta tipo P6 (1,00x2,10 vaiven)	Unidad	12	₲ 2.132.070	25.584.840		12,00	12,00	100,00%	0,00	0	25.584.840	25.584.840
6	72121403-001	Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural,vidrio templado de 6mm (Incluye herrajes, cerraduras)	Unidad Medida Global	1										
6.1		Ventana tipo V1 dos hojas corredizas (1,80x1,50 s/EETT)	Unidad	24	₲ 2.947.560	70.741.440		24,00	24,00	100,00%	0,00	0	70.741.440	70.741.440
6.2		Ventana tipo V2 dos hojas corredizas (1,10x0,60 s/EETT)	Unidad	4	₲ 912.340	3.649.360		4,00	4,00	100,00%	0,00	0	3.649.360	3.649.360
6.3		Ventana tipo V3 dos hojas corredizas (0,60x0,60 s/EETT)	Unidad	8	₲ 771.980	6.175.840		8,00	8,00	100,00%	0,00	0	6.175.840	6.175.840
6.4		Ventana tipo V4 dos hojas corredizas (1,50x1,10 s/EETT)	Unidad	18	₲ 2.315.940	41.686.920		18,00	18,00	100,00%	0,00	0	41.686.920	41.686.920
6.5		Ventana tipo V5 dos hojas corredizas (1,20x0,60 s/EETT)	Unidad	4	₲ 1.052.700	4.210.800		4,00	4,00	100,00%	0,00	0	4.210.800	4.210.800
7	72121403-001	Provisión y colocación de puertas de cristal templado de 10mm rebatibles con herrajes, cerraduras, cierre con freno hidraúlico, contramarcos y vidrio fijo	Unidad Medida Global	1										
7.1		Puerta Doble de vidrio templado de 10mmde (2 hojas de 1,00x2,10m vidrio fijo Bloque 1 PB Acceso s/EETT)	Unidad	1	₲ 25.966.600	25.966.600		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	25.966.600	25.966.600
7.2		Puertas Doble de vidrio templado de 10mmde (2 hojas de 1,00x2,10m Bloque 1 PA Acceso s/EETT)	Unidad	1	₲ 25.966.600	25.966.600		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	25.966.600	25.966.600
7.3		Puerta Doble de vidrio tipo PV (con mueble de recpción Bloque 1 PB y PA s/EETT)	Unidad	2	₲ 20.773.280	41.546.560		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	41.546.560	41.546.560
7.4		Puerta de vidrio templado de 10mm (2 hojas de 1,00x2,10m vidrio fijo Bloque 1 - PA, PB y pasillo enfermeria)	Unidad	2	₲ 20.352.200	40.704.400		1,00	1,00	50,00%	1,00	0	20.352.200	20.352.200
7.5		Puerta doble de vidrio (2,00x2,10m Bloque 2 - PA y PB)	Unidad	6	₲ 4.238.870	25.433.220		3,00	3,00	50,00%	3,00	0	12.716.610	12.716.610
7.6		Puerta de vidrio (1,00x2,10m vidrio fijo - Acceso a urgencia s/EETT)	Unidad	1	₲ 19.229.320	19.229.320		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	19.229.320	19.229.320
7.7		Puerta de vidrio (1,00x2,10m Urgencia)	Unidad	1	₲ 4.238.870	4.238.870		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	4.238.870	4.238.870
7.8		Espejos float de 4mm	Metros cuadrados	44	₲ 428.100	18.836.400		30,00	30,00	68,18%	14,00	0	12.843.000	12.843.000
7.9		Vidrio fijo (en pasillo PA)	Metros cuadrados	7	₲ 1.263.240	8.842.680		7,00	7,00	100,00%	0,00	0	8.842.680	8.842.680
7.10		Vidrio fijo (1,50x1,50m)	Metros cuadrados	27	₲ 1.263.240	34.107.480		25,00	25,00	92,59%	2,00	0	31.581.000	31.581.000
7.11		Vidrio fijo templado de 8mm (0,60x 7,00m Escalera y Rampa s/EETT)	Metros cuadrados	76	₲ 1.263.240	96.006.240		66,00	66,00	86,84%	10,00	0	83.373.840	83.373.840
8	72121403-001	Provisión y colocación de Carpinteria Metálica	Unidad Medida Global	1										
8.1		Escalera metalica para alberge	Unidad	1	₲ 21.054.000	21.054.000		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	21.054.000	21.054.000
8.2		Escalera metalica de servicio	Unidad	1	₲ 11.930.600	11.930.600		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	11.930.600	11.930.600
8.3		Baranda con pasamano en escalera y rampa	Metro lineal	176	₲ 673.730	118.576.480		176,00	176,00	100,00%	0,00	0	118.576.480	118.576.480
8.4		Pasamano por pared de escalera	Metro lineal	24	₲ 393.010	9.432.240		24,00	24,00	100,00%	0,00	0	9.432.240	9.432.240

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Samudio
Director
Planificación y Fiscalización

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
8.5		Reja metalica	Metros cuadrados	648	₲ 701.800	454.766.400		648,00	648,00	100,00%	0,00	0	454.766.400	454.766.400
9	72121403-001	Provisión y colocación de cielorraso	Unidad Medida Global	1										
9.1		Cielorraso de durlok, placas de 60x60cm, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estructura de soporte	Metros cuadrados	2.160	₲ 343.880	742.780.800		2.090,00	2.090,00	96,76%	70,00	0	718.709.200	718.709.200
9.2		Cielorraso de durlok (placas junta tomada y estructura de soporte)	Metros cuadrados	1.200	₲ 327.040	392.448.000		1.200,00	1.200,00	100,00%	0,00	0	392.448.000	392.448.000
9.3		Buña	Metro lineal	2.400	₲ 112.290	269.496.000		2.400,00	2.400,00	100,00%	0,00	0	269.496.000	269.496.000
10	72121403-001	Tabiques	Unidad Medida Global	1										
10.1		Mamparas divisorias en box de baños y vestuarios Bloque 2 (PA, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios. Ver detalles EETT)	Metros cuadrados	28	₲ 393.010	11.004.280		0,00	0,00	0,00%	28,00	0	0	0
10.2		Separadores en internados para generar exclusa (Carpintería de chapa galvanizada con cerramiento de chapas de yeso acartonado, Urgencias)	Metros cuadrados	31	₲ 393.010	12.183.310		31,00	31,00	100,00%	0,00	0	12.183.310	12.183.310
11	72121403-001	Instalación Agua Corriente	Unidad Medida Global	1										
11.1		COLUMNAS DE AGUA EN LAS MONTANTES (Tuberías de PVC, válvulas y accesorios)	Unidad Medida Global	1	₲ 7.719.800	7.719.800		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	7.719.800	7.719.800
11.2		BOMBA DE IMPULSIÓN eléctrica trifásica (2 HP; accesorios s/EETT)	Unidad	2	₲ 21.054.000	42.108.000		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	42.108.000	42.108.000
11.3		Provisión e instalación de tubería de PVC (PB-PA, DN 100mm- PN 10 kg/cm2)	Metro lineal	24	₲ 120.930	2.902.320		24,00	24,00	100,00%	0,00	0	2.902.320	2.902.320
11.4		Provisión e instalación de tubería de PVC (PBPA, DN 50mm- PN 10 kg/cm2)	Metro lineal	49	₲ 84.220	4.126.780		49,00	49,00	100,00%	0,00	0	4.126.780	4.126.780
11.5		Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 100mm	Unidad	1	₲ 912.340	912.340		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	912.340	912.340
11.6		Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 50mm	Unidad	1	₲ 673.730	673.730		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	673.730	673.730
11.7		Instalación de cañerías de agua fría y caliente en Baño T1 s/EETT (baño c/1 inodoros con cisterna baja, 1 bacha y 1 duchas con canilla lava pie, c/llave de paso de 1/2)	Unidad	48	₲ 1.654.840	79.432.320		48,00	48,00	100,00%	0,00	0	79.432.320	79.432.320
11.8		Instalación de cañerías de agua fría en Baño Vestuarios s/EETT (baño c/1 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, 1 duchas con canilla lava pie, c/llave de paso de 1/2)	Unidad	2	₲ 1.740.460	3.480.920		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	3.480.920	3.480.920
11.9		Instalación de cañerías de agua fría en Baño T2 s/EETT (baño c/1 inodoros con cisterna baja y 1 bacha, c/llave de paso de 1/2)	Unidad	13	₲ 589.510	7.663.630		13,00	13,00	100,00%	0,00	0	7.663.630	7.663.630
11.10		Instalación de agua fria en inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	Unidad	10	₲ 393.010	3.930.100		10,00	10,00	100,00%	0,00	0	3.930.100	3.930.100

BGE S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PLANIFICACION

Lic. Mariano Samudio
Director
Planificación y Fiscalización

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
11.11		Instalación agua fria en pileta cocina, c/llave de paso de 1/2"	Unidad	3	₲ 393.010	1.179.030		3,00	3,00	100,00%	0,00	0	1.179.030	1.179.030
11.12		Instalación agua fria y caliente en ducha con asiento c/llave de paso de 1/2"	Unidad	1	₲ 673.730	673.730		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	673.730	673.730
11.13		Instalación agua fria y caliente en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	Unidad	20	₲ 673.730	13.474.600		20,00	20,00	100,00%	0,00	0	13.474.600	13.474.600
11.14		Instalación agua fria en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	Unidad	38	₲ 393.010	14.934.380		38,00	38,00	100,00%	0,00	0	14.934.380	14.934.380
11.15		Instalación agua fría de lavatorio en Internado	Unidad	36	₲ 393.010	14.148.360		36,00	36,00	100,00%	0,00	0	14.148.360	14.148.360
11.16		Instalación agua fria canilla de patio c/llave de paso de 1/2"	Unidad	4	₲ 561.440	2.245.760		4,00	4,00	100,00%	0,00	0	2.245.760	2.245.760
11.17		Instalación de caño de PVC roscable de 3/4" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	Metro lineal	660	₲ 35.090	23.159.400		660,00	660,00	100,00%	0,00	0	23.159.400	23.159.400
11.18		Instalación de caño de PVC roscable de 1" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	Metro lineal	144	₲ 49.130	7.074.720		144,00	144,00	100,00%	0,00	0	7.074.720	7.074.720
12	72121403-001	Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1										
12.1		Provisión e instalación de tubería de PVC 150mm	Metro lineal	520	₲ 112.290	58.390.800		520,00	520,00	100,00%	0,00	0	58.390.800	58.390.800
12.2		Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	Metro lineal	310	₲ 63.160	19.579.600		310,00	310,00	100,00%	0,00	0	19.579.600	19.579.600
12.3		Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	Metro lineal	190	₲ 70.180	13.334.200		190,00	190,00	100,00%	0,00	0	13.334.200	13.334.200
12.4		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoros con cisterna baja, 1 bachas y 1 duchas. Baño T1	Unidad	48	₲ 898.300	43.118.400		48,00	48,00	100,00%	0,00	0	43.118.400	43.118.400
12.5		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 1 duchas. Baño Vestuarios	Unidad	2	₲ 1.122.880	2.245.760		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	2.245.760	2.245.760
12.6		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoros con cisterna baja y 1 bachas. Baño T2	Unidad	13	₲ 673.730	8.758.490		13,00	13,00	100,00%	0,00	0	8.758.490	8.758.490
12.7		Instalación hasta el primer registro de inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	Unidad	10	₲ 224.580	2.245.800		10,00	10,00	100,00%	0,00	0	2.245.800	2.245.800
12.8		Instalación hasta el primer registro de pileta	Unidad	3	₲ 449.150	1.347.450		3,00	3,00	100,00%	0,00	0	1.347.450	1.347.450
12.9		Instalación hasta el primer registro de bacha profunda con sifon	Unidad	64	₲ 449.150	28.745.600		64,00	64,00	100,00%	0,00	0	28.745.600	28.745.600
12.10		Instalación hasta el primer registro de lavatorio en Internado	Unidad	36	₲ 449.150	16.169.400		36,00	36,00	100,00%	0,00	0	16.169.400	16.169.400
12.11		Instalación hasta el primer registro de ducha con griferia y asiento	Unidad	1	₲ 449.150	449.150		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	449.150	449.150
12.12		Rejilla de piso sifonada de 10x10	Unidad	66	₲ 168.430	11.116.380		66,00	66,00	100,00%	0,00	0	11.116.380	11.116.380
12.13		Rejilla de piso sifonada de 15x15	Unidad	159	₲ 238.610	37.938.990		159,00	159,00	100,00%	0,00	0	37.938.990	37.938.990
12.14		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,60x0,60 con tapa doble-tapa metalica para piso	Unidad	24	₲ 701.800	16.843.200		24,00	24,00	100,00%	0,00	0	16.843.200	16.843.200
12.15		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mamposteria de 0,60x0,60	Unidad	24	₲ 554.420	13.306.080		24,00	24,00	100,00%	0,00	0	13.306.080	13.306.080
12.16		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,80x0,80	Unidad	2	₲ 771.980	1.543.960		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	1.543.960	1.543.960
12.17		Camara septica de HoAo e instalaciones de 6,00x3,00x3,00m s/EETT)	Unidad	2	₲ 40.448.940	80.897.880		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	80.897.880	80.897.880

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · PLANIFICACIÓN
Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
13	72101510-9998	Artefactos Sanitarios	Unidad Medida Global	1										
13.1		Provisión e instalación de accesorios sanitarios (jaboneras; portarrollos, toalleras y colgadores)	Unidad	364	₲ 84.220	30.656.080	30,00	330,00	360,00	98,90%	4,00	2.526.600	27.792.600	30.319.200
13.2		Provisión e instalación de artefactos sanitarios (inodoros losa blanca con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado; lavatorios losa blanca adosada a mesada de granito con griferías; duchas tipo teléfono,asiento S/EETT)	Unidad	48	₲ 6.342.170	304.424.160		48,00	48,00	100,00%	0,00	0	304.424.160	304.424.160
13.3		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 1 duchas. (Baños Vestuarios)	Unidad	2	₲ 8.700.210	17.400.420		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	17.400.420	17.400.420
13.4		Provisión e instalación de artefactos sanitarios (inodoros losa blanca con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado; lavatorios losa blanca adosada a mesada de granito con griferías;)	Unidad	13	₲ 2.880.190	37.442.470	2,00	11,00	13,00	100,00%	0,00	5.760.380	31.682.090	37.442.470
13.5		Provisión e instalación de inodoro losa blanca, con cisterna baja, tapa plástica (cuarto séptico)	Unidad	10	₲ 1.342.540	13.425.400	2,00	8,00	10,00	100,00%	0,00	2.685.080	10.740.320	13.425.400
13.6		Provisión e instalación de lavatorio losa blanca adosada a la mampostería con grifería	Unidad	36	₲ 1.468.170	52.854.120	4,00	32,00	36,00	100,00%	0,00	5.872.680	46.981.440	52.854.120
13.7		Provisión e instalación de bacha de acero inoxidable de embutir en mesada de granito con griferias (agua fria)	Unidad	38	₲ 1.646.420	62.563.960		33,00	33,00	86,84%	5,00	0	54.331.860	54.331.860
13.8		Provisión e instalación de bacha de acero inoxidable de embutir en mesada de granito con griferias -agua fria-caliente	Unidad	20	₲ 2.492.790	49.855.800		18,00	18,00	90,00%	2,00	0	44.870.220	44.870.220
13.9		Provisión e instalación de ducha congriferia y asiento	Unidad	1	₲ 2.533.500	2.533.500		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	2.533.500	2.533.500
13.10		Provisión e instalación de termocalefón de 80 litros	Unidad	80	₲ 1.988.430	159.074.400		67,00	67,00	83,75%	13,00	0	133.224.810	133.224.810
14	72101510-9998	Accesorios Sanitarios especiales	Unidad Medida Global	1										
14.1		Asiento de ducha revatible	Unidad	60	₲ 1.441.030	86.461.800		60,00	60,00	100,00%	0,00	0	36.461.800	86.461.800
14.2		Barras de acero horizontal inoxidable móviles, para inodoro	Unidad	60	₲ 1.175.900	70.554.000		60,00	60,00	100,00%	0,00	0	70.554.000	70.554.000
14.3		Barras de acero horizontal fija, para ducha	Unidad	60	₲ 614.460	36.867.600		60,00	60,00	100,00%	0,00	0	36.867.600	36.867.600
14.4		Barras de acero inoxidable fija, para inodoro	Unidad	60	₲ 684.640	41.078.400		60,00	60,00	100,00%	0,00	0	41.078.400	41.078.400
15	72121403-001	Fabricación y Colocación de muebles y mesadas	Unidad Medida Global	1										
15.1		Mueble en Acceso (PB y PA Bloque 1, s/EETT)	Unidad	2	₲ 11.930.600	23.861.200		0,00	0,00	0,00%	2,00	0	0	0
15.2		Mueble en Acceso de Urgencia , s/ EETT)	Unidad	1	₲ 16.843.200	16.843.200		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	16.843.200	16.843.200
15.3		Mesada de granito natural de 0,60 ancho con pollera de 10 cm y zócalo de 8 cm (Incluye perforación y pegado de bachas. En s.s.h.h. de dormitorios médicos de guardia; s.s.h.h. de enfermería; s.s.h.h. de estar médico; s.s.h.h. internado)	Metro lineal	98	₲ 1.417.640	138.928.720		90,00	90,00	91,84%	8,00	0	127.587.600	127.587.600

BGE S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
15.4		Mesada de acero inoxidable (lavado sucio y cuarto séptico), fabricado con chapas de 1,5mm de espesor, calidad AISI304, ancho 0,60mt, alto 0,90mt. con zócalo sanitario, con bachas profundas de 40x50x40 con salida para sopapa de 4")	Metro lineal	12	₲ 3.509.000	42.108.000		12,00	12,00	100,00%	0,00	0	42.108.000	42.108.000
15.5		Mesada de granito natural de 0,35 de ancho en salas de enfermeria internados	Metro lineal	29	₲ 1.333.420	38.669.180		29,00	29,00	100,00%	0,00	0	38.669.180	38.669.180
15.6		Mesada de granito natural, sobre mueble de madera, zócalo de granito con piletas de acero inoxidable S/ EETT	Metro lineal	123	₲ 3.368.640	414.342.720		123,00	123,00	100,00%	0,00	0	414.342.720	414.342.720
16	92101603-001	Sistema de Prevención Contra Incendio Hidráulico	Unidad	1										
16.1		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 4 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	Metro lineal	34	₲ 308.790	10.498.860		34,00	34,00	100,00%	0,00	0	10.498.860	10.498.860
16.2		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 3 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	Metro lineal	356	₲ 252.650	89.943.400		356,00	356,00	100,00%	0,00	0	89.943.400	89.943.400
16.3		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 2 1/1 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	Metro lineal	163	₲ 224.580	36.606.540		163,00	163,00	100,00%	0,00	0	36.606.540	36.606.540
16.4		Puerta corta fuego de emergencia de 1,20x2,10m, con manija y barra antipánico, con sensor automático	Unidad	2	₲ 7.018.000	14.036.000		0,00	0,00	0,00%	2,00	0	0	0
16.5		Extintores de 6 kg, tipo ABC	Unidad	20	₲ 1.193.060	23.861.200		20,00	20,00	100,00%	0,00	0	23.861.200	23.861.200
16.6		Iluminación autónoma de emergencia tipo led de 18W.	Unidad	53	₲ 533.370	28.268.610		53,00	53,00	100,00%	0,00	0	28.268.610	28.268.610
16.7		Cartel luminoso indicador de salida de emergencia	Unidad	30	₲ 631.620	18.948.600		30,00	30,00	100,00%	0,00	0	18.948.600	18.948.600
16.8		Provisión e instalación de electrobomba centrífuga de eje horizontal , Caudal 1000 l/min, Hman 30 mca, con Electrobomba Jokey (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	2	₲ 42.108.000	84.216.000		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	84.216.000	84.216.000
16.9		Provisión e instalación de tablero de mando con sistema de protección.	Unidad	1	₲ 9.544.480	9.544.480		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	9.544.480	9.544.480
17	92101603-001	Sistema de Prevención Contra Incendio Electrónico	Unidad Medida Global	1										
17.1		Detector de Humo-Calor	Unidad	93	₲ 771.980	71.794.140		93,00	93,00	100,00%	0,00	0	71.794.140	71.794.140
17.2		Detector termovelocimetrico	Unidad	4	₲ 673.730	2.694.920		4,00	4,00	100,00%	0,00	0	2.694.920	2.694.920
17.3		Pulsador Manual de Alarma	Unidad	11	₲ 631.620	6.947.820		11,00	11,00	100,00%	0,00	0	6.947.820	6.947.820
17.4		Alarma Audiovisual c/Luz Estroboscópica	Unidad	30	₲ 771.980	23.159.400		30,00	30,00	100,00%	0,00	0	23.159.400	23.159.400
17.5		Central de Alarma para 8 Zonas	Unidad	3	₲ 11.228.800	33.686.400		3,00	3,00	100,00%	0,00	0	33.686.400	33.686.400
17.6		Cables, Cajas y Accesorios menores	Unidad Medida Global	1	₲ 21.054.000	21.054.000		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	21.054.000	21.054.000
18	72121403-001	Pinturas	Unidad Medida Global	1										
18.1		De pared interior	Metros cuadrados	8.703	₲ 38.730	337.067.190		8.300,00	8.300,00	95,37%	403,00	0	321.459.000	321.459.000
18.2		De pared exterior	Metros cuadrados	6.138	₲ 38.730	237.724.740		6.000,00	6.000,00	97,75%	138,00	0	232.380.000	232.380.000
18.3		En losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	4.920	₲ 48.620	239.210.400		4.920,00	4.920,00	100,00%	0,00	0	239.210.400	239.210.400

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Lic. Mariano Samudio
Director
Planificación y Fiscalización

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
18.4		Esmalte sintético en aberturas de madera	Metros cuadrados	2.708	₲ 38.880	105.287.040		2.650,00	2.650,00	97,86%	58,00	0	103.032.000	103.032.000
18.5		Esmalte sintético en metálico	Metros cuadrados	380	₲ 48.850	18.563.000		360,00	360,00	94,74%	20,00	0	17.586.000	17.586.000
18.6		Pintura epoxica con enduido cementicio	Metros cuadrados	380	₲ 124.920	47.469.600		380,00	380,00	100,00%	0,00	0	47.469.600	47.469.600
18.7		Texturado exterior de paredes de rampa, fachadas y acceso	Metros cuadrados	1.220	₲ 74.090	90.389.800		1.150,00	1.150,00	94,26%	70,00	0	85.203.500	85.203.500
19	72121403-001	Gases medicinales (provisión y colocación)	Unidad Medida Global	1										
19.1		Red de distribución de gases	Metro lineal	3.000	₲ 231.590	694.770.000	13,19	2.977,35	2.990,54	99,68%	9,46	3.053.930	689.524.165	692.578.095
19.2		Consola poliducto de 2 gases (O2 y Vacío), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermería	Unidad	48	₲ 8.421.600	404.236.800		29,00	29,00	60,42%	19,00	0	244.226.400	244.226.400
19.3		Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS.	Unidad	48	₲ 631.620	30.317.760	12,00	0,00	12,00	25,00%	36,00	7.579.440	0	7.579.440
19.4		Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS	Unidad	48	₲ 631.620	30.317.760	2,00	0,00	2,00	4,17%	46,00	1.263.240	0	1.263.240
19.5		Toma consola simple externa Vacío, de doble retención, sistema DISS	Unidad	48	₲ 631.620	30.317.760	12,00	0,00	12,00	25,00%	36,00	7.579.440	0	7.579.440
19.6		Consola poliducto de 3 gases (O2 y Vacío), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermería	Unidad	4	₲ 15.579.960	62.319.840		0,00	0,00	0,00%	4,00	0	0	0
19.7		Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS.	Unidad	4	₲ 631.620	2.526.480		0,00	0,00	0,00%	4,00	0	0	0
19.8		Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS	Unidad	4	₲ 631.620	2.526.480		0,00	0,00	0,00%	4,00	0	0	0
19.9		Toma consola simple externa Vacío, de doble retención, sistema DISS	Unidad	4	₲ 631.620	2.526.480		0,00	0,00	0,00%	4,00	0	0	0
19.10		Consola poliducto de 5 gases (O2 y Vacío), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermería	Unidad	16	₲ 17.966.080	287.457.280		16,00	16,00	100,00%	0,00	0	287.457.280	287.457.280
19.11		Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS.	Unidad	16	₲ 631.620	10.105.920	16,00	0,00	16,00	100,00%	0,00	10.105.920	0	10.105.920
19.12		Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS	Unidad	16	₲ 631.620	10.105.920	16,00	0,00	16,00	100,00%	0,00	10.105.920	0	10.105.920
19.13		Toma consola simple externa Vacío, de doble retención, sistema DISS	Unidad	16	₲ 631.620	10.105.920	16,00	0,00	16,00	100,00%	0,00	10.105.920	0	10.105.920
19.14		Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	Unidad	5	₲ 3.368.640	16.843.200	5,00	0,00	5,00	100,00%	0,00	16.843.200	0	16.843.200
19.15		Panel de alarma para Aire; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	Unidad	1	₲ 3.509.000	3.509.000	1,00	0,00	1,00	100,00%	0,00	3.509.000	0	3.509.000
19.16		Panel de alarma para Vacío; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	Unidad	2	₲ 3.509.000	7.018.000	2,00	0,00	2,00	100,00%	0,00	7.018.000	0	7.018.000
19.17		Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (2 gases)	Unidad	4	₲ 3.509.000	14.036.000		0,00	0,00	0,00%	4,00	0	0	0
19.18		Panel de alarma para Vacío; sin Batería (2 gases)	Unidad	4	₲ 3.509.000	14.036.000	4,00	0,00	4,00	100,00%	0,00	14.036.000	0	14.036.000
19.19		Caja de válvulas de 2 gases	Unidad	5	₲ 4.000.260	20.001.300	5,00	0,00	5,00	100,00%	0,00	20.001.300	0	20.001.300
19.20		Caja de válvulas de 3 gases	Unidad	1	₲ 5.052.960	5.052.960		0,00	0,00	0,00%	1,00	0	0	0
19.21		Fluxómetro O2 0-15 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	Unidad	78	₲ 350.900	27.370.200		0,00	0,00	0,00%	78,00	0	0	0
19.22		Fluxómetro Aire 0-30 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	Unidad	20	₲ 350.900	7.018.000		0,00	0,00	0,00%	20,00	0	0	0
19.23		Humidificador O2, frasco polipropileno (reusable)	Unidad	88	₲ 84.220	7.411.360		0,00	0,00	0,00%	88,00	0	0	0

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Saucedo
Director
Planificación y Fiscalización

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
19.24		Humidificador Aire, frasco polipropileno (reusable)	Unidad	18	₲ 84.220	1.515.960		0,00	0,00	0,00%	18,00	0	0	0
19.25		Aspirador Red Vacío (Vacuometro) frasco polipropileno (reusable)	Unidad	88	₲ 1.052.700	92.637.600		0,00	0,00	0,00%	88,00	0	0	0
19.26		Frasco de Vacío de 1000 cc	Unidad	88	₲ 1.150.950	101.283.600		0,00	0,00	0,00%	88,00	0	0	0
19.27		Conexión para manguera de O2, de 5,00 metros	Unidad	26	₲ 729.870	18.976.620	**26,00**	0,00	26,00	100,00%	0,00	18.976.620	0	18.976.620
19.28		Conexión para manguera de Aire, de 5,00 metros	Unidad	26	₲ 729.870	18.976.620	**26,00**	0,00	26,00	100,00%	0,00	18.976.620	0	18.976.620
19.29		Compresor de Aire dúplex 2x10 HP	Unidad	1	₲ 390.200.800	390.200.800		0,00	0,00	0,00%	1,00	0	0	0
19.30		Bomba de Vacio dúplex 2x5,5 HP	Unidad	1	₲ 301.774.000	301.774.000		0,00	0,00	0,00%	1,00	0	0	0
19.31		Válvulas de sectorización de gases para cada Sala de 1/2"	Unidad	92	₲ 491.260	45.195.920	**92,00**	0,00	92,00	100,00%	0,00	45.195.920	0	45.195.920
19.32		Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de O2, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20m CSA	Unidad	1	₲ 91.234.000	91.234.000	**1,00**	0,00	1,00	100,00%	0,00	91.234.000	0	91.234.000
19.33		Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de Aire, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20m ABNT 240-1 CSA	Unidad	1	₲ 91.234.000	91.234.000	**1,00**	0,00	1,00	100,00%	0,00	91.234.000	0	91.234.000
19.34		Cilindros para oxigeno medicinal de 7m3	Unidad	24	₲ 7.719.800	185.275.200		0,00	0,00	0,00%	24,00	0	0	0
19.35		Cilindros para aire comprimido medicinal de 7m3	Unidad	15	₲ 7.719.800	115.797.000		0,00	0,00	0,00%	15,00	0	0	0
20	72131601-001	Climatización	Unidad Medida Global	1										
20.1		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 12.000 Btu/h-F/C-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	Unidad	1	₲ 4.491.520	4.491.520		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	4.491.520	4.491.520
20.2		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18.000 Btu/h-F/C-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	Unidad	32	₲ 5.333.680	170.677.760	**2,00**	28,00	30,00	93,75%	2,00	10.667.360	149.343.040	160.010.400
20.3		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 24.000 Btu/h-F/C-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	Unidad	45	₲ 6.737.280	303.177.600	**6,00**	34,00	40,00	88,89%	5,00	40.423.680	229.067.520	269.491.200
20.4		Provisión e instalación de Equipo de AA casetero de 36.000 Btu/h-F/C-Ecológico-inalámbrico 1x220V-50Hz	Unidad	26	₲ 16.141.400	419.676.400	**3,00**	20,00	23,00	88,46%	3,00	48.424.200	322.828.000	371.252.200
20.5		Provisión e instalación de Cañerias de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	Metro lineal	977	₲ 252.650	246.839.050	**27,00**	950,00	977,00	100,00%	0,00	6.821.550	240.017.500	246.839.050
20.6		Provisión y colocación de extractor axial de 100m3/h-100-1x220V	Unidad	24	₲ 2.245.760	53.898.240		24,00	24,00	100,00%	0,00	0	53.898.240	53.898.240
20.7		Provisión y colocación de extractor axial de 200m3/h200-1x220V	Unidad	1	₲ 3.649.360	3.649.360		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	3.649.360	3.649.360
20.8		Provisión y colocación de cañerias de tubo PVC liviano 100mm	Metro lineal	411	₲ 49.130	20.192.430		411,00	411,00	100,00%	0,00	0	20.192.430	20.192.430
20.9		Provisión y colocación de rejas anti pájaro 20x20	Unidad	25	₲ 280.720	7.018.000		25,00	25,00	100,00%	0,00	0	7.018.000	7.018.000
21	72131601-001	Señales Débiles	Unidad Medida Global	1										
21.1		Grabador Digital (16 canales y disco duro de 4TB)	Unidad	2	₲ 20.352.200	40.704.400		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	40.704.400	40.704.400
21.2		Cámaras color fijas para interiores y exteriores con cableado polarizado 12 volt y video con conectores 12 volt (con video balum y cajas de derivación s/ EETT)	Unidad	24	₲ 5.193.320	124.639.680		24,00	24,00	100,00%	0,00	0	124.639.680	124.639.680

BGF CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Sanzone
Director
Planificación y Fiscalización

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
21.3		UPS de 2000 VA	Unidad	4	₲ 1.684.320	6.737.280		4,00	4,00	100,00%	0,00	0	6.737.280	6.737.280
21.4		Central de llamadas para bloques s/EETT	Unidad	2	₲ 32.282.800	64.565.600		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	64.565.600	64.565.600
21.5		Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente)	Unidad	52	₲ 1.543.960	80.285.920		52,00	52,00	100,00%	0,00	0	80.285.920	80.285.920
21.6		Llamadores de emegencia de sanitarios	Unidad	52	₲ 771.980	40.142.960		52,00	52,00	100,00%	0,00	0	40.142.960	40.142.960
21.7		Panel display de corredor	Unidad	3	₲ 3.930.080	11.790.240		3,00	3,00	100,00%	0,00	0	11.790.240	11.790.240
21.8		Lámparas de puerta	Unidad	52	₲ 631.620	32.844.240		52,00	52,00	100,00%	0,00	0	32.844.240	32.844.240
21.9		Central Telefónica (Híbrida VoIP de 8 canales s/EETT)	Unidad	1	₲ 67.372.800	67.372.800		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	67.372.800	67.372.800
21.10		UPS de protección y respaldo	Unidad	1	₲ 2.526.480	2.526.480		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	2.526.480	2.526.480
21.11		Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios (s/EETT)	Unidad	1	₲ 4.912.600	4.912.600		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	4.912.600	4.912.600
21.12		Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos IP (con licencia)	Unidad	8	₲ 1.684.320	13.474.560		8,00	8,00	100,00%	0,00	0	13.474.560	13.474.560
21.13		Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos. Pantalla de cristal líquido. Con luz de mensaje en espera y teclas auxiliares flash, redial y retención	Unidad	30	₲ 1.193.060	35.791.800		30,00	30,00	100,00%	0,00	0	35.791.800	35.791.800
21.14		Sistema de aterramiento	Unidad	1	₲ 2.105.400	2.105.400		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	2.105.400	2.105.400
21.15		Rack para sala de monitoreo	Unidad	2	₲ 14.036.000	28.072.000		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	28.072.000	28.072.000
21.16		Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a	Unidad	6	₲ 1.684.320	10.105.920		6,00	6,00	100,00%	0,00	0	10.105.920	10.105.920
21.17		Cable UTP - Cat. 6a (cajas de 305m)	Unidad	10	₲ 2.947.560	29.475.600		10,00	10,00	100,00%	0,00	0	29.475.600	29.475.600
21.18		Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a	Unidad	30	₲ 84.220	2.526.600		30,00	30,00	100,00%	0,00	0	2.526.600	2.526.600
21.19		Patch cords (Cat. 6a de 2 metros)	Unidad	30	₲ 47.640	1.429.200		30,00	30,00	100,00%	0,00	0	1.429.200	1.429.200
21.20		Patch cords (Cat. 6a de 3 metros)	Unidad	30	₲ 60.640	1.819.200		30,00	30,00	100,00%	0,00	0	1.819.200	1.819.200
21.21		Bandeja porta cable (tipo escalera de 30x10 cm)	Metro lineal	310	₲ 210.540	65.267.400		310,00	310,00	100,00%	0,00	0	65.267.400	65.267.400
22	72131601-001	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1										
22.1		Columna HºAº 12/300 Kg.-	Unidad	1	₲ 2.245.760	2.245.760		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	2.245.760	2.245.760
22.2		Descargador polimerico MT 21 Kv./10 K.-	Unidad	3	₲ 1.122.880	3.368.640		3,00	3,00	100,00%	0,00	0	3.368.640	3.368.640
22.3		Seccionador fusible aéreo MT.-	Unidad	3	₲ 701.800	2.105.400		3,00	3,00	100,00%	0,00	0	2.105.400	2.105.400
22.4		Elemento fusible aéreo MT	Unidad	3	₲ 280.720	842.160		3,00	3,00	100,00%	0,00	0	842.160	842.160
22.5		Cruceta de madera 3x4x2.4 metros MT.-	Unidad	3	₲ 168.430	505.290		3,00	3,00	100,00%	0,00	0	505.290	505.290
22.6		Aislador triple campana c/perno.-	Unidad	1	₲ 84.220	84.220		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	84.220	84.220
22.7		Mano francesa MT.-	Unidad	8	₲ 112.290	898.320		8,00	8,00	100,00%	0,00	0	898.320	898.320
22.8		Puntas terminal exterior elastimold MT 50 mm².-	Unidad	3	₲ 126.320	378.960		3,00	3,00	100,00%	0,00	0	378.960	378.960
22.9		Conductor de aluminio desnudo 35 mm² c/aleación.-	Metro lineal	66	₲ 435.120	28.717.920		66,00	66,00	100,00%	0,00	0	28.717.920	28.717.920
22.10		Conductor de aluminio aislado subterráneo 50 mm² 25 Kv.-	Metro lineal	431	₲ 468.800	202.052.800		431,00	431,00	100,00%	0,00	0	202.052.800	202.052.800
22.11		Caño galvanizado 3" Ø.-	Unidad	1	₲ 533.370	533.370		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	533.370	533.370
22.12		Accesorios menores de complemento.-	Unidad	1	₲ 1.684.320	1.684.320		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	1.684.320	1.684.320
22.13		Base de HºAº para transformador Tipo Pedestal.-	Unidad	1	₲ 5.895.120	5.895.120		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	5.895.120	5.895.120
22.14		Caja de sobreponer 1200x500x200 mm. p/Limitadora - TC.-	Unidad	1	₲ 3.930.080	3.930.080		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	3.930.080	3.930.080
22.15		Disyuntor trifásico 800/2000 Amp.	Unidad	1	₲ 30.738.840	30.738.840		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	30.738.840	30.738.840
22.16		Sistema de puesta a tierra 25 mm².-	Unidad	1	₲ 2.105.400	2.105.400		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	2.105.400	2.105.400
22.17		Accesorios menores de complemento.-	Unidad	1	₲ 2.105.400	2.105.400		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	2.105.400	2.105.400
22.18		Conductor 1x150 mm².-	Metro lineal	332	₲ 154.400	51.260.800		320,00	320,00	96,39%	12,00	0	49.408.000	49.408.000
22.19		Conductor 1x70 mm².-	Metro lineal	724	₲ 79.720	57.717.280		710,00	710,00	98,07%	14,00	0	56.601.200	56.601.200
22.20		Conductor 1x50 mm².-	Metro lineal	669	₲ 63.160	42.254.040		650,00	650,00	97,16%	19,00	0	41.054.000	41.054.000

BGF CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Sanzonio
Director
Planificación y Fiscalización

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
22.21		Conductor 1x35 mm².-	Metro lineal	276	₲ 49.130	13.559.880		269,27	269,27	97,56%	6,73	0	13.229.022	13.229.022
22.22		Conductor 1x25 mm².-	Metro lineal	221	₲ 39.300	8.685.300		210,00	210,00	95,02%	11,00	0	8.253.000	8.253.000
22.23		Conductor INPAVINIL 4x35 mm².-	Metro lineal	789	₲ 154.400	121.821.600		750,00	750,00	95,06%	39,00	0	115.800.000	115.800.000
22.24		Conductor 4x25 mm².-	Metro lineal	443	₲ 120.010	53.164.430		420,00	420,00	94,81%	23,00	0	50.404.200	50.404.200
22.25		Conductor 4x16 mm².-	Metro lineal	276	₲ 84.920	23.437.920		265,00	265,00	96,01%	11,00	0	22.503.800	22.503.800
22.26		Conductor 4x10 mm².-	Metro lineal	243	₲ 63.160	15.347.880		230,00	230,00	94,65%	13,00	0	14.526.800	14.526.800
22.27		Conductor 4x6 mm².-	Metro lineal	737	₲ 35.090	25.861.330		710,00	710,00	96,34%	27,00	0	24.913.900	24.913.900
22.28		Conductor 4x4 mm².-	Metro lineal	574	₲ 28.070	16.112.180		550,00	550,00	95,82%	24,00	0	15.438.500	15.438.500
22.29		Caño Tipo PEAD Reforzado de 3" Ø.-	Metro lineal	186	₲ 84.220	15.664.920		180,00	180,00	96,77%	6,00	0	15.159.600	15.159.600
22.30		Accesorios menores de complemento, cinta autovul., terminal de Cu., amarre	Unidad	1	₲ 2.105.400	2.105.400		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	2.105.400	2.105.400
22.31		Panel metálico de 2000x1500x600 mm.-	Unidad	1	₲ 4.912.600	4.912.600		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	4.912.600	4.912.600
22.32		Panel metálico de 1400x1000x600 mm.-	Unidad	5	₲ 3.930.080	19.650.400		5,00	5,00	100,00%	0,00	0	19.650.400	19.650.400
22.33		Caja metálica semiembutir 800x500x150 mm.-	Unidad	9	₲ 1.333.420	12.000.780		9,00	9,00	100,00%	0,00	0	12.000.780	12.000.780
22.34		Caja metálica de embutir 600x500x150 mm.-	Unidad	10	₲ 954.450	9.544.500		8,00	8,00	80,00%	2,00	0	7.635.600	7.635.600
22.35		Disyuntor trifásico 800/2000 Amp. REGULABLE	Unidad	1	₲ 25.264.800	25.264.800		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	25.264.800	25.264.800
22.36		Disyuntor trifásico 800/1250 Amp. REGULABLE	Unidad	2	₲ 14.036.000	28.072.000		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	28.072.000	28.072.000
22.37		Disyuntor trifásico 175/250 Amp. REGULABLE	Unidad	4	₲ 2.807.200	11.228.800		4,00	4,00	100,00%	0,00	0	11.228.800	11.228.800
22.38		Disyuntor trifásico C60N 160 Amp.	Unidad	4	₲ 2.315.940	9.263.760		4,00	4,00	100,00%	0,00	0	9.263.760	9.263.760
22.39		Disyuntor trifásico C60N 125 Amp.	Unidad	4	₲ 1.403.600	5.614.400		4,00	4,00	100,00%	0,00	0	5.614.400	5.614.400
22.40		Disyuntor trifásico C60N 100 Amp.	Unidad	8	₲ 1.193.060	9.544.480		8,00	8,00	100,00%	0,00	0	9.544.480	9.544.480
22.41		Disyuntor trifásico C60N 80 Amp.	Unidad	4	₲ 1.122.880	4.491.520		4,00	4,00	100,00%	0,00	0	4.491.520	4.491.520
22.42		Disyuntor trifásico C60N 63 Amp.	Unidad	2	₲ 631.620	1.263.240		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	1.263.240	1.263.240
22.43		Disyuntor trifásico C60N 50 Amp.	Unidad	6	₲ 617.580	3.705.480		6,00	6,00	100,00%	0,00	0	3.705.480	3.705.480
22.44		Disyuntor trifásico C60N 40 Amp.	Unidad	3	₲ 505.300	1.515.900		3,00	3,00	100,00%	0,00	0	1.515.900	1.515.900
22.45		Disyuntor trifásico C60N 32 Amp.	Unidad	11	₲ 505.300	5.558.300		11,00	11,00	100,00%	0,00	0	5.558.300	5.558.300
22.46		Disyuntor trifásico C60N 25 Amp.	Unidad	19	₲ 505.300	9.600.700		19,00	19,00	100,00%	0,00	0	9.600.700	9.600.700
22.47		Disyuntor trifásico C60N 16 Amp.	Unidad	1	₲ 505.300	505.300		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	505.300	505.300
22.48		Disyuntor unipolar C60N 25 Amp	Unidad	193	₲ 126.320	24.379.760		193,00	193,00	100,00%	0,00	0	24.379.760	24.379.760
22.49		Disyuntor unipolar C60N 16 Amp.	Unidad	222	₲ 126.320	28.043.040		222,00	222,00	100,00%	0,00	0	28.043.040	28.043.040
22.50		Disyuntor unipolar C60N 10 Amp.	Unidad	116	₲ 126.320	14.653.120		116,00	116,00	100,00%	0,00	0	14.653.120	14.653.120
22.51		Interruptor diferencial 4P 63 Amp.	Unidad	1	₲ 912.340	912.340		0,00	0,00	0,00%	1,00	0	0	0
22.52		Interruptor diferencial 4P 40 Amp	Unidad	5	₲ 842.160	4.210.800		4,00	4,00	80,00%	1,00	0	3.368.640	3.368.640
22.53		Interruptor diferencial 4P 25 Amp.	Unidad	8	₲ 771.980	6.175.840		6,00	6,00	75,00%	2,00	0	4.631.880	4.631.880
22.54		Bandeja portacables 300 mm (tira de 3 metros ranurados)	Unidad	86	₲ 393.010	33.798.860		86,00	86,00	100,00%	0,00	0	33.798.860	33.798.860
22.55		Interruptor manuel unipolar 32 Amp.	Unidad	29	₲ 126.320	3.663.280		29,00	29,00	100,00%	0,00	0	3.663.280	3.663.280
22.56		Accesorios menores de complemento.	Unidad	1	₲ 4.912.600	4.912.600		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	4.912.600	4.912.600
22.57		Conductor de Cu. desnudo 35 mm².-	Metro lineal	340	₲ 54.460	18.516.400		340,00	340,00	100,00%	0,00	0	18.516.400	18.516.400
22.58		Productos varios de complemento del sistema.	Unidad	1	₲ 3.509.000	3.509.000		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	3.509.000	3.509.000
22.59		Barra de Cu. 20x5 mm.-	Unidad	1	₲ 294.760	294.760		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	294.760	294.760
22.60		Accesorios menores de complemento.-	Unidad	1	₲ 1.193.060	1.193.060		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	1.193.060	1.193.060
22.61		Conductor de Cu. desnudo 1x50 mm².-	Metro lineal	210	₲ 56.140	11.789.400		210,00	210,00	100,00%	0,00	0	11.789.400	11.789.400
22.62		Conjunto p/ soldadura Ref. 90.-	Unidad	16	₲ 126.320	2.021.120		16,00	16,00	100,00%	0,00	0	2.021.120	2.021.120
22.63		Exogel dosis de 12 Kg.-	Unidad	9	₲ 55.120	496.080		9,00	9,00	100,00%	0,00	0	496.080	496.080
22.64		Excavación de zanjas.-	Metro lineal	80	₲ 11.230	898.400		80,00	80,00	100,00%	0,00	0	898.400	898.400
22.65		Barra de Cu. 60x10 mm.-	Unidad	1	₲ 449.150	449.150		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	449.150	449.150

BGF S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Sanucio
Director
Planificación y Financiamiento

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
22.66		Aislador p/barra 100 AMP.-	Unidad	2	₲ 36.770	73.540		2,00	2,00	100,00%	0,00	0	73.540	73.540
22.67		Accerios menores de complemento.-	Unidad	1	₲ 1.263.240	1.263.240		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	1.263.240	1.263.240
22.68		Pararrayos DISIONADOR PDCE 100 M.-	Unidad	1	₲ 16.843.200	16.843.200		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	16.843.200	16.843.200
22.69		Adaptador mastil.-	Unidad	1	₲ 912.340	912.340		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	912.340	912.340
22.70		Caño galvanizado de 1 1/2" Ø x 6 metros.-	Unidad	1	₲ 252.650	252.650		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	252.650	252.650
22.71		Armado y montaje de torre 30 Ml. p/soporte de pararrayos.-	Unidad	1	₲ 35.791.800	35.791.800		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	35.791.800	35.791.800
22.72		Soportes para bajada de conductor.-	Unidad	30	₲ 2.110	63.300		30,00	30,00	100,00%	0,00	0	63.300	63.300
22.73		Aislador de perno recto.-	Unidad	30	₲ 35.090	1.052.700		30,00	30,00	100,00%	0,00	0	1.052.700	1.052.700
22.74		Accesorios menores de complemento.-	Unidad	1	₲ 1.193.060	1.193.060		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	1.193.060	1.193.060
22.75		Suministro y armado de un banco de condensadores de 345 Kvar., en panel	Unidad	1	₲ 39.300.800	39.300.800		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	39.300.800	39.300.800
22.76		Transformador de 1250 KVA. TIPO PEDESTAL.-	Unidad	1	₲ 322.828.000	322.828.000		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	322.828.000	322.828.000
22.77		Bocas de iluminación.-	Unidad	1.800	₲ 126.320	227.376.000		1.800,00	1.800,00	100,00%	0,00	0	227.376.000	227.376.000
22.78		Bocas de extractor de aire	Unidad	24	₲ 126.320	3.031.680		22,00	22,00	91,67%	2,00	0	2.779.040	2.779.040
22.79		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.-	Unidad	543	₲ 224.580	121.946.940		543,00	543,00	100,00%	0,00	0	121.946.940	121.946.940
22.80		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT+TIERRA.-	Unidad	15	₲ 252.650	3.789.750		13,00	13,00	86,67%	2,00	0	3.284.450	3.284.450
22.81		Bocas de tomacorrientes Tipo SCHUKO.-	Unidad	593	₲ 210.540	124.850.220		593,00	593,00	100,00%	0,00	0	124.850.220	124.850.220
22.82		Bocas de tomacorrientes Tipo Industrial Trifásico.-	Unidad	6	₲ 491.260	2.947.560		6,00	6,00	100,00%	0,00	0	2.947.560	2.947.560
22.83		Bocas de acondicionadores de aire trifásicos.-	Unidad	10	₲ 533.370	5.333.700		10,00	10,00	100,00%	0,00	0	5.333.700	5.333.700
22.84		Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.-	Unidad	57	₲ 428.100	24.401.700		52,00	52,00	91,23%	5,00	0	22.261.200	22.261.200
22.85		Bocas de termo calefón.-	Unidad	80	₲ 449.150	35.932.000		72,00	72,00	90,00%	8,00	0	32.338.800	32.338.800
22.86		Bocas de motores trifásicos.-	Unidad	6	₲ 533.370	3.200.220		5,00	5,00	83,33%	1,00	0	2.666.850	2.666.850
22.87		Bocas de datos	Unidad	30	₲ 350.900	10.527.000		25,00	25,00	83,33%	5,00	0	8.772.500	8.772.500
22.88		Bocas de tomas de teléfono	Unidad	30	₲ 252.650	7.579.500		25,00	25,00	83,33%	5,00	0	6.316.250	6.316.250
22.89		Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios)	Unidad	10	₲ 224.580	2.245.800		8,00	8,00	80,00%	2,00	0	1.796.640	1.796.640
22.90		Bocas de incendio H/C (incluye accesorios)	Unidad	93	₲ 126.320	11.747.760		83,00	83,00	89,25%	10,00	0	10.484.560	10.484.560
22.91		Bocas de incendio T/V (incluye accesorios)	Unidad	4	₲ 168.430	673.720		3,00	3,00	75,00%	1,00	0	505.290	505.290
22.92		Bocas de iluminación autonoma	Unidad	53	₲ 126.320	6.694.960		52,00	52,00	98,11%	1,00	0	6.568.640	6.568.640
22.93		Bocas de indicador de salida autonoma	Unidad	30	₲ 126.320	3.789.600		27,00	27,00	90,00%	3,00	0	3.410.640	3.410.640
22.94		Bocas de AAV (incluye accesorios)	Unidad	11	₲ 126.320	1.389.520		10,00	10,00	90,91%	1,00	0	1.263.200	1.263.200
22.95		Bocas de PMC (incluye accesorios)	Unidad	11	₲ 126.320	1.389.520		10,00	10,00	90,91%	1,00	0	1.263.200	1.263.200
22.96		Tablero seccional de aire acondicionado	Unidad	1	₲ 10.527.000	10.527.000		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	10.527.000	10.527.000
22.97		Artefacto fluorescente led sala de internados	Unidad	106	₲ 393.010	41.659.060		106,00	106,00	100,00%	0,00	0	41.659.060	41.659.060
22.98		Artefactos fluorescentes tipo luver 60x60cm de embutir	Unidad	132	₲ 673.730	88.932.360		132,00	132,00	100,00%	0,00	0	88.932.360	88.932.360
22.99		Artefacto con lámpara de bajo consumo/led de sobreponer en pared (internado)	Unidad	30	₲ 350.900	10.527.000		30,00	30,00	100,00%	0,00	0	10.527.000	10.527.000
22.100		Artefacto con luz difusa para marcar paso (altura baja en parec)	Unidad	30	₲ 350.900	10.527.000		30,00	30,00	100,00%	0,00	0	10.527.000	10.527.000
22.101		Artefacto circular con lámpara de bajo consumo/led	Unidad	260	₲ 378.970	98.532.200		260,00	260,00	100,00%	0,00	0	98.532.200	98.532.200
22.102		Artefacto de iluminación exterior	Unidad	60	₲ 645.660	38.739.600		60,00	60,00	100,00%	0,00	0	38.739.600	38.739.600
22.103		Artefacto colgante con lampara de bajo consumo/led	Unidad	11	₲ 533.370	5.867.070		11,00	11,00	100,00%	0,00	0	5.867.070	5.867.070
22.104		Artefacto fluorescente led tipo panel	Unidad	90	₲ 673.730	60.635.700		90,00	90,00	100,00%	0,00	0	60.635.700	60.635.700
22.105		Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 630 kVA con tablero de transferencia automática y tanque de combustible.	Unidad	1	₲ 771.980.000	771.980.000		0,45	0,45	45,00%	0,55	0	347.391.000	347.391.000

BGF CONSTRUCTORA
Ing. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Sanceda
Director
Planificación y Fiscalización

UNIDAD MATERNO INFANTIL – HOSPITAL REGIONAL DE PILAR							CANTIDADES					MONTO EN Gs.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Presente Certificado (a)	Acum. hasta el Cert. Ant. (b)	Acum. hasta el presente Cert. (c)=(a)+(b)	Porcentaje Acum. Hasta Presente Cert.%	Saldo a realizar	Presente Certificado (d) (a x P. Unit.)	Certificado Acumulado Anterior (e) (b x P. Unit.)	Certificado acumulado Actual (f) = (d+e)
22.106		Caseta del Generador con plataforma elevada de 1,00m (evitar anegaciones)	Unidad Medida Global	1	₲ 35.090.000	35.090.000		1,00	1,00	100,00%	0,00	0	35.090.000	35.090.000
23	72154010-001	Provisión y colocación de Ascensores	Unidad Medida Global	1										
23.1		Ascensores Camilleros	Unidad	2	₲ 421.080.000	842.160.000		0,20	0,20	10,00%	1,80	0	84.216.000	84.216.000
24	72121403-001	Jardinería	Unidad Medida Global	1										
24.1		Provisión y colocación de pasto en panes, plantas ornamentales	Unidad Medida Global	1	₲ 701.800	701.800		0,00	0,00	0,00%	1,00	0	0	0
25	72121403-001	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1										
25.1		Limpieza periódica y final de obra	Metros cuadrados	2.340	₲ 9.830	23.002.200		1.600,00	1.600,00	68,38%	740,00	0	15.728.000	15.728.000
		Precio Total				18.599.831.750								
TOTALES - CERTIFICADO												500.000.000	15.008.157.807	15.508.157.807
													ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO:	500.000.000
													ACUMULADO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR:	15.008.157.807
													TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS DEL PRESENTE CERTIFICADO:	500.000.000
													TOTAL A FACTURAR:	500.000.000

Son Guaraníes: Quinientos millones. IVA Incluido.

BGE S.A. CONSTRUCTORA
Lic. Jorge Gustavo Franco
Vice Presidente

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Mariano Sanucado
Director
Planificación y Fiscalización