INFORME TÉCNICO - CERTIFICADO 1

Entidad: MADES **Fecha: 16 de mayo 2.022**

ID del llamado: 405504

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA - Ad Referendum

En el marco del llamado aLCO N° 01-2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA - AD REFERÉNDUM" ID Nº 405505, Contrato N° 02/2022, adjudicado a esta firma, se han realizado los siguientes trabajos:

Ítem	N° de Ítem	Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	1.1	Mano de Obra por Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	m2	53	8.040	426.120
2	1.2	Mano de Obra por Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H°	m2	60	15.668	940.080
3	2.1	Mamposteria de nivelacion 0,30 m con ladrillo común 1 2 8	m2	10	71.675	716.750
4	2.2	Mano de Obra por Mamposteria de nivelacion 0,30 m con ladrillo común 1 2 8	m2	10	39.971	399.710
5	2.3	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo común 1 2 10	m2	20	41.534	830.680
6	2.4	Mano de Obra por Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo común 1 2 10	m2	20	22.898	457.960
7	2.5	Aislacion Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	ml	10	18.269	182.690
8	2.6	Mano de Obra por Aislacion Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	ml	10	10.062	100.620
9	2.7	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	m2	8	28.121	224.968
10	2.8	Mano de Obra por Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	m2	8	15.521	124.168
11	4.3	Revoque de paredes	m2	40	11.440	457.600
12	4.4	Mano de Obra por Revoque de paredes	m2	40	6.353	254.120
13	4.5	Provisión de mamparas tipo con perfiles de aluminio	unidad	20	163.012	3.260.240
14	4.6	Mano de Obra por colocación y cambio de mamparas tipo con perfiles de aluminio	unidad	20	90.133	1.802.660
15	4.7	Provisión de mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	unidad	2	251.030	502.060
16	4.8	Mano de Obra por colocación y cambio de mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos	unidad	2	138.875	277.750
17	4.11	Reparación de techo	m2	20	30.594	611.880
18	4.12	Mano de Obra por Reparación de techo	m2	20	16.907	338.140
19	4.13	Restauracion o reparacion de pisos en mal estado	m2	35	31.600	1.106.000
20	4.14	Mano de Obra por Restauracion o reparacion de pisos en mal estado	m2	35	17.367	607.845
21	4.15	Restauracion o reparacion de pisos	m2	20	22.609	452.180
22	4.16	Mano de Obra por Restauracion o reparacion de pisos	m2	20	12.441	248.820
23	4.17	Reparación de cielorraso	m2	15	39.551	593.265
24	4.18	Mano de Obra por Reparación de cielorraso	m2	15	21.735	326.025
25	4.19	Reparación integral de losa y filtraciones	m2	30	58.793	1.763.790
26	4.20	Mano de Obra por Reparación integral de losa y filtraciones	m2	30	32.396	971.880
27	4.21	Vidrio incoloro crudo en espesores de 8mm	m2	25	210.886	5.272.150
28	4.22	Mano de Obra por Vidrio incoloro crudo en espesores de 8mm	m2	25	116.090	2.902.250
29	5.1	Cambio: incluye reparación y colocacion tapa, cisterna, bajada	unidad	4	146.686	586.744
30	5.2	Mano de Obra por Cambio, reparacion y colocacion tapa, cisterna, bajada	unidad	4	81.092	324.368
31	5.3	Cambio y colocacion de sisterna, incluye colocacion de conexiones plásticas de 40 cm.	unidad	6	27.329	163.974
32	5.4	Mano de Obra por Cambio y colocacion de sisterna, incluye colocacion de conexiones plásticas de 40 cm.	unidad	6	15.225	91.350
33	5.5	Cambio, incluye reparacion y colocacion de canilla para lavatorio	unidad	10	49.303	493.030
34	5.6	Mano de Obra por Cambio, incluye reparacion y colocacion de canilla para lavatorio	unidad	10	27.150	271.500
35	5.7	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	ml	160	37.601	6.016.160
36	5.8	Mano de Obra por Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Limpieza de cañerias de 100 mm,de desague sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	ml	160	20.780	3.324.800
37	6.1	Reparacion de puertas y ventanas	unidad	4	81.373	325.492
38	6.2	Mano de Obra por Reparacion de puertas y ventanas	unidad	4	54.797	219.188
39	6.3	Mantenimiento y cambio de cerraduras	unidad	6	35.048	210.288
40	6.4	Mano de Obra por Mantenimiento y cambio de cerraduras	unidad	6	19.277	115.662
41	6.5	Provision de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	unidad	4	316.307	1.265.228
42	6.6	Mano de Obra por colocacion de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	unidad	4	175.351	701.404
43	6.7	Provision de Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	unidad	5	307.123	1.535.615
44	6.8	Mano de Obra por Provision y colocaci?n de Puerta en vidrio templado incoloro con medidas 0,8m x 2,1m con accesorios incluidos	unidad	5	169.228	846.140
45	7.1	Servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido	m2	25	10.823	270.575
46	7.2	Mano de Obra por servicio de pintura Exterior al agua con retoques de enduido	m2	25	6.055	151.375
47	8.1	Servicio de pintura Interior al Agua	m2	50	11.082	554.100
48	8.2	Mano de Obra por Servicio de pintura Interior al Agua	m2	50	6.698	334.900
		PRECIO TOTAL				43.954.294

JORGE MANUEL VERA

3V INGENIERIA S.A.