MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 02/2019

CONTRATISTA:	**BETA INGENIERIA de ING. OSCAR TOMAS BENITEZ G.**			
MONTO DEL CONTRATO :	**307.642.100**			**Contrato N° 05/2019**

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y CANAL EN EL ARROYO MBOREVI con ID: 364584

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

	PERIODO:	**Julio/2019**			**FECHA**	**4-Jul-19**
N°	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	**% Realizado**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	**Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y CANAL EN EL ARROYO MBOREVI con ID: 364584**	**307.642.100**		**189.860.500**	**117.781.600**	**307.642.100**
A	**TOTAL CON IVA**	**307.642.100**	**100,00%**	**189.860.500**	**117.781.600**	**307.642.100**
B	**DESCUENTO ANTICIPO**	***20%***		**37.972.100**	***23.556.320***	**61.528.420**
C=A-B				**151.888.400**	**94.225.280**	**246.113.680**
D	**Retencion Causional 5 % C**	***5%***			**4.711.264**	**12.305.684**
E	**VALOR CERTIFICADOS**			**151.888.400**	***89.514.016***	***233.807.996***
	MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N°		**02/2019**		**89.514.016**	
	Son Guaraníes: Ochenta y Nueve Millones Quinientos Catorce Mil Dieciséis					

Porcentaje de ejecucion Actual	38,29%
Porcentaje de avance Finaciero	100,00%
Monto Actual	89.514.016

ING. OSCAR T. BENITEZ G.
BETA INGENIERIA
CONTRATISTA
Beta INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511.24[illegible] - Caacupe

Fiscal
RUC: 3514330-4

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

ACTA DE MEDICION

02/2019

En la localidad de **Piribebuy**, a los 04 dia del mes de Julio del año dos mil diez y nueve se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Piribebuy el y la Empresa Contratista Ing. Oscar Tomas Benítez González representante de la Empresa BETA INGENIERÍA a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 01,** correspondiente al mes de JUNIO/2019 de las Obras objeto del **Contrato Nº 05/2019** firmado entre la Municipalidad de Piribebuy y el Contratista que detallan a continuacion:

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y CANAL EN EL ARROYO MBOREVI con ID: 364584

LOTE NRO: 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Medición Total Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
1	a- Trabajos preliminares. Limpieza inicial del canal - desvio de curso de agua	Unidad Medida Global	1	1,00	0,000	1,00	100,00%
2	b- Hormigon Armado. 17- zapatas para pilares	Metros cúbicos	10,2	7,14	3,060	10,20	100,00%
3	17 Pilar de H° A° de 40x40 cm	Metros cúbicos	9,52	4,76	4,760	9,52	100,00%
4	Viga de H° A° de 40x40 cm	Metros cúbicos	23,81	11,90	11,910	23,81	100,00%
5	c- Hormigon Ciclopeo. Base de H° C° para muro	Metros cúbicos	59,52	35,71	23,810	59,52	100,00%
6	d- Muro de pierdra Bruta. Muro de piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	117,06	40,97	76,090	117,06	100,00%
7	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0,00	1,000	1,00	100,00%

LOTE NRO: 2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Unidad	Cantidad	Medición Total Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual
1	a- Trabajos Preliminares. Limpieza inicial del canal - desvio del curso de agua	Unidad Medida Global	1	1,00	0,000	0,00	100,00%
2	b- Hormigon Ciclópeo. Base de H° C° para Muro	Metros cúbicos	31,54	31,54	0,000	0,00	100,00%
3	c- Muro de Piedra Bruta. Muro de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	67,24	67,24	0,000	0,00	100,00%
4	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	0,50	0,500	0,50	100,00%

Fiscal

RUC: 3514330-4

Ing. Oscar T. Benitez G.
BETA INGENIERIA
CONTRATISTA

Beta INGENIERIA OSCAR T. BENITEZ G. Caacupé

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 02/2019

Contrato N° 05/2019

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y CANAL EN EL ARROYO MBOREVI con ID: 364584

Avance del mes		38,29%
Avance de obra		100,00%

CONTRATISTA : BETA INGENIERIA del Ing. Oscar Tomas Benitez G,

PERIODO: **Julio/2019**

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
		UN	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	a- Trabajos preliminares. Limpieza inicial del canal - desvio de curso de agua	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	1,00	-	1,000	2.500.000	0	2.500.000
2	b- Hormigon Armado. 17- zapatas para pilares	Metros cúbicos	10,2	2.790.000	28.458.000	7,14	3,060	10,200	19.920.600	8.537.400	28.458.000
3	17 Pilar de H° A° de 40x40 cm	Metros cúbicos	9,52	2.850.000	27.132.000	4,76	4,760	9,520	13.566.000	13.566.000	27.132.000
4	Viga de H° A° de 40x40 cm	Metros cúbicos	23,81	2.850.000	67.858.500	11,90	11,910	23,810	33.915.000	33.943.500	67.858.500
5	c- Hormigon Ciclopeo. Base de H° C° para muro	Metros cúbicos	59,52	985.000	58.627.200	35,71	23,810	59,520	35.174.350	23.452.850	58.627.200
6	d- Muro de pierdra Bruta. Muro de piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	117,06	465.000	54.432.900	40,97	76,090	117,060	19.051.050	35.381.850	54.432.900
7	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	-	1,000	1,000	-	2.000.000	2.000.000
				Precio Total	**241.008.600**				**124.127.000,000**	**116.881.600**	**241.008.600**
	LOTE NRO: 2										
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total						
1	a- Trabajos Preliminares. Limpieza inicial del canal - desvio del curso de agua	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	1,00	-	-	2.500.000,000	0	2.500.000
2	b- Hormigon Ciclópeo. Base de H° C° para Muro	Metros cúbicos	31,54	985.000	31.066.900	31,54	-	-	31.066.900,000	0	31.066.900
3	c- Muro de Piedra Bruta. Muro de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	67,24	465.000	31.266.600	67,24	-	-	31.266.600,000	0	31.266.600

RUC: 3514330-4

Beta INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511.2[illegible]96 - Caacupé

4	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	0,50	0,500	0,500	900.000,000	900.000	1.800.000
				Precio Total	**66.633.500**				**65.733.500**	**900.000**	**66.633.500**
				TOTAL General	**307.642.100**				**189.860.500**	**117.781.600**	**307.642.100**

Total Certificado		**117.781.600**
Anticipo	20%	23.556.320
Sub Total		**94.225.280**
Retencion Causional 5%		**4.711.264**
Neto a Cobrar		**89.514.016**

Fiscal

RUC: 3814330-4

ING. OSCAR T. BENITEZ G.

BETA INGENIERIA