FYA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TÉCNICO

Aire Acondicionado

Fecha: 27/ 11 / 2020
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – 4to piso – Despacho sen. Fernando Silva Facetti
Marca/Tipo: Midas / Split Capacidad: 18.000 BTU
Nº Patrimonial: 11.01.02.10.48

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. SPLIT DE 18.000 BTU		
65	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 18.000 BTU	Unidad	1
75	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno- Split de 18.000 BTU	Unidad	1
82	Montaje y desmontaje para el traslado de acondicionadores de aire incluyendo cañería de cobre, drenaje, e interconexión eléctrica de las UE y EC, incluyendo el embutido de dichas cañerías en la pared con terminación de revoque y pintura por metro lineal o cubre caños de PVC- Split de 18.000 BTU	Unidad	1
103	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal- Split de 18.000 BTU	Unidad	1

Observaciones:

- **Se realizó el desmontaje y montaje del equipo acondicionador de aire, presurización del sistema para detectar fugas, vacío y la reposición y ajuste de presión de gas refrigerante.**
- **Se recomienda el reemplazo del equipo por otro nuevo debido que a causa de los sucesivos traslados que se realizaron al mismo, se vieron afectadas partes mecánicas y cañerías que hacen que no funcione correctamente.**

FYA
Servicios de Ingeniería
Cel.: (0982) 989727

FYA Servicios de Ingeniería