CERTIFICADO Nº 01

CONTRATO Nº 09/2023: LCD N° 09/2023 "REFACCION DE LA OFICINA MUNICIPAL" con ID: 427.462

CONTRATISTA : OR Constructora de Oscar Rodas con RUC 1683567-0

Fecha: 28/9/2023

Avance del mes: 43%

Avance de obra: 43%

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contract.	Precio Unitario	Total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1	Cartel de obra (1,50m x 1,20m)	Unidad	1	1.272.430	1.272.430	0	1	1	0	1.272.430	1.272.430
2	Desmonte de alisada de cemento con patología	Metros cuadrados	137	9.034	1.237.658	0	137	137	0	1.237.658	1.237.658
3	Demolición de pisos	Metros cuadrados	220,7	20.026	4.419.738	0	220,7	220,7	0	4.419.738	4.419.738
4	Demolición de contrapisos	Metros cuadrados	220,7	10.094	2.227.746	0	220,7	220,7	0	2.227.746	2.227.746
5	Demolición de revoque con patologías	Metros cuadrados	100	10.894	1.089.400	0	100	100	0	1.089.400	1.089.400
6	Excavación manual para cimiento	Metros cúbicos	5	56.713	283.565	0	5	5	0	283.565	283.565
7	Cimiento de PBC para submuración	Metros cúbicos	5	342.109	1.710.545	0	5	5	0	1.710.545	1.710.545
8	Encadenado superior de H° A° de 0,15m x 0,30m	Metro lineal	20	98.791	1.975.820	0	20	20	0	1.975.820	1.975.820
9	Contrapiso de H° de cascotes de 0,07m de espesor	Metros cuadrados	137	35.258	4.830.346	0	137	137	0	4.830.346	4.830.346
10	Carpeta para base de aislación	Metros cuadrados	137	34.288	4.697.456	0	137	137	0	4.697.456	4.697.456
11	Provisión y colocación de aislación horizontal en planta alta con impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrílicas con plastificación interna(incluye tela bidim)	Metros cuadrados	137	49.640	6.800.680	0	137	137	0	6.800.680	6.800.680
12	De 0,15 de ladrillos comunes para revocar	Metros cuadrados	25	93.230	2.330.750	0	25	25	0	2.330.750	2.330.750
13	Envarillado 2 con varillas de diámetro Ø 10mm	Metro lineal	100	29.910	2.991.000	0	100	100	0	2.991.000	2.991.000

Arq. Ricardo López Santellar
Reg. Prof. N° 3.534

LA CO... OBR... R...

14	Relleno y compactación en áreas asentadas	Metros cuadrados	10	72.277	722.770	0	10	10	0	722.770	722.770
15	Revoques de paredes (mortero c/ hidrófugo)	Metros cuadrados	150	33.879	5.081.850	0	150	150	0	5.081.850	5.081.850
16	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	220,7	39.046	8.617.452	0	220,7	220,7	0	8.617.452	8.617.452
17	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	220,7	36.201	7.989.561	0	220,7	220,7	0	7.989.561	7.989.561
18	Piso tipo porcelanato	Metros cuadrados	220,7	109.226	24.106.178	0	0	0	0	0	0
19	Zócalo	Metro lineal	151,42	29.228	4.425.732	0	0	0	0	0	0
20	Salpicado de H°A° c/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de río)	Metros cuadrados	50	20.954	1.047.700	0	50	50	0	1.047.700	1.047.700
21	De paredes al látex	Metros cuadrados	630	18.592	11.712.960	0	0	0	0	0	0
22	De aberturas de madera con pintura sintética	Metros cuadrados	71	30.008	2.130.568	0	0	0	0	0	0
23	De cielorraso con enduido	Metros cuadrados	151	33.230	5.017.730	0	0	0	0	0	0
24	De Techo de tejas y tejuelones	Metros cuadrados	120	30.961	3.715.320	0	0	0	0	0	0
25	Alimentación embutida al tablero seccional con cables de 4mm	Metro lineal	100	47.999	4.799.900	0	0	0	0	0	0
26	Instalación de caja para llave TM (tablero seccional)	Unidad	6	280.148	1.680.888	0	0	0	0	0	0
27	Alimentación embutida para tomas con cables de 4mm	Metro lineal	100	35.096	3.509.600	0	0	0	0	0	0
28	Línea de alimentación circuito de luces	Unidad	10	147.049	1.470.490	0	0	0	0	0	0
29	Línea de alimentación circuito de tomas	Unidad	20	138.174	2.763.480	0	0	0	0	0	0
30	Línea de alimentación circuito de ventiladores	Unidad	3	151.506	454.518	0	0	0	0	0	0

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. N° 3.534

LA CONSTR... O...

31	Provisión, colocación y alimentación de panel de embutir led de 15w 6.500k cuadrado	Unidad	50	114.715	5.735.750	0	0	0	0	0	0
32	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	4	111.600	446.400	0	0	0	0	0	0
33	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 3x40w tipo led	Unidad	8	175.414	1.403.312	0	0	0	0	0	0
34	Provisión y colocación de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metálica	Unidad	3	537.000	1.611.000	0	0	0	0	0	0
35	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	Metros cuadrados	129,7	75.342	9.771.857	0	0	0	0	0	0
36	Buñas	Metro lineal	142	23.662	3.360.004	0	0	0	0	0	0
37	Desmonte y nivelación de terreno	Medida Global	1	456.000	456.000	0	1	1	0	456.000	456.000
38	Excavación manual para cimiento	Metros cúbicos	7	56.713	396.991	0	7	7	0	396.991	396.991
39	Cimiento de PBC	Metros cúbicos	7	323.442	2.264.094	0	7	7	0	2.264.094	2.264.094
40	Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	Metros cuadrados	17	39.046	663.782	0	17	17	0	663.782	663.782
41	Piso tipo layota de 28cm x 28cm	Metros cuadrados	17	70.440	1.197.480	0	17	17	0	1.197.480	1.197.480
42	Escalones	Metro lineal	11	202.000	2.222.000	0	11	11	0	2.222.000	2.222.000
43	Limpieza final y retiro de escombros	Medida Global	1	1.054.334	1.054.334	0	0	0	0	0	0
Total					154.741.120				0	66.526.814	66.526.814
											43%

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. N° 3.534

Municipalidad de Altos
Fiscal de Obras

LA CONSTRUCTORA O R
OBRAS CIVILES Y VIALES
Ruc. 168.567-0

OR Constructora
Representante Legal

CERTIFICADO Nº 01

CONTRATO Nº 09/2023: LCD N° 09/2023 "REFACCION DE LA OFICINA MUNICIPAL" con ID: 427.462

CONTRATISTA : OR Constructora de Oscar Rodas con RUC 1683567-0

Fecha:	28/9/2023
Avance Certificado Actual:	43%
Avance Total de obra:	43%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto Presente Certificado	Certificado Anterior	Acumulado	Saldo	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO Nº 09/2023: LCD N° 09/2023 "REFACCION DE LA OFICINA MUNICIPAL" con ID: 427.462	**154.741.120**	66.526.814	0	66.526.814	88.214.306	43%	43%
MONTOS TOTALES		**154.741.120**	**66.526.814**	**0**	**66.526.814**		**43%**	**43%**

Total Certificado N° 1	**66.526.814**
Fondo de reparo 5 %	3.326.341
Monto total a facturar	**63.200.473**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	43%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	43%

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. N° 3.534

Municipalidad de Altos
Fiscal de Obras

OR Constructora
Representante Legal

LA CONSTRUCTORA O R
OBRAS CIVILES Y VIALES
Ruc. 1683567-0