Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 024/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

- TRAMO: Tte. 1° Guillermo Garcete entre calle sin salida y Manuel Peña.
- TRAMO: Jorge Butleroff entre Guillermo Garcete entre Blas Montiel.
- TRAMO: Cap. Blas Montiel entre Jorge Butleroff e Ignacio Aguirre.
- TRAMO: Pastor Filartiga entre Narciso Colmán e Ignacio Aguirre.
- TRAMO: Villanueva entre Pastor Filartiga y Moreno.
- TRAMO: Julián Alarcón desde Manuel Peña hasta Narciso Colmán.
- TRAMO: Narciso Colmán entre Julián Alarcón y Santa Ana.

Orden de Trabajo N°: 22.1/2022.

Lámina N°: 28

Fecha: 18/10/2022.

Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.
1	Cambio de Cañería de Ø 2".		
1.2	Empedrado.	ml.	1.124,00
2	Cambio de Cañería de Ø 4".		
2.2	Empedrado	ml.	739,00
6	Cambio de Ramal de Ø ¾" sobre Cañería de 2" realizados pavimento empedrado.	ml.	1.043,00
7	Cambio de Ramal de Ø 1" sobre Cañería de 2" realizados pavimento empedrado.	ml.	136,00
8	Cambo de Ramal de Ø" ¾" sobre cañería de 4" realizados pavimento empedrado.	ml.	766,00
9	Cambio de Ramal de Ø 1" sobre Cañería de 4" realizados pavimento empedrado.	ml.	146,00
10	Cambio de Ramal de Ø 2" sobre Cañería de 4" realizados pavimento empedrado.	ml.	14,00
11	Reparación de Vereda.		
11.1	Veredita común (amarillo , negro Ka'a)	m^2	108,00
11.2	Hormigón Armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm2	m^2	45,00
11.3	Hormigo Simple e=0,12 m, fck=180 kg/cm^2.	m^2	108,00
11.4	Alisado e=0,02 m.	m^2	50,00
11.5	Canto Rodado in-situ.	m^2	73,00

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essapsa

ING. CARLOS ALBERTO GAIMAREZ
GERENTE TÉCNICO
essapsa

Ing. Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 024/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

11.6	Baldosa Canto Rodado.	m^2	84,00
11.7	Baldosones de Hormigón.	m^2	62,00
11.8	Baldosas Calcáreas.	m^2	45,00
11.9	Reposición de Empedrado.	m^2	2.771,70
14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de ¾"	ml.	1.998,00
15	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de 1"	ml.	306,00
16	Codo PVC Rosca Hembra de ¾" X 90º. IRAM 13478/1 - 13478/2.	Unid.	196,00
17	Codo PVC Rosca Hembra de 1" X 90º. IRAM 13478/1 - 13478/2.	Unid.	27,00
18	Codo PVC Rosca Hembra de 2 X 90º. IRAM 13478/1 - 13478/2.	Unid.	3,00
19	Tubería PVC-PBA 10 kg/cm^2 color marrón de 2".	ml.	1.486,00
20	Tubería PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4.	ml.	806,00
21	Abrazadera Ø 60mm X ¾" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	157,00
22	Abrazadera Ø 60mm X 1" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	26,00
23	Abrazadera Ø 110mm X ¾" (para PVC-O) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	89,00
24	Abrazadera Ø 110mm X 1" (para PVC-O) junta de goma y rosca. PN 16. NBR 11821.	Unid.	28,00
25	Abrazadera Ø 110mm X 2 (p/ PVC-O) junta de goma y rosca PN 16. NBR 11821.	Unid.	2,00
26	UNIÓN A COMPRESIÓN SIN TOPE DE Ø 3/4. PN 10/16.	Unid.	173,00
27	UNIÓN A COMPRESIÓN SIN TOPE DE Ø 1. PN 10/16.	Unid.	23,00
28	UNIÓN A COMPRESIÓN SIN TOPE DE Ø 2. PN 10/16.	Unid.	2,00
29	Enlace universal/manguito de ¾" (rango 24 a 27mm) transición PN16.	Unid.	58,00
30	Enlace UNIVERSAL/MANGUITO DE 1 (RANGO 31 A 34mm) Transición PN16.	Unid.	183,00
31	Enlace universal/manguito de 2" (rango 60 a 64mm) transición PN16.	Unid.	25,00
32	Tapón de compresión de ¾" polipropileno PN 16.	Unid.	250,00
33	Tapón de compresión de 1" polipropileno PN 16.	Unid.	56,00
34	Tapón de compresión de 2" polipropileno PN 16.	Unid.	25,00

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Técnica
Gerencia Técnica
essapsa

Ing. Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN.

N°: 024/2022

Contratista: "CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A."

Contrato N° 63/2021.

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

35	Adaptador Rosca Macho a Compresión ø 3/4 Plástico PN 16. ISO 17885.	Unid.	122,00
36	Adaptador Rosca Macho a Compresión ø 1 Plástico PN 16. ISO 17885.	Unid.	27,00
37	Adaptador Rosca Macho a Compresión ø 2 Plástico PN 16. ISO 17885.	Unid.	3,00
38	Unión Gibault para tuberías de 110mm con pintura epoxi de 250 micras.	Unid.	12,00
39	Válvula de Hierro Dúctil para PVC 60 PVC-PBA MM BOLSA-BOLSA (Cierre Horario)	Unid.	5,00
40	VÁLVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC-O 110 MM BOLSA-BOLSA (Cierre Horario).	Unid.	3,00
41	Caja de válvulas Cuerpo corto de 4 H°F° - altura regulable, sección circular.	Unid.	8,00

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.

Ing. José Daniel Villalba
Jefe Dpto. Fiscalización Electromecánica
Gerencia Técnica
essap sa

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
essap sa