República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez"-

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL

DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS

ASUNTO: ***EXPEDICION SOBRE CERTIFICADO DE OBRA Nº 03***

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ

DISTRITO: CORONEL BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: FONACIDE

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2024

I. Consulta

Se consulta a la fiscalización sobre Certificado Nº 03 de:

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ

II. Análisis.

Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.

De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS: *45.723.048***

(GUARANIES: CUARENTA Y CINCO MILLONES, SETECIENTOS VEINTITRES MIL, CUARENTA Y OCHO)

IV. Recomendación.

Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

REPUBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Departamento de Itapúa

CERTIFICADO DE OBRA

ECTA N°08/2.023, CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N°700 MCAL. FRANCISCO SOLANO

RUCCIONES, DEL SR. MARIO DANIEL GOMEZ, RUC N° 6043972-6

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS

CIOS Y CANTIDADES DEL CONTRATO					CERTIFICADO N°01			CERTIFICADO N°02			CERTIFICADO N°03		
ción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.
- 2.00 x 1.00 MTS. SOBRE CHAPA SOPORTE IOS METALICOS	UN	1,00	832.162	832.162	1,00	832.162	832.162						
ARACION DE	M2	70,84	6.510	461.168	70,84	6.510	461.168						
	M2	70,84	4.670	330.823	70,84	4.670	330.823						
CARGA DE BC: 30 CM OFUNDIDAD. DES + BASE ERIA	M3	12,11	425.000	5.146.750	12,11	425.000	5.146.750						
CARGA DE BC: 30 CM OFUNDIDAD. N GALERIA	M3	1,18	437.043	515.711	1,18	437.043	515.711						
Ao. 0,60 X 0.60 X	M3	3,29	1.700.000	5.593.000	3,29	#########	5.593.000						
E Ho. Ao. 15 x 30	ML	31,05	96.800	3.005.640	31,05	96.800	3.005.640						
E Ho. Ao. 15 x 15 DE GALERIA	ML	9,20	96.800	890.560	9,20	96.800	890.560						
E Ho. Ao. SIONES 0,15 X OO CON DE LADRILLOS	ML	50,47	93.000	4.693.710	50,47	93.000	4.693.710						
E Ho. Ao. NSIONES 0,15 X	ML	50,47	93.000	4.693.710			-	50,47	93.000	4.693.710			

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Mario Daniel Gomez
Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

11	DADOS DE Ho. 1,00 X 0,30 X 0,20 SOBRE PAREDES BASE PARA ASIENTO DE VIGA CUMBRERA METALICA	M3	1,40	643.810	901.334	1,40	643.810	901.334						
12	LOSETA DE H°A° SOBRE PUERTA DE ACCESO	M3	0,07	2.065.117	144.558			-	0,07	2.065.117	144.558			
13	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN DE 0,30 PARA PAREDES DE 0,15 (28 CM ALTURA)	M2	19,67	160.000	3.147.200	19,67	160.000	3.147.200						
14	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30 PARA PAREDES 0,20 DIVISORIAS DE AULAS (30 CM	M2	4,98	160.015	796.875	4,98	160.015	796.875						
15	MAMPOSTERIA DE 0,45 PARA PILARES EN GALERIA (0,30 CM ALTURA)	M2	1,50	178.538	267.807	1,50	178.538	267.807						
16	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR 30 CM DESDE SUELO NATURAL	M3	70,84	38.000	2.691.920			-	70,84	38.000	2.691.920			
17	AISLACION DE PAREDES CON CERESITA - HASTA 60 CM DESDE NIVEL DE PISO INTERIOR	M2	24,04	29.833	717.185			-	24,04	29.833	717.185			
18	AISLACION DE ENCADENADO INFERIOR EN U	M2	12,02	132.717	1.595.258	12,02	132.717	1.595.258						
19	AISLACION DE CANTEROS	M2	5,25	29.821	156.560			-	5,25	29.821	156.560			
20	MAMPOSTERÍA DE ELEVACION DE LADRILLOS VISTO COMUN PRENSADO DE 0,15 . UN LADO JUNTA CALADA	M2	85,47	97.500	8.333.325	85,47	97.500	8.333.325						
21	MAMPOSTERÍA PARA REVOCAR DE 0,15 LADRILLOS COMUNES EN CANTEROS	M2	3,32	97.500	323.700			-	3,32	97.500	323.700			
22	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO EN DIVISORIAS DE AULA	M2	28,45	87.552	2.490.854			-	28,45	87.552	2.490.854			
23	ENVARILLADO BAJO y SOBRE ABERTURAS 2 @ 8 POR HILADA (3HILADAS)	ML	10,78	21.533	232.126			-	10,78	21.533	232.126			
24	MAMPOSTERIA 0,30 PARA RAMPA	M2	0,85	168.756	143.443			-	0,85	168.756	143.443			
25	RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR DE RAMPA	M3	1,10	40.000	44.000	1,10	40.000	44.000						
26	MAMPOSTERÍA DE 0,45 x 0,45 VISTO EN GALERIA - ALTURA 2,30 MTS. TERMINACION CON CAPITEL DE HORMIGON ESPESOR 5 CM	ML	4,14	178.540	739.156	4,14	178.540	739.156						

MUNICIPALIDAD DE CNEL J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

27	CUBIERTA DE CHAPAS TERMOACUSTICAS DE 5 CM SOBRE PERFILES METALICOS: TIRANTES CON CAÑOS METALICOS: 40 X 80 MM X 2 MM. // CLAVADORES CAÑOS	M2	91,75	317.000	29.084.750	20,00	317.000	6.340.000	71,75	317.000	22.744.750			
28	CABALLETES DE CHAPA EN CUMBRERA DESARROLLO - ANCHO 40 CM	ML	9,80	115.500	1.131.900	9,80	115.500	1.131.900						
29	VIGA METALICA CUMBRERA 0.20 x 0.45	ML	9,80	308.000	3.018.400	9,80	308.000	3.018.400						
30	VIGA DE HORMIGÓN EN GALERIA 0.15 x 0.30	ML	5,40	100.315	541.701	5,40	100.315	541.701						
31	CANALETAS AEREAS + BAJADAS DE CHAPA. No. 24 DESARROLLO 50 CENTIMETROS CON MOLDURAS	ML	50,67	104.323	5.286.046			-				50,67	104.323	5.286.046
32	TAPA METALICA EN BORDES DEL TECHO MANTENER ESPESOR DE CHAPA	ML	20,40	82.375	1.680.450	20,40	82.375	1.680.450						
33	REVOQUE INTERIOR - EXTERIOR: INCLUYE COLUMNAS PARA BASE DE CUMBRERA LADO EXTERIOR	M2	193,20	42.967	8.301.224			-	193,20	42.967	8.301.224			
34	REVOQUE DE PILARES SECTOR GALERÍA	M2	16,56	42.866	709.861			-	16,56	42.866	709.861			
35	REVOQUE DE MAMPOSTERIA DE NIVELACION: INCLUYE MURO DE RAMPA	M2	19,36	42.842	829.421			-	19,36	42.842	829.421			
36	CONTRAPISO DE CASCOTE PARA GUARDA OBRA	M2	12,85	38.885	499.672			-	12,85	38.885	499.672			
37	BALDOSONES DE H°A° DIM. 0,40 X 0,40	M2	12,85	89.581	1.151.116			-						
38	CONTRAPISO DE CASCOTES PARA AULA	M2	70,84	38.694	2.741.083			-	70,84	38.694	2.741.083			
39	CARPETA PARA PISO PORCELANATO	M2	70,84	30.506	2.161.045			-				70,84	30.506	2.161.045
40	PISO PORCELANATO TIPO PEI 5 ESMALTADO EN AULAS Y GALERIA ANTIDESLIZANTE (DIMENSIONES MINIMAS 0,60 X	M2	73,48	134.500	9.883.060			-				73,48	134.500	9.883.060
41	PISO DE HORMIGON LLANEADO-RAMPA 2,05 ANCHO	M2	3,67	47.994	176.138			-				3,67	47.994	176.138
42	ZOCALO DE PORCELANATO INTERIOR AULAS + GALERIA + BASE DE COLUMNAS EN GALERIA (MISMO MATERIAL A LOS PISOS DE AULAS + GALERIA)	ML	40,07	67.000	2.684.690			-				40,07	67.000	2.684.690

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

Mario Daniel Gomez

43	REVESTIMIENTO CERÁMICO EN BAÑOS	M2	15,09	93.248	1.407.112			-							
44	ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 (CEMENTO-ARENA)	ML	45,60	23.496	1.071.418			-	45,60	23.496	1.071.418				
45	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 1,08x 2,50 - (02 HOJAS DE 50,4 CM)INCLUYE HERRAJES	UN	1,00	1.600.000	1.600.000			-				1,00	1.600.000	1.600.000	
46	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,70x 2,10 . INCLUYE HERRAJES	UN	1,00	700.000	700.000			-				1,00	700.000	700.000	
47	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA 0,65x 1,50 . INCLUYE HERRAJES	UN	2,00	561.469	1.122.938			-				2,00	561.469	1.122.938	
48	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 1.00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	M2	6,00	570.000	3.420.000			-				6,00	570.000	3.420.000	
49	VENTANAS TIPO BLINDEX 02 HOJAS CORREDIZAS: 1.50 X 2,00 - VIDRIOS TRANSPARENTES	M2	12,00	570.000	6.840.000			-							
50	REJAS METALICAS PARA VENTANAS CON VARILLAS LISAS DE 8 MM SEPARACION 20 CM: MARCO DE CAÑO CUADRADO.	M2	18,00	298.760	5.377.680			-							
51	BARANDA METALICA DE CAÑO GALVANIZADO, 2 PULGADAS, EN RAMPA: INCLUYE PINTURA CON ANTIOXIDO SINTETICO MATE 2 MANOS (2 LINEAS HORIZONTALES + SOPORTES VERTICALES)	ML	6,00	97.750	586.500			-							
52	MOCHETA TIPO MOLDURA ANCHO 10 CM - EN VENTANAS Y	ML	45,60	18.595	847.932			-				45,60	18.595	847.932	
53	PINTURA SOBRE PAREDES REVOCADAS CON ENDUIDO. INCLUYE COLUMNAS DE	M2	193,20	27.900	5.390.280			-				193,20	27.900	5.390.280	
54	PINTURA SOBRE PILARES DE LADRILLOS CON REVOQUE A 2 CAPAS - INCLUYE CAPITEL -	M2	16,56	29.077	481.515			-							
55	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA DE NIVELACION. INCLUYE MURO DE RAMPA	M2	19,36	27.260	527.754			-				19,36	27.260	527.754	
56	PINTURA SOBRE VIGA DE CUMBRERA METALICA Y	M2	16,56	36.060	597.154							16,56	36.060	597.154	
57	PINTURA SOBRE ABERTURAS DE MADERA	M2	3,90	36.191	141.145										

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

58	SOBRE LADRILLOS VISTOS. CON RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE SIN COLOR	M2	85,47	34.000	2.905.980			-				85,47	34.000	2.905.980
59	PINTURA SOBRE PUERTAS METALICAS - INCLUYE MARCOS METALICOS + REJAS METALICAS EN VENTANAS	M2	8,34	34.844	290.599			-						
60	PINTURA SOBRE CANALETA Y CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO NEGRO MATE	ML	50,67	32.100	1.626.507			-				50,67	32.100	1.626.507
61	PROVISION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE 12,000 BTU. INCLUYE: TABLEROS Y LLAVES TERMOMAGNETICAS	UN	1,00	3.690.542	3.690.542			-						
62	VENTILADORES DE TECHO. CAJA METALICA. MOTOR PESADO. 7 VELOCIDADES. 56 PULGADAS	UN	2,00	510.937	1.021.874			-						
63	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL AULA + BAÑO . INCLUYE REGISTROS ELECTRICOS + CAJAS DE PUNTOS Y TOMAS. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	GL	1,00	2.900.000	2.900.000			-				1,00	2.900.000	2.900.000
64	INSTALACIONES SANITARIAS PARA SECTOR BAÑO. LAS CANTIDADES VER EN: ESPECIFICACIONES TECNICAS.	GL	1,00	6.300.000	6.300.000			-				1,00	6.300.000	6.300.000
65	PIZARRAS ACRILICAS CON BORDE DE MADERA ANCHO 10 CM - INCLUYE PORTALAPICES -	GL	1,00	1.100.000	1.100.000			-						
66	PLACA DE INAUGURACION DE OBRAS	UN	1,00	950.000	950.000			-						
67	LIMPIEZA GENERAL DE ZONA DE OBRAS	M2	70,84	4.002	283.502			-						
TOTAL:					169.949.524			50.006.930			48.491.486			48.129.524

CERTIFICADO Nº03	FECHA:	15/02/2024
PAGO POR AVANCE DE OBRA		48.129.524
MENOS		
EL 5%		2.406.476
TOTAL A PAGAR		45.723.048

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6

Total a cobrar: Gs.45.723.048 (guaranies, cuarenta y cinco millones, setecientos veintitres mil, cuarenta y ocho)

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
República del Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Jazmin Morel
Dpto. de Obras

Mario Daniel Gomez

Sr. Mario Daniel Gomez
Mario Gomez Construcciones

Mario Gómez
CONSTRUCCIONES
RUC: 6043972-6