MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE 01 Y CALLE 2 DEL BARRIO SAN RAMON

Contrato N° 34/2022

Certificado N°03 (FINAL)

CONTRATISTA	JULIO CESAR GAMON BENITEZ
FECHA DE PRESENTACION	27/1/2023
FECHA DE INICIO	16/9/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	____
DIAS DE LLUVIA	16
PLAZO PRORROGADO	136
DIAS TRANSCURRIDOS	133
RECEPCION PROVISORIA	_____

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	2835	1.500	4.252.500	2.000	835,0	2.835,00	3.000.000	1.252.500	4.252.500,00	100,0%
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	2835	31.200	88.452.000	1.739	1.109,6	2.849,00	54.269.280	34.619.520	88.888.800,00	100,5%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	669	90.000	60.210.000	550	129,0	679,00	49.500.000	11.610.000	61.110.000,00	101,5%
1.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	12	285.000	3.420.000	12	-	12,00	3.420.000	-	3.420.000,00	100,0%
1.5	Cordón escondido de hormigón	ml	45	46.000	2.070.000	-	15,28695	15,28695	-	703.200	703.199,70	34,0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	669	3.000	2.007.000	-	679,0	679,00	-	2.037.000	2.037.000,00	101,5%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	1	550.000	550.000	-	1,0	1,00	-	550.000	550.000,00	100,0%
1.8	Limpieza final de obra	m2	2835	390	1.105.650	-	2.835,0	2.835,00	-	1.105.650	1.105.650,00	100,0%
				TOTAL	**162.067.150**							

Total certificado	110.189.280	51.877.870	162.067.150
Fondo de reparo 5%:	5.509.464	2.593.894	8.103.358
Neto a cobrar Gs.:	104.679.816	49.283.976	153.963.792

Son Guaraníes: cuarenta y nueve millones doscientos ochenta y tres mil novecientos setenta y seis.-

Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ · Departamento de Obras y Proyectos · DIRECCIÓN · Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá