MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N° 02- FINAL

Obra: Licitación 466882 - CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES PLUVIALES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO - MISIONES
Ubicación:SANTIAGO MISIONES
Empresa: SEWYLL CONSTRUCCIONES RUC: 4881487-3

FECHA: 16/07/2025

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	56.13%
Ejecutado Anterior:	43.87%
Ejecutado Acumulado:	100.00%

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANC	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANC
	LOTE N° 01 Construcción de cordón cuneta en calle Esccobar entre calle 15 de Agosto y Baltazar Oporto, Barrio Caacupé Santiago Misiones														
1	Replanteo y marcación de obras	global	1.00	596,159	596,159	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	596,159	0.00	596,159	0	100.00%
2	Cartel de Obra	unidad	1.00	1,706,250	1,706,250	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	1,706,250	0.00	1,706,250	0	100.00%
3	Desmonte de empedrado existente.	metros cuadrados	128.00	17,341	2,219,648	128.00	0.00	128.00	0.00	100.00	2,219,648	0.00	2,219,648	0	100.00%
4	Desmonte de cordon de H°	metro lineal	217.00	43,548	9,449,916	217.00	0.00	217.00	0.00	100.00	9,449,916	0.00	9,449,916	0	100.00%
5	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).	unidad	2.00	709,065	1,418,130	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	1,418,130	0.00	1,418,130	0	100.00%
6	CORDON CUNETA de H°, desarrollo 0,30m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	metro lineal	217.00	155,313	33,702,921	125.00	92.00	217.00	0.00	100.00	19,414,125	14,288,796.00	33,702,921	0	100.00%
7	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	metros cúbicos	35.00	98,777	3,457,195	20.00	15.00	35.00	0.00	100.00	1,975,540	1,481,655.00	3,457,195	0	100.00%
8	Construcción de lomada de hormigón en entradas de viviendas.	metros cúbicos	6.30	2,460,854	15,503,380	0.00	6.30	6.30	0.00	100.00	0	15,503,380.20	15,503,380	0	100.00%
9	Construcción de baden de H° A° esp. 12 cm.	metros cubicos	2.70	2,787,925	7,527,398	0.00	2.70	2.70	0.00	100.00	0	7,527,397.50	7,527,398	0	100.00%
10	Limpieza final.	global	1.00	1,244,817	1,244,817	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0	1,244,817.00	1,244,817	0	100.00%
				Total 1	**76,825,814**						**36,779,768**	**40,046,046**	**76,825,814**	-	100.00%
	LOTE N° 02 Construcción de Alcantarilla Tubular con cabecera de piedra bruta colocada en Calle S/N -casi Ruta 1 - Barrio Fátima Distrito de Santiago Misiones														
1	Replanteo y marcación de obras	Global	1.00	1,289,411	1,289,411	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	1,289,411	0.00	1,289,411	0	100.00%
2	Cartel de Obra	unidad	1.00	1,706,250	1,706,250	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	1,706,250	0.00	1,706,250	0	100.00%
3	Hormigón Simple para asiento de Tubos	Metros cúbicos	1.80	1,772,890	3,191,202	1.80	0.00	1.80	0.00	100.00	3,191,202	0.00	3,191,202	0	100.00%
4	Colchón de Arena Lavada p/ asiento de Tubos	Metros cúbicos	4.20	167,377	702,983	4.20	0.00	4.20	0.00	100.00	702,983	0.00	702,983	0	100.00%
5	Alcantarilla Tubular Ø 1.00 m	Metro lineal	7.00	1,645,525	11,518,675	7.00	0.00	7.00	0.00	100.00	11,518,675	0.00	11,518,675	0	100.00%
6	Muro para cabeceras de ppiedra bruta , con terminación parte posterior revocada.	Metros cúbicos	9.55	1,115,625	10,654,219	0.00	9.55	9.55	0.00	100.00	0	10,654,218.75	10,654,219	0	100.00%
7	Sellado de desvió y relleno del camino con suelo seleccionado (horas maquina). Incluye la excavación de zanjas de Drenaje.	Horas	12.00	616,437	7,397,244	0.00	12.00	12.00	0.00	100.00	0	7,397,244.00	7,397,244	0	100.00%
8	Limpieza de canalizaciones a cielo abierto.	metro lineal	60.00	49,396	2,963,760	0.00	60.00	60.00	0.00	100.00	0	2,963,760.00	2,963,760	0	100.00%
9	Relleno y compactación para protección de talud de puente y camino existente.	Metros cúbicos	70.00	118,838	8,318,660	0.00	70.00	70.00	0.00	100.00	0	8,318,660.00	8,318,660	0	100.00%
10	Limpieza final.	Global	1.00	1,244,817	1,244,817	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0	1,244,817.00	1,244,817	0	100.00%
				Total 2	**48,987,221**						**18,408,521**	**30,578,700**	**48,987,221**	-	100.00%
	TOTAL				**125,813,035**						**110,376,579**	**70,624,745**			56.13%

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**125,813,035**	**MONTO TOTAL DEL AVANCE**	**70,624,745**
		FONDO DE REPARO	**3,531,237**
SON GUARANIES: Sesenta y siete millones noventa y tres mil quinientos ocho.-		**IMPORTE NETO A COBRAR**	**67,093,508**

RESUMEN CERTIFICADO N° 02 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN COMPAÑIAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

EWYLL
CONSTRUCCIONES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4.881.487 - 3

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	MONTO CERTIFICADO N° 01	FONDO DE REPARO	MONTO NETO A COBRAR	PORCENTAJE
1	**LOTE N° 01**: Construcción de cordón cuneta en calle Esccobar entre calle 15 de Agosto y Baltazar Oporto, Barrio Caacupé Santiago Misiones	76,825,814	40,046,046	2,002,302	38,043,744	52.13%
2	**LOTE N°02:** Construcción de Alcantarilla Tubular con cabecera de piedra bruta colocada en Calle S/N -casi Ruta 1 - Barrio Fátima Distrito de Santiago Misiones	48,987,221	30,578,700	1,528,935	29,049,765	62.42%
	Total	125,813,035	**70,624,745**	**3,531,237**	**67,093,508**	56.13%

Total Neto a Cobrar Cetificado N° 01:	**67,093,508**
SON GUARANIES Sesenta y siete millones noventa y tres mil quinientos ocho.-	

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Fiscal de Obras

EWYLL
CONSTRUCCIONES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4.881.487 - 3

Representante Legal