SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Tecnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

Lambaré, 12 de junio del 2019.

Señores
Corte Suprema de Justicia. Circunscripción Judicial de Ñeembucú
Ref.: Contrato Nº 044/2018 "Mantenimiento del Sistema de Climatización del Palacio de Justicia de Pilar".
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con la finalidad de presentarles informe técnico respecto a los trabajos realizados de mantenimiento al sistema de climatización y ventilación forzada (contrato Nº 044/2018) por el mes de Junio/2019, 6º intervención.

INFORME

Se coordinó previamente con el fiscal de contrato y encargado de la sala de control, la realización de todas las tareas estipuladas para la 6° intervención según cronograma de trabajo (ver planilla de mantenimiento preventivo del sistema de climatización) coordinado por la responsable de la Sección de Servicios Generales de Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA S):

Se realizó la: Limpieza de serpentinas., Medición de carga eléctrica del motor ventilador., Limpieza de la bandeja colectara del agua de condensación., Revisión del sistema de drenaje., Revisión del estado de los rodamientos y el control de su lubricación., Limpieza general de los equipos.

Fan Coil´s:

Se realizó: Limpieza de filtros de aire., Limpieza de serpentinas., Control del termostato y la válvula de dos vías., Limpieza de la bandeja colectora del agua de condensación., Limpieza de todas las rejillas de los ductos de aire.

Mantenimiento Preventivo: Extractores de Aire

Medición de la carga eléctrica del motor.

Observaciones:

Se recomienda el cambio de los capacitores de los Fan Coils de las oficinas de los Magistrados y áreas administrativas.

- Se Recomienda anexar un temporizador de temperatura para calefacción a todos los Fancoils.

En la Ultima intervención se encontró trancado la válvula de dos vías del Fan Coills Nº 114, Sala de Audiencia, P.B. por lo que sugerimos:

- Provisión y cambio de válvula solenoide.

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ ★ SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Lic. C... Jefe de Sección Servicios Generales

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Neri Javier Caballero Páez
Servicio Técnico JC
Propietario