HOSPITAL ACOSTA ÑU

PROYECTO EJECUTIVO

"AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LAS AREAS DE TERAPIA INTENSIVA, ONCOLOGIA E INTERNACION DEL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - PLURIANUAL"

ID 382.504

CONTRATISTA: CONSORCIO ARAPY
J.F.Kennedy N° 960 - teléfono 229869

Certificado de Obras N° 16 - Corresponde a planilla de Oferta | Fecha certificado de 01/05/2022 a 31/05/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
1	72121403-001	Preparación de Obra		1								
1.1		Limpieza del Predio: podar y desraizar árboles con retiro de hojas, ramas, tronco y raíces fuera del predio	m2	4.610	6.697	30.873.170	4.610		4.610	30.873.170	-	30.873.170
1.2		Trazado, replanteo y marcación	m2	4.610	3.409	15.715.490	4.610		4.610	15.715.490	-	15.715.490
1.3		Reacondicionamiento de todos los registros sanitarios (cloacal, pluvial, cañerias de agua corriente) y eléctricc	gl	1	7.612.865	7.612.865	1		1	7.612.865	-	7.612.865
2	72121403-001	Demolición con recuperación de material y retiro de escombros										
2.1		Pabellón Existente (la empresa adjudicada deberá cotizar este rubro asistiendo a la visita de recorrida que det	un	1	38.642.643	38.642.643	1		1	38.642.643	-	38.642.643
3	72121403-001	Movimiento de Tierra										
3.1		Relleno de tierra compactada h= prom 20cm	m2	5.546,14	27.514	152.596.441	5546,138		5.546,14	152.596.441	-	152.596.441
3.2		Excavación para zapatas y vigas de fundación	m3	817,53	41.520	33.943.783	817,5285		817,53	33.943.783	-	33.943.783
4	72121403-001	Estructura de H°A°										
4.1		Zapatas	m3	137,28	1.847.880	253.676.966	137,28		137,28	253.676.966	-	253.676.966
4.2		Vigas de fundación	m3	129,46	2.071.378	268.163.910	129,4616		129,46	268.163.910	-	268.163.910
4.3		Pilares	m3	88,31	2.210.080	195.165.494	88,3069818		88,31	195.165.494	-	195.165.494
4.4		Viga techo PB	m3	91,23	2.288.591	208.782.024	91,22732		91,23	208.782.024	-	208.782.024
4.5		Losa techo PB	m3	211	2.125.606	448.502.866	211		211	448.502.866	-	448.502.866
4.6		Viga techo PA	m3	105,50	2.310.342	243.741.081	105,5		105,50	243.741.081	-	243.741.081
4.7		Losa techo PA	m3	198,89	2.143.848	426.379.651	198,885206		198,89	426.379.651	-	426.379.651
4.8		Escaleras 19 escalones de 1,45 de largo con descanso	m3	3,53	2.352.906	8.309.556	3,531614		3,53	8.309.556	-	8.309.556
4.9		Rampa	m3	20	2.098.286	41.965.720	20		20	41.965.720	-	41.965.720
5	72121403-001	Mamposteria y divisorias										
5.1		Elevación 0,15 común (1-2-10).	m2	4.986	79.394	395.858.484	4.986		4.986	395.858.484	-	395.858.484

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátr...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras Nº 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/05/2022 a 31/05/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
5.2		Envarillado sobre aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	m	796,20	24.328	19.369.954	796,2		796,2	19.369.954	-	19.369.954
5.3		Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesori	m2	7	290.423	2.032.961	0		0	-	-	-
6	72121403-001	Aislación										
6.1		Horizontal pared 0,15	m	1.241,42	33.115	41.109.623	1.241		1241,42	41.109.623	-	41.109.623
6.2		De losa con mebrana asfáltica de 2mm con aluminio sobre alisado de base	m2	1.927	121.933	234.964.891	1927,00		1.927	234.964.891	-	234.964.891
7	72121403-001	Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mampostería)										
7.1		Pared interior a dos capas	m2	6.573,10	35.791	235.257.771	6.573		6573,098572	235.257.771	-	235.257.771
7.2		Pared base azulejos con hidrófugo	m2	1.005	30.290	30.441.450	1.005		1.005	30.441.450	-	30.441.450
7.3		Revoque de losa (incluye azotada de adherencia)	m3	2.357	47.813	112.695.241	2357		2.357	112.695.241	-	112.695.241
7.4		Exterior a dos capas con hidrófugo	m2	1.811,16	39.000	70.635.162	1.811		1811,158	70.635.162	-	70.635.162
8	72121403-001	Contrapiso										
8.1		Cascotes int s/terreno natural 10 cm y para pav. HºAº (1-4-16-24)	m2	2.137	42.083	89.931.371	2130,75		2130,75	89.668.352	-	89.668.352
8.2		Cascotes ext s/terreno natural 7 cm (1-4-16-24)	m2	240,41	34.049	8.185.720	0	240,41	240,41	-	8.185.720	8.185.720
9	72121403-001	Piso										
9.1		Porcelanato 60 x 60 (carpeta incluida)	m2	1.927	160.964	310.177.628	1927		1.927	310.177.628	-	310.177.628
9.2		Pavimentación HºAº para acceso vehicular	m2	538	177.551	95.522.438	538		538	95.522.438	-	95.522.438
9.3		Pavimentacion de Hº para guarda obra	m2	240,41	138.712	33.347.752	0		0	-	-	-
9.4		Plancha de mosaico granitico base gris para escalera (Esc.:1,45x0,30x18un. + Desc.: 3,00x1,45)	m2	12,20	283.810	3.462.482	0		0	-	-	-
9.5		Mosaico granitico base gris 30x30 para rampa. Segun EE.TT.	m2	121,50	130.397	15.843.236	0		0	-	-	-
9.6		Canto rodado, camineros	m2	506	102.708	51.970.248	0		0	-	-	-
10	72121403-001	Zócalo										
10.1		Porcelanato idem al piso	m	1.426	29.034	41.402.484	1.402,73		1.402,73	40.726.863	-	40.726.863
10.2		Mosaico granitico base gris 10x30 para rampa. Ver detalle	m	120	45.413	5.449.560	0		0	-	-	-
11	72121403-001	Revestimiento										
11.1		Azulejos h= 2,10	m2	933	91.877	85.721.241	933		933	85.721.241	-	85.721.241

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátr.

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñ

Certificado de Obras Nº 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/05/2022 a 31/05/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
11.2		Azulejos h= 1,20	m2	72	91.877	6.615.144	72		72	6.615.144	-	6.615.144
11.3		Guarda decorativa de azulejos	m	476	59.462	28.303.912	476		476	28.303.912	-	28.303.912
11.4		Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias	m	10	531.145	5.311.450	0		0	-	-	-
11.5		Guarda camilla	m	642	226.091	145.150.422	0		0	-	-	-
11.6		PVC antibacterial en pasillos h=1,20	m2	771	258.567	199.355.157	0		0	-	-	-
11.7		Ploteado de paredes en sala de juegos	m2	25	203.999	5.099.975	0		0	-	-	-
12	72121403-001	Provisión y colocación de puerta (incluye provisión y colocación de Marcos y Contramarcos)										
12.1		Puerta tipo P1 detalle según plano	un	1	1.131.354	1.131.354	0		0	-	-	-
12.2		Puerta tipo P2 detalle según plano	un	13	1.259.633	16.375.229	7	1	8	8.817.431	1.259.633	10.077.064
12.3		Puerta tipo P2.1 detalle según plano	un	1	1.066.675	1.066.675	0		0	-	-	-
12.4		Puerta tipo P3 detalle según plano	un	1	1.442.511	1.442.511	0		0	-	-	-
12.5		Puerta tipo P4 detalle según plano	un	62	1.383.589	85.782.518	32		32	44.274.848	-	44.274.848
12.6		Puerta tipo P4.2 detalle según plano	un	1	1.502.083	1.502.083	0		0	-	-	-
12.7		Puerta tipo P5 detalle según plano	un	1	2.138.655	2.138.655	0		0	-	-	-
12.8		Puerta tipo P6 detalle según plano	un	52	1.940.254	100.893.208	27	12	39	52.386.858	23.283.048	75.669.906
12.9		Puerta tipo P6.1 detalle según plano	un	3	1.664.456	4.993.368	1		1	1.664.456	-	1.664.456
12.10		Puerta tipo P7 detalle según plano	un	6	2.988.690	17.932.140	3	1	4	8.966.070	2.988.690	11.954.760
13	72121403-001	Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especificaciones (incluye herrajes, cerraduras y ploteado microperforado)										
13.1		Ventana tipo V1 detalle según plano	un	8	680.321	5.442.568	5	1	6	3.401.605	680.321	4.081.926
13.2		Ventana tipo V2 detalle según plano	un	20	1.012.099	20.241.980	8		8	8.096.792	-	8.096.792
13.3		Ventana tipo V3 detalle según plano	un	6	1.520.930	9.125.580	4		4	6.083.720	-	6.083.720
13.4		Ventana tipo V3.1 detalle según plano	un	3	904.933	2.714.799	1		1	904.933	-	904.933
13.5		Ventana tipo V4 detalle según plano	un	67	2.129.501	142.676.567	32	5	37	68.144.032	10.647.505	78.791.537
13.6		Ventana tipo V4.1 detalle según plano	un	3	1.151.498	3.454.494	1		1	1.151.498	-	1.151.498
13.7		Ventana tipo V6, Enfermería, detalle según plano	un	2	1.538.262	3.076.524	1		1	1.538.262	-	1.538.262

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátri

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras Nº 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
13.8		Ventana tipo V8, Enfermería, detalle según plano	un	1	2.371.262	2.371.262	0		0	-	-	-
13.9		Ventana tipo V14, Enfermería, detalle según plano	un	1	2.308.370	2.308.370	0		0	-	-	-
13.10		Ventana tipo V14.1, Enfermería, detalle según plano	un	1	1.767.730	1.767.730	0		0	-	-	-
13.11		Ventana tipo VF, Aire y luz, vidrio fijo de cristal templado de 8 mm	un	2	11.890.676	23.781.352	0		0	-	-	-
14	72121403-001	Provisión y colocación de cielorraso										
14.1		Cielorraso de lana mineral, placas de 60x60, desmontable con perfilería de aluminio anodizado natural y estru	m2	1.073	137.778	147.835.794	640	65	705	88.177.920	8.955.570	97.133.490
15	72121403-001	Provisión y colocación de puertas de cristal templado rebatibles con herrajes, cerraduras, cierre con freno hidraúlico y contramarcos.										
15.1		Puerta de vidrio tipo PV1 detalle según plano	un	2	9.698.962	19.397.924	0		0	-	-	-
16	72121403-001	Instalación agua corriente (en planta alta la cañería va colgada de la losa)										
16.1		Provisión e instalación de tanque metálico tipo copa de 50 m3 y altura de 15 m (incluye fundación de base)	un	1	84.301.826	84.301.826	1		1	84.301.826	-	84.301.826
16.2		Provisión y construcción de tanque H°A° De 30 m3	un	1	73.933.552	73.933.552	1		1	73.933.552	-	73.933.552
16.3		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 100mm- PN 10 kg/cm2	m	20	92.506	1.850.120	0		0	-	-	-
16.4		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA, DN 50mm- PN 10 kg/cm2	m	41	60.666	2.487.306	0		0	-	-	-
16.5		Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 100mm	un	1	945.582	945.582	0		0	-	-	-
16.6		Válvula compuerta de Ho.Fo. DN 50mm	un	1	629.476	629.476	0		0	-	-	-
16.7		Instalación de agua fria y caliente en baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas con canilla lav	un	2	2.301.851	4.603.702	2		2	4.603.702	-	4.603.702
16.8		Instalación de agua fria en baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T	un	1	1.899.369	1.899.369	1		1	1.899.369	-	1.899.369
16.9		Instalación de agua fría y caliente en baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha con canilla la	un	1	2.278.761	2.278.761	1		1	2.278.761	-	2.278.761
16.10		Instalación de agua fria en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T4 F	un	3	797.766	2.393.298	3		3	2.393.298	-	2.393.298
16.11		Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pi	un	6	1.255.275	7.531.650	6		6	7.531.650	-	7.531.650
16.12		Instalación de agua fría y caliente en baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha con canilla lava pi	un	64	1.259.428	80.603.392	64		64	80.603.392	-	80.603.392
16.13		Instalación de agua fria en baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño p	un	1	1.681.974	1.681.974	1		1	1.681.974	-	1.681.974
16.14		Instalación de agua fria en baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2	un	1	1.232.503	1.232.503	1		1	1.232.503	-	1.232.503
16.15		Instalación de agua fria en baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas, c/llave de paso de 1/2 FV. Baño T3	un	2	1.083.081	2.166.162	2		2	2.166.162	-	2.166.162
16.16		Instalación de agua fria en inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	un	7	453.797	3.176.579	7		7	3.176.579	-	3.176.579

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátric

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras Nº 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
16.17		Instalación agua fria en pileta cocina, c/llave de paso de 1/2"	un	2	356.041	712.082	2		2	712.082	-	712.082
16.18		Instalación agua fria y caliente en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	un	17	535.589	9.105.013	17		17	9.105.013	-	9.105.013
16.19		Instalación agua fria en bacha profunda c/llave de paso de 1/2"	un	31	405.647	12.575.057	31		31	12.575.057	-	12.575.057
16.20		Instalación agua fría de lavatorio en Internado oncológico	un	11	360.486	3.965.346	11		11	3.965.346	-	3.965.346
16.21		Instalación agua fria canilla de patio c/llave de paso de 1/2"	un	4	220.947	883.788	4		4	883.788	-	883.788
16.22		Instalación de caño de PVC roscable de 3/4" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	m	577	34.117	19.685.509	577		577	19.685.509	-	19.685.509
16.23		Instalación de caño de PVC roscable de 1" (incluye provisión de accesorios y llaves de paso)	m	392	46.702	18.307.184	392		392	18.307.184	-	18.307.184
17	72121403-001	Desagüe cloacal (en planta alta la cañería va colgada de la losa)										
17.1		Provisión e instalación de tubería de PVC 150mm	m	120	105.792	12.695.040	80	40	120	8.463.360	4.231.680	12.695.040
17.2		Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	m	527	63.485	33.456.595	527		527	33.456.595	-	33.456.595
17.3		Provisión e instalación de tubería de PVC 100mm	m	117	64.883	7.591.311	117		117	7.591.311	-	7.591.311
17.4		Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja, 2 bachas y 2 duchas. Baño T1 - Pl	un	2	1.173.731	2.347.462	2		2	2.347.462	-	2.347.462
17.5		Instalación hasta el primer registro de baño c/3 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. Baño T2 - Pl. Alta	un	1	1.101.398	1.101.398	1		1	1.101.398	-	1.101.398
17.6		Instalación hasta el primer registro de baño con 2 inodoros con cisterna baja, 3 bachas y 1 ducha. Baño T3 - P	un	1	1.290.357	1.290.357	1		1	1.290.357	-	1.290.357
17.7		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 1 bacha. Baño T4 Pl. Alta y T4 Pl.	un	3	497.114	1.491.342	3		3	1.491.342	-	1.491.342
17.8		Instalación hasta el primer registro de baño con inodoro con cisterna baja, lavatorio y ducha. Baño T5 y T6 - P	un	70	670.627	46.943.890	70		70	46.943.890	-	46.943.890
17.9		Instalación hasta el primer registro de baño c/2 inodoros con cisterna baja y 2 bachas. Baño público Pl. Alta	un	1	777.719	777.719	1		1	777.719	-	777.719
17.10		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja, 1 mingitorio y 2 bachas. Baño públic	un	1	799.607	799.607	1		1	799.607	-	799.607
17.11		Instalación hasta el primer registro de baño c/1 inodoro con cisterna baja y 2 bachas. Baño T3 - Pl. Baja	un	2	576.064	1.152.128	2		2	1.152.128	-	1.152.128
17.12		Instalación hasta el primer registro de inodoro con cisterna baja en cuarto séptico	un	7	387.648	2.713.536	7		7	2.713.536	-	2.713.536
17.13		Instalación hasta el primer registro de pileta cocina	un	2	286.377	572.754	2		2	572.754	-	572.754
17.14		Instalación hasta el primer registro de bacha profunda con sifon	un	48	310.661	14.911.728	48		48	14.911.728	-	14.911.728
17.15		Instalación hasta el primer registro de lavatorio en Internado oncológico	un	11	345.585	3.801.435	11		11	3.801.435	-	3.801.435
17.16		Rejilla de piso sifonada de 10x10	un	75	77.018	5.776.350	75		75	5.776.350	-	5.776.350
17.17		Rejilla de piso sifonada de 15x15	un	86	94.288	8.108.768	86		86	8.108.768	-	8.108.768

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras Nº 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
17.18		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,40x0,40	un	19	384.140	7.298.660	2	13	15	768.280	4.993.820	5.762.100
17.19		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,50x0,50	un	8	490.742	3.925.936	3	3	6	1.472.226	1.472.226	2.944.452
17.20		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,60x0,60	un	12	549.974	6.599.688	4	4	8	2.199.896	2.199.896	4.399.792
17.21		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,70x0,70	un	9	670.052	6.030.468	3	3	6	2.010.156	2.010.156	4.020.312
17.22		Provisión de materiales y mano de obra para costrucción de registros de mampostería de 0,80x0,80	un	13	760.580	9.887.540	3	7	10	2.281.740	5.324.060	7.605.800
18	72121403-001	Artefactos Sanitarios (Prov. Y coloc.)										
18.1		Provisión e instalación de accesorios sanitarios (jaboneras 90 un; portarrollos 87 un; toalleras 70 un y colgado	un	323	110.044	35.544.212	0		0	-	-	-
18.2		Provisión e instalación de artefactos sanitarios (inodoros losa blanca con cisterna baja, tapa plástica y asient	un	70	3.326.569	232.859.830	0	30	30	-	99.797.070	99.797.070
18.3		Provisión e instalación de inodoro losa blanca, con cisterna baja, tapa plástica y asiento acolchado	un	24	1.088.703	26.128.872	0	7	7	-	7.620.921	7.620.921
18.4		Provisión e instalación de lavatorio losa blanca adosada a la mampostería con grifería	un	11	715.426	7.869.686	0		0	-	-	-
18.5		Provisión e instalación de mingitorios losa blanca	un	1	720.739	720.739	0		0	-	-	-
18.6		Provisión e instalación de bacha losa blanca de embutir en mesada de granito con griferías	un	20	793.910	15.878.200	0		0	-	-	-
18.7		Provisión e instalación de termocalefón de 80 lt	un	78	1.362.592	106.282.176	65	13	78	88.568.480	17.713.696	106.282.176
19	72121403-001	Accesorios Sanitarios especiales (Prov. Y coloc.)										
19.1		Asiento de ducha revatible	un	53	683.346	36.217.338	0		0	-	-	-
19.2		Barras de acero horizontal inoxidable móviles, para inodoro	un	112	902.943	101.129.616	0		0	-	-	-
19.3		Barras de acero horizontal fija, para ducha	un	53	946.688	50.174.464	0		0	-	-	-
19.4		Barras de acero inoxidable fija, para inodoro	un	8	604.799	4.838.392	0		0	-	-	-
19.5		Barras de acero inoxidable revatible, ducha	un	49	788.400	38.631.600	0		0	-	-	-
20	72121403-001	Desagüe Pluvial										
20.1		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA- VINILFORT- DN 150mm (incluye accesorios)	m	1.267	113.306	143.558.702	400	600	1000	45.322.400	67.983.600	113.306.000
20.2		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA- VINILFORT- DN 250mm (incluye accesorios)	m	21	187.829	3.944.409	0	21	21	-	3.944.409	3.944.409
20.3		Provisión e instalación de tubería de PVC-PBA- VINILFORT- DN 300mm (incluye accesorios)	m	161	275.702	44.388.022	12		12	3.308.424	-	3.308.424

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 16 - Corresponde a planilla de Oferta

Fecha certificado de 01/05/2022 a 31/05/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
20.4		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,50x0,50 (incluye	un	8	472.630	3.781.040	3	3	6	1.417.890	1.417.890	2.835.780
20.5		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,60x0,60 (incluye	un	8	553.226	4.425.808	7		7	3.872.582	-	3.872.582
20.6		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,70x0,70 (incluye	un	11	686.190	7.548.090	3	5	8	2.058.570	3.430.950	5.489.520
20.7		Provisión de materiales y mano de obra para construcción de registros de mampostería de 0,80x0,80 (incluye	un	5	820.050	4.100.250	2	1	3	1.640.100	820.050	2.460.150
20.8		Bajadas (incluye accesorios)	m	240	82.558	19.813.920	240		240	19.813.920	-	19.813.920
21	72121403-001	Fabricación y Colocación de muebles y mesadas										
21.1		Mueble de enfermería en salas de UTI, según detalle en plano	m	64	1.673.913	107.130.432	0		0	-	-	-
21.2		Mesada de granito natural de 0,60 ancho (con pollera de 10 cm y zócalo de 8 cm). Incluye perforación y pegac	m	15,42	853.258	13.157.238	0		0	-	-	-
21.3		Mesada de acero inoxidable en lavado sucio y cuarto séptico, fabricado con chapas de 1,5mm de espesor, ca	m	10,35	2.517.977	26.061.062	0		0	-	-	-
21.4		Mesada de granito natural de 0,35 de ancho en salas de enfermería internados	m	10,45	492.805	5.149.812	0		0	-	-	-
21.5		Mesada de granito natural, sobre mueble de madera, zócalo de granito con piletas de acero inoxidable. Ver de	m	41,80	1.540.460	64.391.228	0		0	-	-	-
21.6		Bacha acero inoxidable para lavado de manos. Ver detalle en planilla.	un	26	1.980.713	51.498.538	0		0	-	-	-
22	72121403-001	Prevención contra incendio (MDO, Prov. Y coloc.)										
22.1		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 4 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	m	20	658.639	13.172.780	0		0	-	-	-
22.2		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 3 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	m	264	272.620	71.971.680	264		264	71.971.680	-	71.971.680
22.3		Provisión e instalación de tubería de Ho. Go., DN 2 1/1 pulg- PN 18 kg/cm2 (INCLUYE ACCESORIOS)	m	111	264.934	29.407.674	111		111	29.407.674	-	29.407.674
22.4		Puerta corta fuego de emergencia de 1,20x2,10, con manija y barra antipánico, con sensor automático	un	8	3.691.721	29.533.768	8		8	29.533.768	-	29.533.768
22.5		Extintores de 6 kg, tipo ABC	un	20	281.640	5.632.800	0		0	-	-	-
22.6		Iluminación autónoma de emergencia tipo led de 18W.	un	53	175.612	9.307.436	0		0	-	-	

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General D...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras Nº 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
22.7		Cartel luminoso indicador de salida de emergencia	un	50	244.000	12.200.000	0		0	-	-	-
22.8		Provisión e instalación de electrobomba centrífuga de eje horizontal , Caudal 1000 l/min, Hman 30 mca, con El	un	2	20.739.155	41.478.310	0		0	-	-	-
22.9		Provisión e instalación de tablero de mando con sistema de protección (SEGÚN EE.TT.)	un	1	11.713.851	11.713.851	0		0	-	-	-
23	72121403-001	Pinturas										
23.1		De pared interior	m2	2.897	15.029	43.539.013	2.897		2.897	43.539.013	-	43.539.013
23.2		De pared exterior	m2	6.107	15.912	97.174.584	116,98	972,24	1089,22	1.861.386	15.470.283	17.331.669
23.3		En losas y vigas de Hº Aº	m2	1.864	15.115	28.174.360	1116,83		1116,83	16.880.885	-	16.880.885
23.4		En losas de hormigón	m2	1.864	25.725	47.951.400	1116,83		1116,83	28.730.452	-	28.730.452
23.5		De paredes interiores	m2	2.897	26.518	76.822.646	2512,84	384,16	2897	66.635.491	10.187.155	76.822.646
23.6		De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas)	m2	6.107	29.718	181.487.826	0		0	-	-	-
23.7		Texturado exterior de paredes de rampa, fachadas y acceso	m2	432,28	64.103	27.710.445	24	192,14	216,14	1.538.472	12.316.750	13.855.222
24	72121403-001	Gases medicinales (provisión y colocación)										
24.1		Red de distribución de gases	m	2.500	288.014	720.035.000	2.335	165	2.500	672.512.690	47.522.310	720.035.000
24.2		Consola poliducto de 2 gases (O2 y Vacío), con 4 tomas Schuko, luz interna y llama enfermería	un	64	5.654.817	361.908.288	0	32	32	-	180.954.144	180.954.144
24.3		Consola de 4 gases (2 de O2, Vacío, Aire), con 8 tomas Schuko, luz interna	un	20	9.825.529	196.510.580	0	10	10	-	98.255.290	98.255.290
24.4		Columna Retractil de 3 gases (2 de O2; 2 de Vc; 1 de Aire; 8 toma Schuko)	un	6	31.924.749	191.548.494	0		0	-	-	-
24.5		Toma consola simple externa O2, de doble retención, sistema DISS.	un	122	481.583	58.753.126	0	61	61	-	29.376.563	29.376.563
24.6		Toma consola simple externa Aire, de doble retención, sistema DISS	un	28	481.583	13.484.324	0	14	14	-	6.742.162	6.742.162
24.7		Toma consola simple externa Vacío, de doble retención, sistema DISS	un	96	481.583	46.231.968	0	48	48	-	23.115.984	23.115.984
24.8		Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	un	2	7.341.176	14.682.352	0	2	2	-	14.682.352	14.682.352
24.9		Panel de alarma para Aire; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	un	2	7.341.176	14.682.352	0	2	2	-	14.682.352	14.682.352
24.10		Panel de alarma para Vacío; 3,5 Bar sin Batería (3 gases)	un	2	7.341.176	14.682.352	0	2	2	-	14.682.352	14.682.352
24.11		Panel de alarma para O2; 3,5 Bar sin Batería (2 gases)	un	4	5.907.737	23.630.948	0	4	4	-	23.630.948	23.630.948
24.12		Panel de alarma para Vacío; sin Batería (2 gases)	un	4	5.907.737	23.630.948	0	4	4	-	23.630.948	23.630.948
24.13		Caja de válvulas de 2 gases	un	4	4.322.042	17.288.168	4		4	17.288.168	-	17.288.168

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátric

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras Nº 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
24.14		Caja de válvulas de 3 gases	un	2	5.344.766	10.689.532	2		2	10.689.532	-	10.689.532
24.15		Fluxómetro O2 0-15 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	un	105	255.604	26.838.420	0	30	30	-	7.668.120	7.668.120
24.16		Fluxómetro Aire 0-30 L/min, Escala Expandida, sistema DISS	un	26	413.559	10.752.534	0	8	8	-	3.308.472	3.308.472
24.17		Humidificador O2, frasco polipropileno (reusable)	un	90	167.107	15.039.630	0	27	27	-	4.511.889	4.511.889
24.18		Humidificador Aire, frasco polipropileno (reusable)	un	26	180.970	4.705.220	0	8	8	-	1.447.760	1.447.760
24.19		Aspirador Red Vacío (Vacuometro) frasco polipropileno (reusable)	un	90	1.706.480	153.583.200	0		0	-	-	-
24.20		Frasco de Vacío de 1000 cc	un	90	1.296.702	116.703.180	0	27	27	-	35.010.954	35.010.954
24.21		Conexión para manguera de O2, de 5,00 metros	un	26	283.175	7.362.550	0	8	8	-	2.265.400	2.265.400
24.22		Conexión para manguera de Aire, de 5,00 metros	un	26	264.286	6.871.436	0	8	8	-	2.114.288	2.114.288
24.23		Compresor de Aire dúplex 2x10 HP	un	1	298.160.784	298.160.784	0	0,5	0,5	-	149.080.392	149.080.392
24.24		Bomba de Vacío dúplex 2x5,5 HP	un	1	312.942.119	312.942.119	0	0,5	0,5	-	156.471.060	156.471.060
24.25		Válvulas de sectorización de gases para cada Sala de 1/2"	un	207	335.419	69.431.733	0		0	-	-	-
24.26		Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de O2, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,20	un	1	33.196.322	33.196.322	0	0,5	0,5	-	16.598.161	16.598.161
24.27		Central Semi Automático Medicinal (Manifold) de Aire, con 02 ramal y 10 flexible de acero inoxidable teflón 1,2	un	1	30.968.086	30.968.086	0	0,5	0,5	-	15.484.043	15.484.043
25	72121403-001	Climatización										
25.1		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x	un	4	2.399.515	9.598.060	2	2	4	4.799.030	4.799.030	9.598.060
25.2		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x	un	54	3.484.550	188.165.700	43	11	54	149.835.650	38.330.050	188.165.700
25.3		Provisión e instalación de Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000 Btu/h-FC-Ecológico-inalámbrico 1x	un	10	4.525.079	45.250.790	5	3	8	22.625.395	13.575.237	36.200.632
25.4		Provisión e instalación de Cañerias de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	m	588	167.790	98.660.520	588		588	98.660.520	-	98.660.520
25.5		Provisión y colocación de extractor axial de 100m3/h-marca Décor 100-1x220V	un	50	417.819	20.890.950	0	21	21	-	8.774.199	8.774.199
25.6		Provisión y colocación de extractor axial de 200m3/h-marca Décor 200-1x220V	un	1	697.696	697.696	0		0	-	-	-

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátri

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras Nº 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
25.7		Provisión y colocación de cañerias de tubo PVC liviano 100mm	m	256	52.694	13.489.664	256		256	13.489.664	-	13.489.664
25.8		Provisión y colocación de rejas anti pájaro 20x20	un	51	85.890	4.380.390	0		0	-	-	-
26	72121403-001	Señales débiles (provisión y colocación)										
26.1		Grabador digital de 16 canales , con disco duro de 4 Tb	un	2	28.714.498	57.428.996	0		0	-	-	-
26.2		Cámaras color fijas para interiores y exteriores con cableado polarizado 12 volt y video con conectores 12 v	un	23	2.330.617	53.604.191	12		12	27.967.404	-	27.967.404
26.3		UPS de 2000 VA	un	4	5.549.964	22.199.856	0		0	-	-	-
26.4		Central de llamadas a enfermeras	un	3	24.647.121	73.941.363	0		0	-	-	-
26.5		Intercomunicador de habitaciones (Estación de paciente)	un	52	1.163.447	60.499.244	0		0	-	-	-
26.6		Llamadores de emegencia de sanitarios	un	52	564.990	29.379.480	0		0	-	-	-
26.7		Panel display de corredor	un	3	3.570.490	10.711.470	0		0	-	-	-
26.8		Lámparas de puerta	un	52	430.580	22.390.160	26		26	11.195.080	-	11.195.080
26.9		Central Telefónica Híbrida VoIP de 8 canales.-	un	1	25.189.192	25.189.192	0	0	0	-	-	-
26.10		UPS de protección y respaldo	un	1	7.199.548	7.199.548	0		0	-	-	-
26.11		Provisión y montaje de Consola de Operadora y accesorios. (Segun Planilla)	un	1	10.912.773	10.912.773	0	0	0	-	-	-
26.12		Provisión y montaje de Aparatos Telefónicos IP con licencia.-	un	8	1.570.120	12.560.960	0	0	0	-	-	-
26.13		Provisión y Montaje de Aparatos Telefónicos Analógicos. Pantalla de cristal liquido. Con luz de mensaje en es	un	100	661.281	66.128.100	0	100	100	-	66.128.100	66.128.100
26.14		Sistema de aterramiento	un	1	9.357.609	9.357.609	1		1	9.357.609	-	9.357.609
26.15		Rack para sala de monitoreo	un	2	7.274.729	14.549.458	0		0	-	-	-
26.16		Patch Panel - 24 puertos - Cat. 6a	un	6	1.117.760	6.706.560	0		0	-	-	-
26.17		Cable UTP - Cat. 6a (en cajas de 305 metros)	un	30	2.206.486	66.194.580	30		30	66.194.580	-	66.194.580
26.18		Tomas con insertos RJ45 Cat. 6a	un	128	87.461	11.195.008	0		0	-	-	-
26.19		Patch cords - Cat. 6a - 2 metros	un	128	68.878	8.816.384	0		0	-	-	-
26.20		Patch cords - Cat. 6a - 3 metros	un	128	81.026	10.371.328	0		0	-	-	-
26.21		Bandeja porta cable , tipo escalera (30x10)cm. -	m	280	250.243	70.068.040	280		280	70.068.040	-	70.068.040
27	72121403-001	Instalación eléctrica (Pl. Baja y Pl. Alta)										

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
27.1		Columna HºAº 12/300 Kg.-	un	1	1.734.407	1.734.407	0		0	-	-	-
27.2		Descargador polimerico MT 21 Kv./10 K.-	un	3	537.236	1.611.708	0		0	-	-	-
27.3		Seccionador fusible aéreo MT.-	un	3	493.409	1.480.227	0		0	-	-	-
27.4		Elemento fusible aéreo MT	un	3	198.762	596.286	0		0	-	-	-
27.5		Cruceta de madera 3x4x2.4 metros MT.-	un	3	155.927	467.781	0		0	-	-	-
27.6		Aislador triple campana c/perno.-	un	1	197.623	197.623	0		0	-	-	-
27.7		Mano francesa MT.-	un	8	125.558	1.004.464	0		0	-	-	-
27.8		Puntas terminal exterior elastimold MT 50 mm².-	un	3	709.664	2.128.992	0		0	-	-	-
27.9		Conductor de aluminio desnudo 35 mm² c/aleación.-	m	30	33.171	995.130	0		0	-	-	-
27.10		Conductor de aluminio aislado subterráneo 50 mm² 25 Kv.-	m	270	71.100	19.197.000	0		0	-	-	-
27.11		Caño galvanizado 3" Ø.-	un	1	804.109	804.109	0		0	-	-	-
27.12		Accesorios menores de complemento.-	un	1	2.890.181	2.890.181	0		0	-	-	-
27.13		Base de HºAº para transformador Tipo Pedestal.-	un	1	3.071.367	3.071.367	0		0	-	-	-
27.14		Caja de sobreponer 1200x500x200 mm. p/Limitadora - TC.-	un	1	2.216.690	2.216.690	0		0	-	-	-
27.15		Disyuntor trifásico 800/2000 Amp.	un	1	15.086.516	15.086.516	0		0	-	-	-
27.16		Sistema de puesta a tierra 25 mm².-	un	1	2.336.873	2.336.873	0	1	1	-	2.336.873	2.336.873
27.17		Accesorios menores de complemento.-	un	1	2.155.609	2.155.609	0	1	1	-	2.155.609	2.155.609
27.18		Conductor 1x150 mm².-	m	235	321.677	75.594.095	0		0	-	-	-
27.19		Conductor 1x70 mm².-	m	504	63.515	32.011.560	0		0	-	-	-
27.20		Conductor 1x50 mm².-	m	441	51.371	22.654.611	0		0	-	-	-
27.21		Conductor 1x35 mm².-	m	180	36.656	6.598.080	0		0	-	-	-
27.22		Conductor 1x25 mm².-	m	147	25.057	3.683.379	0		0	-	-	-
27.23		Conductor INPAVINIL 4x35 mm².-	m	544	113.927	61.976.288	0		0	-	-	-
27.24		Conductor 4x25 mm².-	m	309	76.045	23.497.905	0		0	-	-	-
27.25		Conductor 4x16 mm².-	m	189	51.723	9.775.647	0		0	-	-	-

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátr...

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñ...

Certificado de Obras N° 16 - Corresponde a planilla de Oferta

Fecha certificado de 01/05/2022 a 31/05/2022

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acumulado	MONTOS Anterior	MONTOS Actual	MONTOS Acumulado
27.26		Conductor 4x10 mm².-	m	167	33.647	5.619.049	50		50	1.682.350	-	1.682.350
27.27		Conductor 4x6 mm².-	m	582	23.779	13.839.378	500		500	11.889.500	-	11.889.500
27.28		Conductor 4x4 mm².-	m	395	15.958	6.303.410	350		350	5.585.300	-	5.585.300
27.29		Caño Tipo PEAD Reforzado de 3" Ø.-	m	90	61.127	5.501.430	30	20	50	1.833.810	1.222.540	3.056.350
27.30		Accesorios menores de complemento, cinta autovul., terminal de Cu., amarre	un	1	4.507.197	4.507.197	1		1	4.507.197	-	4.507.197
27.31		Panel metálico de 2000x1500x600 mm.-	un	1	9.560.414	9.560.414	0		0	-	-	-
27.32		Panel metálico de 1400x1000x600 mm.-	un	5	6.862.499	34.312.495	0		0	-	-	-
27.33		Caja metálica semiembutir 800x500x150 mm.-	un	9	1.917.398	17.256.582	9		9	17.256.582	-	17.256.582
27.34		Caja metálica de embutir 600x500x150 mm.-	un	10	1.531.344	15.313.440	10		10	15.313.440	-	15.313.440
27.35		Disyuntor trifásico 800/2000 Amp. REGULABLE	un	1	19.387.039	19.387.039	0		0	-	-	-
27.36		Disyuntor trifásico 800/1250 Amp. REGULABLE	un	2	9.462.392	18.924.784	0		0	-	-	-
27.37		Disyuntor trifásico 175/250 Amp. REGULABLE	gl	4	2.274.045	9.096.180	0		0	-	-	-
27.38		Disyuntor trifásico C60N 160 Amp.	un	4	1.513.482	6.053.928	0		0	-	-	-
27.39		Disyuntor trifásico C60N 125 Amp.	un	4	1.063.546	4.254.184	1		1	1.063.546	-	1.063.546
27.40		Disyuntor trifásico C60N 100 Amp.	un	8	858.143	6.865.144	0		0	-	-	-
27.41		Disyuntor trifásico C60N 80 Amp.	un	4	799.553	3.198.212	0	4	4	-	3.198.212	3.198.212
27.42		Disyuntor trifásico C60N 63 Amp.	un	2	417.982	835.964	0	2	2	-	835.964	835.964
27.43		Disyuntor trifásico C60N 50 Amp.	un	6	417.476	2.504.856	3	3	6	1.252.428	1.252.428	2.504.856
27.44		Disyuntor trifásico C60N 40 Amp.	un	3	408.068	1.224.204	0	1	1	-	408.068	408.068
27.45		Disyuntor trifásico C60N 32 Amp.	un	11	407.501	4.482.511	0		0	-	-	-
27.46		Disyuntor trifásico C60N 25 Amp.	un	19	403.755	7.671.345	0		0	-	-	-
27.47		Disyuntor trifásico C60N 16 Amp.	un	1	370.013	370.013	0		0	-	-	-
27.48		Disyuntor unipolar C60N 25 Amp	un	193	84.833	16.372.769	0		0	-	-	-
27.49		Disyuntor unipolar C60N 16 Amp.	un	222	84.848	18.836.256	84	138	222	7.127.232	11.709.024	18.836.256
27.50		Disyuntor unipolar C60N 10 Amp.	un	116	84.849	9.842.484	0		0	-	-	-

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hosp. General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/05/2022	a	31/05/2022	
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
27.51		Interruptor diferencial 4P 63 Amp.	un	1	716.301	716.301	0		0	-	-	-
27.52		Interruptor diferencial 4P 40 Amp	un	5	544.684	2.723.420	0		0	-	-	-
27.53		Interruptor diferencial 4P 25 Amp.	un	8	418.720	3.349.760	0		0	-	-	-
27.54		Bandeja portacables 300 mm., tira de 3 metros - RANURADOS.-	un	86	201.582	17.336.052	86		86	17.336.052	-	17.336.052
27.55		Interruptor manuel unipolar 32 Amp.	un	29	276.118	8.007.422	0		0	-	-	-
27.56		Accesorios menores de complemento.-	un	1	5.475.370	5.475.370	1		1	5.475.370	-	5.475.370
27.57		Conductor de Cu. desnudo 35 mm².-	m	200	36.706	7.341.200	0	200	200	-	7.341.200	7.341.200
27.58		Productos varios de complemento del sistema.-	un	1	5.983.494	5.983.494	0	1	1	-	5.983.494	5.983.494
27.59		Barra de Cu. 20x5 mm.-	un	1	297.784	297.784	0	1	1	-	297.784	297.784
27.60		Accesorios menores de complemento.-	un	1	1.364.800	1.364.800	0	1	1	-	1.364.800	1.364.800
27.61		Conductor de Cu. desnudo 1x50 mm².-	m	150	46.814	7.022.100	0	120	120	-	5.617.680	5.617.680
27.62		Conjunto p/ soldadura Ref. 90.-	un	16	108.201	1.731.216	0	16	16	-	1.731.216	1.731.216
27.63		Exogel dosis de 12 Kg.-	un	9	118.982	1.070.838	0	9	9	-	1.070.838	1.070.838
27.64		Excavación de zanjas.-	m	50	39.318	1.965.900	0	50	50	-	1.965.900	1.965.900
27.65		Barra de Cu. 60x10 mm.-	un	1	505.035	505.035	0	1	1	-	505.035	505.035
27.66		Aislador p/barra 100 AMP.-	un	2	124.116	248.232	0		0	-	-	-
27.67		Accerios menores de complemento.-	un	1	1.313.534	1.313.534	0		0	-	-	-
27.68		Pararrayos DISIONADOR PDCE 100 M.-	un	1	13.285.323	13.285.323	0		0	-	-	-
27.69		Adaptador mastil.-	un	1	569.638	569.638	0		0	-	-	-
27.70		Caño galvanizado de 1 1/2" Ø x 6 metros.-	un	1	498.942	498.942	0		0	-	-	-
27.71		Armado y montaje de torre 30 Ml. p/soporte de pararrayos.-	un	1	10.001.992	10.001.992	0		0	-	-	-
27.72		Soportes para bajada de conductor.-	un	30	59.605	1.788.150	0		0	-	-	-
27.73		Aislador de perno recto.-	un	30	123.484	3.704.520	0		0	-	-	-
27.74		Accesorios menores de complemento.-	un	1	1.722.109	1.722.109	0		0	-	-	-
27.75		Suministro y armado de un banco de condensadores de 345 Kvar., en panel	un	1	43.754.859	43.754.859	0		0	-	-	

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
27.76		Trafo de 1250 KVA. TIPO PROPIO PEDESTAL.-	un	1	175.142.325	175.142.325	0		0	-	-	-
27.77		Bocas de iluminación.-	un	1.020	108.984	111.163.680	1020		1020	111.163.680	-	111.163.680
27.78		Bocas de extractor de aire	un	74	173.210	12.817.540	74		74	12.817.540	-	12.817.540
27.79		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT.-	un	543	108.073	58.683.639	523	20	543	56.522.179	2.161.460	58.683.639
27.80		Bocas de tomacorrientes 220 VOLT+TIERRA.-	un	15	205.135	3.077.025	15		15	3.077.025	-	3.077.025
27.81		Bocas de tomacorrientes Tipo SCHUKO.-	un	593	251.497	149.137.721	540		540	135.808.380	-	135.808.380
27.82		Bocas de tomacorrientes Tipo Industrial Trifásico.-	un	6	430.827	2.584.962	6		6	2.584.962	-	2.584.962
27.83		Bocas de acondicionadores de aire trifásicos.-	un	8	647.699	5.181.592	8		8	5.181.592	-	5.181.592
27.84		Bocas de acondicionadores de aire monofásicos.-	un	92	299.670	27.569.640	92		92	27.569.640	-	27.569.640
27.85		Bocas de termo calefón.-	un	78	246.116	19.197.048	78		78	19.197.048	-	19.197.048
27.86		Bocas de motores trifásicos.-	un	6	558.307	3.349.842	0		0	-	-	-
27.87		Bocas de datos	un	15	141.174	2.117.610	15		15	2.117.610	-	2.117.610
27.88		Bocas de tomas de teléfono	un	19	122.925	2.335.575	19		19	2.335.575	-	2.335.575
27.89		Bocas de tomas de Tv (incluye accesorios)	un	74	122.629	9.074.546	74		74	9.074.546	-	9.074.546
27.90		Bocas de incendio H/C (incluye accesorios)	un	192	154.543	29.672.256	164		164	25.345.052	-	25.345.052
27.91		Bocas de incendio T/V (incluye accesorios)	un	2	144.967	289.934	1	1	2	144.967	144.967	289.934
27.92		Bocas de iluminación autonoma	un	53	211.043	11.185.279	42		42	8.863.806	-	8.863.806
27.93		Bocas de indicador de salida autonoma	un	50	184.056	9.202.800	37		37	6.810.072	-	6.810.072
27.94		Bocas de AAV (incluye accesorios)	un	21	309.851	6.506.871	16		16	4.957.616	-	4.957.616
27.95		Bocas de PMC (incluye accesorios)	un	21	310.515	6.520.815	16		16	4.968.240	-	4.968.240
27.96		Circuito independiente para Equipo de 120.000 BTU en salas de internados y exclusas	un	3	2.646.710	7.940.130	3		3	7.940.130	-	7.940.130
27.97		Circuito independiente para Equipo de 96.000 BTU en áreas de pasillos	un	1	2.460.749	2.460.749	1		1	2.460.749	-	2.460.749
27.98		Tablero seccional de aire acondicionado	gl	1	4.670.960	4.670.960	0	1	1	-	4.670.960	4.670.960
27.99		Artefacto fluorescente led sala de internados	un	106	233.263	24.725.878	0		0	-	-	-
27.10		Panel led de iluminación, estancos, sanitarios, con bordes sellados con silicona en internados oncológicos y U	un	132	358.151	47.275.932	0		0	-	-	

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
27.10		Artefacto con lámpara de bajo consumo/led de sobreponer en pared (internado)	un	64	275.389	17.624.896	0		0	-	-	-
27.10		Artefacto con luz difusa para marcar paso (altura baja en pared)	un	64	200.674	12.843.136	0		0	-	-	-
27.10		Artefacto circular con lámpara de bajo consumo/led	un	260	231.565	60.206.900	0	45	45	-	10.420.425	10.420.425
27.10		Artefacto de iluminación exterior	un	60	311.026	18.661.560	0		0	-	-	-
27.10		Artefacto colgante con lampara de bajo consumo/led	un	11	483.112	5.314.232	0		0	-	-	-
27.10		Artefacto fluorescente led tipo panel	un	90	259.521	23.356.890	0	45	45	-	11.678.445	11.678.445
27.10		Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 630 kVA con tablero de transferenc	un	1	513.720.995	513.720.995	0,7		0,7	359.604.697	-	359.604.697
28	72121403-001	Jardinería										
28.1		Provisión y colocación de pasto en panes, plantas ornamentales y piedras decorativas. En jardín interior y ext	m2	250	29.184	7.296.000	0		0	-	-	-
29	72121403-001	Limpieza de Obra										
29.1		Limpieza periódica y final de obra, incluye retiro	m2	2.346	7.857	18.432.522	1.480	250	1.730	11.628.360	1.964.250	13.592.610
30	72121403-001	Mamposteria										
30.1		Elevación 0,15 común (1-2-10).	m2	2.802	85.121	238.509.042	2.802		2.802	238.509.042	-	238.509.042
30.2		Envarillado sobre aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas)	m	324	24.328	7.882.272	324		324	7.882.272	-	7.882.272
31	72121403-001	Tabiques										
31.1		Mamparas divisorias en box de baños, eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesori	m2	73	385.594	28.148.362	0		0	-	-	-
31.2		Separadores en internados oncológicos para generar exclusa. Carpintería de chapa galvanizada con cerramie	un	40	315.834	12.633.360	0		0	-	-	-
31.3		Separadores en terapia intensiva. Parte inferior: carpinteria de chapa galvanizada con cerramiento de chapas	m2	176,40	656.955	115.886.862	0		0	-	-	-
32	72121403-001	Aislación										
32.1		Horizontal pared 0,15	m	930	33.115	30.796.950	930		930	30.796.950	-	30.796.950
32.2		De losas	m2	179	123.349	22.079.471	179		179	22.079.471	-	22.079.471
32.3		De losa en canalón de hormigón	m2	0	115.898	0	0		0	-	-	-
33	72121403-001	Estructura metálica										

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátric

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras Nº 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
33.1		Techo de chapa galvanizada trapezoidal sobre estructura metálica (incluye canaletas molduradas y canaletas	m2	1.777	250.506	445.149.162	1777		1777	445.149.162	-	445.149.162
33.2		Techo de chapa traslúcida sobre estructura metálica, en jardín interior y escalera	m2	45	171.672	7.725.240	0		0	-	-	-
33.3		Rampa de salida de emergencia con estructura de soporte metálico, pasamanos de caños de 1 1/2 pared esp	m	55	894.994	49.224.670	30	20	50	26.849.820	17.899.880	44.749.700
33.4		Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) con huellas antideslizantes y pasamanos en caños 1	un	2	9.477.589	18.955.178	1		1	9.477.589	-	9.477.589
33.5		Escalera de estructura metálica (desarrollo según altura) tipo marinera con jaula de protección, incluye pintura	un	1	2.497.728	2.497.728	1		1	2.497.728	-	2.497.728
33.6		Baranda metálica y pasamanos en escalera principal. Ver detalle	m	13,70	318.633	4.365.272	0		0	-	-	-
33.7		Pasamanos de caño de 1 1/2 pared esp 1,6 mm. Incluye pintura base antióxido y sintética. En rampa interior	m	57	212.346	12.103.722	27	10	37	5.733.342	2.123.460	7.856.802
34	72121403-001	Revoques (incluye malla tipo tramafix en uniones de hormigón y mamposteria)										
34.1		Pared interior a dos capas (1-4-16)	m2	4.330,08	32.859	142.282.214	4330,0835		4330,0835	142.282.214	-	142.282.214
34.2		Exterior a dos capas con hidrófugo (1-4-16)	m2	1.699,09	39.000	66.264.608	1699,0925		1699,0925	66.264.608	-	66.264.608
34.3		Pared base azulejos con hidrófugo (1-4-16)	m2	1.168	30.290	35.378.720	1.168		1.168	35.378.720	-	35.378.720
35	72121403-001	Contrapiso										
35.1		Cascotes int 10 cm (1-4-16-24)	m2	1.750	38.960	68.180.000	1.750		1.750	68.180.000	-	68.180.000
36	72121403-001	Piso										
36.1		Porcelanato 60x60	m2	1.750	155.456	272.048.000	1715	25	1740	266.607.040	3.886.400	270.493.440
37	72121403-001	Zócalo										
37.1		Tipo sanitario de PVC	m	703	56.755	39.898.765	0		0	-	-	-
37.2		Porcelanato idem al piso	m	665	29.034	19.307.610	549,79		549,79	15.962.603	-	15.962.603
38	72121403-001	Revestimiento										
38.1		Azulejos h=2,10	m2	880	91.877	80.851.760	817,46		817,46	75.105.772	-	75.105.772
38.2		Azulejos h=1,20	m2	288	91.877	26.460.576	288		288	26.460.576	-	26.460.576

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/05/2022 a 31/05/2022			
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
38.3		Guarda decorativa de azulejos	m	336	48.253	16.213.008	336		336	16.213.008	-	16.213.008
38.4		Placa de acero inoxidable encima de bachas sanitarias	m2	10	531.145	5.311.450	0		0	-	-	-
38.5		Guarda camilla	m	120	278.613	33.433.560	0		0	-	-	-
38.6		PVC antibacterial en pasillos h=1,20	m2	144	258.567	37.233.648	0		0	-	-	-
38.7		Moldura sanitaria, entre losa y pared; entre pared y pared en Salas de UTI e internados oncológicos	m	745	73.793	54.975.785	0		0	-	-	-
38.8		Ploteado de paredes y techos en zonas de UTI	m2	250	203.999	50.999.750	0		0	-	-	-
39	72121403-001	Provisión y colocación de puerta Placa (incluye provisión y colocación de marcos, contramarcos, herrajes y cerraduras)										
39.1		Puerta tipo P1 detalle según plano	un	5	1.131.354	5.656.770	3		3	3.394.062	-	3.394.062
39.2		Puerta tipo P2 detalle según plano	un	37	1.259.633	46.606.421	18	8	26	22.673.394	10.077.064	32.750.458
39.3		Puerta tipo P2.1 detalle según plano	un	2	1.066.675	2.133.350	1		1	1.066.675	-	1.066.675
39.4		Puerta tipo P3 detalle según plano	un	5	1.442.511	7.212.555	3	1	4	4.327.533	1.442.511	5.770.044
39.5		Puerta tipo P4 detalle según plano	un	17	1.383.589	23.521.013	10	2	12	13.835.890	2.767.178	16.603.068
39.6		Puerta tipo P4.1 detalle según plano	un	2	1.267.836	2.535.672	0		0	-	-	-
39.7		Puerta tipo P5 detalle según plano	un	7	2.138.655	14.970.585	4	3	7	8.554.620	6.415.965	14.970.585
39.8		Puerta tipo P6 detalle según plano	un	13	1.940.254	25.223.302	7	2	9	13.581.778	3.880.508	17.462.286
39.9		Puerta tipo P6.1 detalle según plano	un	17	1.664.456	28.295.752	3		3	4.993.368	-	4.993.368
39.10		Puerta tipo P7 detalle según plano	un	11	2.988.690	32.875.590	6	1	7	17.932.140	2.988.690	20.920.830
40	72121403-001	Provisión y colocación de aberturas de aluminio anodizado color natural, según detalle y especi	Unidad									
40.1		Ventana tipo V1 detalle según plano	un	5	680.369	3.401.845	3		3	2.041.107	-	2.041.107
40.2		Ventana tipo V2 detalle según plano	un	4	1.012.099	4.048.396	1		1	1.012.099	-	1.012.099
40.3		Ventana tipo V3 detalle según plano	un	7	1.520.930	10.646.510	3	1	4	4.562.790	1.520.930	6.083.720
40.4		Ventana tipo V4 detalle según plano	un	44	2.129.501	93.698.044	15	18	33	31.942.515	38.331.018	70.273.533
40.5		Ventana tipo V7 detalle según plano	un	2	1.268.973	2.537.946	1		1	1.268.973	-	1.268.973
40.6		Ventana tipo V9 detalle según plano	un	19	1.700.743	32.314.117	10	4	14	17.007.430	6.802.972	23.810.402
40.7		Ventana tipo V11 detalle según plano	un	1	4.925.180	4.925.180	0		0	-	-	-

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Casa Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras Nº 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
41	72121403-001	Vallado perimetral										
41.1		Provisión y colocación de postes de hormigón con alambre tejido y 3 hiladas de alambre de puas	m	227	110.257	25.028.339	162		162	17.861.634	-	17.861.634
42	72121403-001	Climatización										
42.1		Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz -Ensamb	un	0	37.302.206	0	0		0	-	-	-
42.2		Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V	un	0	39.674.817	0	0		0	-	-	-
42.3		Variador de Velocidad 15HP	un	2	8.615.589	17.231.178	0		0	-	-	-
42.4		Pre Filtro de 24"x24"x2"	un	24	1.158.625	27.807.000	24		24	27.807.000	-	27.807.000
42.5		Filtro Bolsa de 24"x24"x22"	un	24	1.478.911	35.493.864	24		24	35.493.864	-	35.493.864
42.6		Izamiento	un	2	2.270.085	4.540.170	2		2	4.540.170	-	4.540.170
42.7		Termostato de 4 etapas	un	2	2.645.183	5.290.366	0		0	-	-	-
42.8		Cañerias de Cobre c/ aislacion e interconexion electrica	un	0	216.070	0	0		0	-	-	-
42.9		Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación	un	305	404.492	123.370.060	305		305	123.370.060	-	123.370.060
42.10		Módulo para filtro HEPA de 12"x24"x12	un	0	3.499.089	0	0		0	-	-	-
42.11		Módulo para filtro HEPA de 24"x24"x12"	un	8	3.856.615	30.852.920	8		8	30.852.920	-	30.852.920
42.12		Filtro HEPA de 12"x24"x12"-efic 99.97%	un	0	1.264.820	0	0		0	-	-	-
42.13		Filtro HEPA de 24"x24"x12"-efic 99.97%	un	8	1.695.517	13.564.136	0		0	-	-	-
42.14		Rejas de Al tipo AR de 42x42	un	19	275.512	5.234.728	0		0	-	-	-
42.15		Rejas de Al tipo AR de 42x52	un	1	279.085	279.085	0		0	-	-	-
42.16		Rejas de Al tipo AR de 52x82	un	2	328.863	657.726	0		0	-	-	-
42.17		Rejas de Al tipo AR de 32x32	un	5	210.313	1.051.565	0		0	-	-	-
42.18		Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE)	un	2	242.491	484.982	0		0	-	-	-
42.19		Damper de regulacion	un	60	856.358	51.381.480	60		60	51.381.480	-	51.381.480
42.20		Junta flexible	un	4	909.127	3.636.508	4		4	3.636.508	-	3.636.508
42.21		Conexión al sistema de Drenaje	un	2	576.485	1.152.970	2		2	1.152.970	-	1.152.970
42.22		Puesta en marcha	un	2	3.253.662	6.507.324	0		0	-	-	

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Para hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
42.23		Equipo UMA con Modulo Vent-Serp-Res-Filtros de 15,000m3/h-Vent15HP-Resist 35Kw-3x380V-50Hz	un	0	31.706.704	0	0		0	-	-	-
42.24		Unidad Condensadora de 20 TR, 3x380V	un	0	39.329.100	0	0		0	-	-	-
42.25		Variador de Velocidad 15HP	un	2	7.800.939	15.601.878	0		0	-	-	-
42.26		Pre Filtro de 24"x24"x2"-30% efic	un	8	1.143.606	9.148.848	8		8	9.148.848	-	9.148.848
42.27		Filtro Bolsa de 24"x24"x22"-95% efic	un	8	1.478.911	11.831.288	8		8	11.831.288	-	11.831.288
42.28		Soporte	un	2	1.224.241	2.448.482	2		2	2.448.482	-	2.448.482
42.29		Izamiento	un	2	2.270.085	4.540.170	2		2	4.540.170	-	4.540.170
42.30		Termostato de 4 etapas	un	2	2.645.183	5.290.366	0		0	-	-	-
42.31		Cañerías de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	m	0	216.070	0	0		0	-	-	-
42.32		Provisión y montaje de Conductos de chapas galv c/ bridas y aislación	un	344	400.975	137.935.400	344		344	137.935.400	-	137.935.400
42.33		Modulo para filtro HEPA de 12"x24"x12	un	0	3.499.089	0	0		0	-	-	-
42.34		Modulo para filtro HEPA de 24"x24"x12"	un	8	3.856.615	30.852.920	8		8	30.852.920	-	30.852.920
42.35		Filtro HEPA de 12"x24"x12"-efic 99.97%	un	0	1.264.820	0	0		0	-	-	-
42.36		Filtro HEPA de 24"x24"x12"-efic 99.97%	un	8	1.695.517	13.564.136	0		0	-	-	-
42.37		Rejas de Al tipo AR de 42x42	un	15	275.512	4.132.680	0		0	-	-	-
42.38		Rejas de Al tipo AR de 42x52	un	4	279.085	1.116.340	0		0	-	-	-
42.39		Rejas de Al tipo AR de 52x82	un	2	328.863	657.726	0		0	-	-	-
42.40		Rejas de Al tipo AR de 32x32	un	4	210.313	841.252	0		0	-	-	-
42.41		Rejas de Al tipo AR de 50x50 (TAE)	un	2	242.491	484.982	0		0	-	-	-
42.42		Damper de regulación	un	61	856.358	52.237.838	0		0	-	-	-
42.43		Junta flexible	un	4	909.127	3.636.508	4		4	3.636.508	-	3.636.508
42.44		Conexión al sistema de Drenaje	un	2	576.485	1.152.970	2		2	1.152.970	-	1.152.970
42.45		Puesta en marcha	un	2	3.253.662	6.507.324	0		0	-	-	-
42.46		Equipo de AA Split System tipo pared de 12,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz	un	2	2.388.174	4.776.348	0	2	2	-	4.776.348	4.776.348
42.47		Equipo de AA Split System tipo pared de 18,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz	un	2	3.461.283	6.922.566	2		2	6.922.566	-	6.922.566

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acevedo Bu

Certificado de Obras N° 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de		01/05/2022	a	31/05/2022	
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
42.48		Equipo de AA Split System tipo pared de 24,000Btu/h-FC-Ecológico-inalambrico 1x220V-50Hz	un	8	4.513.520	36.108.160	3	5	8	13.540.560	22.567.600	36.108.160
42.49		Cañerias de Cobre c/ aislación e interconexión eléctrica	m	280	184.431	51.640.680	140	140	280	25.820.340	25.820.340	51.640.680
42.50		Drenaje	un	29	190.743	5.531.547	12		12	2.288.916	-	2.288.916
42.51		Puesta en marcha y regulación	un	29	153.939	4.464.231	0		0	-	-	-
42.52		Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtro	un	1	1.886.516	1.886.516	0		0	-	-	-
42.53		Termostato	un	1	634.567	634.567	0		0	-	-	-
42.54		Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	un	115	338.040	38.874.600	115		115	38.874.600	-	38.874.600
42.55		Dampers de regulación	un	12	1.101.889	13.222.668	12		12	13.222.668	-	13.222.668
42.56		Bridas	gl	1	1.855.974	1.855.974	1		1	1.855.974	-	1.855.974
42.57		Soportes	gl	1	1.187.128	1.187.128	1		1	1.187.128	-	1.187.128
42.58		Materiales menores	gl	1	767.705	767.705	1		1	767.705	-	767.705
42.59		Movimiento de equipo de aire	un	1	1.040.314	1.040.314	0		0	-	-	-
42.60		Montaje	gl	1	2.382.533	2.382.533	1		1	2.382.533	-	2.382.533
42.61		Caja y filtro HEPA	un	0	2.710.770	0	0		0	-	-	-
42.62		Ductos y conexiones bridadas	un	10	553.466	5.534.660	10		10	5.534.660	-	5.534.660
42.63		Equipo compresor de expansión directa frio calor de 120.000 BTU con gas ecológico	un	0	33.860.866	0	0		0	-	-	-
42.64		Ascencion de equipos	gl	1	1.720.885	1.720.885	1		1	1.720.885	-	1.720.885
42.65		Soporte	gl	1	1.036.342	1.036.342	1		1	1.036.342	-	1.036.342
42.66		Materiales menores	gl	1	108.616	108.616	1		1	108.616	-	108.616
42.67		Montaje	gl	1	1.264.379	1.264.379	1		1	1.264.379	-	1.264.379
42.68		Equipo manejadora de aire (Air handling) 3,200 m3/h, 120 mca, dos etapas de filtrado en manejadora más filtro	un	1	26.234.352	26.234.352	0		0	-	-	-
42.69		Termostato	un	1	634.567	634.567	0		0	-	-	-
42.70		Ductos de chapa galvanizada bridados con aislación	un	115	338.040	38.874.600	115		115	38.874.600	-	38.874.600
42.71		Dampers de regulación	un	12	1.101.889	13.222.668	12		12	13.222.668	-	13.222.668

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu

Certificado de Obras N° 16 - Corresponde a planilla de Oferta							Fecha certificado de	01/05/2022	a	31/05/2022		
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							CANTIDADES			MONTOS		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
44.2		De parede exterior a una capa	m2	1.110	15.912	17.662.320	148,84	406,16	555	2.368.342	6.462.818	8.831.160
44.3		En losas de Hº Aº	m2	1.924	15.042	28.940.808	534,69		534,69	8.042.807	-	8.042.807
44.4		Enduido Cementicio, base para epoxi	m2	2.275	21.159	48.136.725	1916,44		1916,44	40.549.954	-	40.549.954
44.5		En losas de hormigón	m2	1.924	25.725	49.494.900	382,58	152,11	534,69	9.841.871	3.913.030	13.754.900
44.6		De paredes interiores	m2	1.521	26.521	40.338.441	689,13	531,87	1221	18.276.417	14.105.724	32.382.141
44.7		De paredes exteriores en mochetas, paredes revocadas (fachadas)	m2	1.110	29.718	32.986.980	0		0	-	-	-
44.8		De paredes, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio	m2	1.718	63.433	108.977.894	0		0	-	-	-
44.9		De losa, epoxi atóxico, base agua, sobre enduido cementicio	m2	557	63.433	35.332.181	0		0	-	-	-
45	72121403-001	Provisión y colocación de ascensor y montacarga										
45.1		Ascensor para camilla	un	1	235.154.835	235.154.835	0,6	0,2	0,8	141.092.901	47.030.967	188.123.868
45.2		Montacarga para basuras, revestido en acero inoxidable, de 1,15x1,70; 2 paradas, tipo montaplato, capacidad	un	1	72.507.957	72.507.957	0		0	-	-	-
46	72121403-001	Señalética										
46.1		Carteles en paredes, puertas, accesos, etc, según indicación en los planos	gl	1	69.551.079	69.551.079	0		0	-	-	-
47	72121403-001	Limpieza de obra										
47.1		Limpieza periódica y final de obra	m2	1.954	7.857	15.352.578	0	300	300	-	2.357.100	2.357.100
48	72121403-001	Refuncionalización Acceso Oncología y UTI										
48.1		Mampostería	m2	46,50	16.632	773.388	30	16,5	46,5	498.960	274.428	773.388
48.2		Aberturas en general	un	6	60.950	365.700	2	1	3	121.900	60.950	182.850
48.3		De piso (incluye contrapiso)	m2	101	15.748	1.590.548	50	0	50	787.400	-	787.400
48.4		De zócalo	m	106,60	9.145	974.857	50	0	50	457.250	-	457.250
48.5		Viga de fundación]	m3	1,70	2.026.933	3.445.786	1,7		1,7	3.445.786	-	3.445.786
48.6		Mampostería de elevación 015 común (1-2-10).	m2	45,40	79.501	3.609.345	35		35	2.782.535	-	2.782.535
48.7		Mampostería 0,30 común	m2	0,80	154.314	123.451	0,8		0,8	123.451	-	123.451
48.8		Aislación horizontal pared 0,15	m2	10,50	33.041	346.931	10,5		10,5	346.931	-	346.931
48.9		Revoque a dos capas con hidrófugo	m2	86,40	35.053	3.028.579	70,4		70,4	2.467.731	-	2.467.731

Arq. Mónica Vallejos
Fiscal de Obras
Hospital General Pediátrico

Consorcio ARAPY
Obra Hospital Acosta Ñu