MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: REAL CONSTRUCCIONES, RESPONSABLE OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS CON C.I. N° 2.237.179.-

OBRA: REPARACIÓN CABECERA DE ALCANTARILLA TUBULAR EN BARRIO LOMA TAJY - CON ID N° 416262 .-

Fecha: 18 / 07 / 2.022.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Trabajos preliminares : Cartel de obras	un	1	1.049.000	1.049.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
2	Replanteo y marcación	un	1	1.600.000	1.600.000	0	1	1	100,00%	0	1.600.000	1.600.000
3	Zapata corrida: 1,50x0,40. doble armadura Ø10 c/ 15 y Ø8 c/ 20	m3	10,5	2.100.000	22.050.000	0	5,25	5,25	50,00%	0	11.025.000	11.025.000
4	Encadenado 50x50 con armadura 6 Ø16 y estribos Ø8 c/ 20	m3	7,9	2.400.000	18.960.000	0	3,95	3,95	50,00%	0	9.480.000	9.480.000
5	Pilar variable (120/50) x h:7,50 mts. con armadura 6 Ø 16 y estribos Ø8 c/20	m3	7,3	2.500.000	18.250.000	0	3,65	3,65	50,00%	0	9.125.000	9.125.000
6	Losa para disipador de energía e: 30cm	m3	15	2.200.000	33.000.000	0	7,50	7,50	50,00%	0	16.500.000	16.500.000
7	Muro para cabeceras de H°C° (Hormigón Simple+ 30% Piedra Bruta Colocada)	m3	70,8	750.000	53.100.000	0	35,4	35,40	50,00%	0	26.550.000	26.550.000
8	Filtros: Caños de PC Ø100, con filtro de tela Bidín y triturada VI	un	15,00	50.000	750.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
9	Trabajos complementarios: Limpieza final	un	1	960.000	960.000	0	0	0	0,00%	0	0	0
	COSTO TOTAL				149.719.000					0	74.280.000	74.280.000
										0,00%	50,00%	50,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	74.280.000	50,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	3.714.000	
Total a Cobrar	70.566.000	

SON GUARANIES: Setenta millones quinientos sesenta y seis mil.-

CONTRATISTA

Real CONSTRUCCIONES
RUC. 2237179-6
Tel. 0971 44 89 18

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4381
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN - INTENDENCIA - Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN