A&O SOCIEDAD ANÓNIMA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Petropar

CONTRATO PR / PR Nº 052/22
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CORTA FUEGO ID Nº 414.972
CERTIFICADO Nº 06 PERIODO: 21/06/2023 HASTA 20/07/2023

CONTRATISTA: ALFA Y OMEGA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO AGÜERO
FISCAL DE OBRAS: ING. LUIS INSFRÁN
FECHA: 20/07/23

	SEGÚN CONTRATO	AVANCE FINANCIERO			% Total Acumulado
	PRECIO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUM. TOTAL	
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CORTA FUEGO ID Nº 414.972	12.348.753.423	11.010.455.711	558.198.000	11.568.653.711	93,68%
MONTO TOTAL Gs.	12.348.753.423	11.010.455.711	558.198.000	11.568.653.711	93,68%
TOTAL MONTO DE CERTIFICADO Nº 06			558.198.000		93,68%

SON GUARANIES:	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL .-

CONTRATISTA
ALFA & OMEGA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO AGÜERO

Alfa & Omega
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GSSMA
PETROPAR

CONTRATANTE
PETROPAR
FISCAL DE OBRA: ING. LUIS INSFRÁN

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR