CERTIFICADO DE OBRA N° 1

OBRA:CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO, DRENAJE Y REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 6437 DON PERFECTO MEDINA, DE LA COMPAÑÍA 9º ROJAS CAÑADA.-

CONTRATO: Nº 51/2022

Fecha: 16/07/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 27/06/2.022	al: 16/07/2.022
Avance de obra: 100 %	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	**CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO Y DRENAJE - LOTE 1**												
1.1	CARTEL DE OBRA	Un	EVENTO	1,00	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.2	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES	Un	EVENTO	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000	100%
1.3	CONSTRUCCION DE MUROS DE P.B.C	m3	EVENTO	91,00	590.000	53.690.000	0	91,00	91,00	0	53.690.000	53.690.000	100%
1.4	PISOS DE H°A° DE 150M X 0,08Mm	m2	EVENTO	47,00	228.000	10.716.000	0	47,00	47,00	0	10.716.000	10.716.000	100%
1.5	RELLENO Y APISONADO	m3	EVENTO	90,00	113.000	10.170.000	0	90,00	90,00	0	10.170.000	10.170.000	100%
1.6	EXCAVACION Y COLOCACION DE CAÑOS DE DRENAJE DE 150MM CUBIERTOS CON TELA VINIL	ml	EVENTO	22,00	235.000	5.170.000	0	22,00	22,00	0	5.170.000	5.170.000	100%
1.7	DEMOLICION DE PISO DE H°	m2	EVENTO	10,50	45.000	472.500	0	10,50	10,50	0	472.500	472.500	100%
1.8	EXCAVACION Y COLOCACION DE CAÑOS DE DRENAJE DE 100MM CUBIERTOS CON TELA VINIL	ml	EVENTO	36,00	150.000	5.400.000	0	36,00	36,00	0	5.400.000	5.400.000	100%
1.9	REPOSICION DE PISO DE H°	m2	EVENTO	10,50	228.000	2.394.000	0	10,50	10,50	0	2.394.000	2.394.000	100%
1.10	LIMPIEZA FINAL	Un	EVENTO	1,00	1.469.500	1.469.500	0	1,00	1,00	0	1.469.500	1.469.500	100%
	SUBTOTAL 1					**91.882.000**						**91.882.000**	
2	**REPARACIONES VARIAS DE AULAS - LOTE 2**												
2.1	DEMOLICION DE PISOS CALCAREO	m2	EVENTO	236,00	35.000	8.260.000	0	236,00	236,00	0	8.260.000	8.260.000	100%
2.2	CONTRAPISOS DE H° DE CASCOTE	m2	EVENTO	236,00	45.000	10.620.000	0	236,00	236,00	0	10.620.000	10.620.000	100%
2.3	REPOSICION PISO CALCAREO	m2	EVENTO	58,00	95.000	5.510.000	0	58,00	58,00	0	5.510.000	5.510.000	100%
2.4	CARPETA BASE PISOS CERAMICOS	m2	EVENTO	178,00	45.000	8.010.000	0	178,00	178,00	0	8.010.000	8.010.000	100%
2.5	ZOCALO CARCAREO	ml	EVENTO	8,00	35.000	280.000	0	8,00	8,00	0	280.000	280.000	100%
2.6	COLOCACION DE PISOS CERAMICOS	m2	EVENTO	178,00	96.000	17.088.000	0	178,00	178,00	0	17.088.000	17.088.000	100%
2.7	ZOCALOS CERAMICOS	ml	EVENTO	75,00	38.000	2.850.000	0	75,00	75,00	0	2.850.000	2.850.000	100%
	SUBTOTAL 2					**52.618.000**						**52.618.000**	
	TOTAL GENERAL					**144.500.000**						**144.500.000**	

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256.450-8

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**144.500.000**
5% Retención	**7.225.000**
Neto a cobrar	**137.275.000**