TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ
CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ítems del llamado Construcción de Oficina de San Pedro del Ycuamandyyu y Comederos, Montaje de Cerco para Potreros para la Estacion de Aislamiento - Plurianual con ID: 369949
LOTE NRO: 2

CONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS, MONTAJE DE CERCO PARA POTREROS PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Ejecutada	Fecha Verificacion
1	72102601-001	Portones de madera	Unidad	1	30.160.000	30.160.000		
1.1		Provisión y Colocación de portones de madera	Unidad	26	1.160.000	30.160.000	26	13/5/2020
2	72102601-001	Pilar de madera	Unidad	1	12.350.000	12.350.000		
2.1		Provisión y Colocación de Pilar de madera	Unidad	26	475.000	12.350.000	26	13/5/2020
3	72131701-018	Alambrados para Potreros	Unidad	1	225.000.000	225.000.000		
3.1		Provisión y Colocación de Alambrados(Perimetrales e internos)	Metro lineal	9.000	25.000	225.000.000	9000	13/5/2020
4	72131601-007	Provision y colocacion de techo para comederos	Unidad	1	168.000.000	168.000.000		
4.1		Provision y colocacion de techo de chapa acanalada n°27 con estructura metalica de perfil de medidas 6mts x 28 mts(175m2)	Metros cuadrados	1.050	160.000	168.000.000	1050	13/5/2020
5	72102003-001	Zapatas de H° A°	Unidad	1	58.900.000	58.900.000		
5.1		Zapatas de H° A° para pilares portantes del techo	Unidad	124	475.000	58.900.000	124	13/5/2020
6	30101717-002	Pilares de H°A°	Unidad	1	31.000.000	31.000.000		
6.1		Pilares de H°A° de 0,20 x 0,20 portantes de la estructura de techo	Unidad	124	250.000	31.000.000	124	13/5/2020
7	72131601-004	Provision y colocacion de piso de H°A°(28 mts x 6mts)	Unidad	1	131.345.000	131.345.000		
7.1		Provision y colocacion de piso de H°A° para comederos espesos 0,10 metros y batea	Metros cuadrados	1.090	120.500	131.345.000	1090	13/5/2020
8	72101703-007	Provision y colocacion de tejido perimetral	Unidad	1	22.410.000	22.410.000		
8.1		Provision y colocacion de tejido perimetral con postes de H°A° en zona de vivienda y Oficina	Metro lineal	270	83.000	22.410.000	270	13/5/2020
9	72102201-9998	Provision e instalacion de sistema de luninica de patio	Unidad	1	7.835.000	7.835.000		
9.1		Provision y colocacion de sistema luminico de patio, tipo alumbrado publico cerrado con foco de vapor de sodio de 400w.	Unidad	6	1.305.833	7.835.000	6	13/5/2020
		Precio Total				**687.000.000**		

CONTEPAR S.R.L.
SERVICIOS DE INGENIERÍA

Arq. Pedro A. Filippini M.
Fiscal de Obras
SENACSA

CTD
CONTEPAR S.R.L.

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
SERVICIOS DE INGENIERÍA
Teodoro S. Mongelos 2508 – Telefax: 201 348 – 203 559
contepar@gmail.com Asunción - Paraguay

Licitacion Publica Nacional N° 12/2019

Construccion de Oficinas de SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU Y COMEDEROS, MONTAJE DE CERCOS PARA POTREROS PARA LA ESTACION DE AISLAMIENTO
Lote N°02 - Comederos, montaje de cercos para potreros para la estacion de aislamiento
Ubicación de la obra: Quyquyho - Paraguari

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - Senacsa
Empresa adjudicada: Contepar S.R.L.
Fecha de inicio de la obra: 21 de Enero de 2020
Periodo de la Certificacion: correspondiente al mes de Enero y Febrero

CERTIFICADO DE OBRA N°1
RESUMEN GENERAL

DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO CONTRACTUAL	AVANCE			MONTO NETO		
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A) MONTO TOTAL	687.000.000	0,00%	100,00%	100,00%	-	687.000.000	687.000.000

DEDUCCIONES A LA FECHA

B) MULTAS	
C) 5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	34.350.000
D) DEDUCCIONES 30%	206.100.000
E) MONTO A PAGAR	446.550.000

SON GS. CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL.

CONTEPAR S.R.L.
SERVICIOS DE INGENIERIA

Arq. Pedro A. Filippini M.
Fiscal de Obras
SENACSA