Cambyretá, 06 de Agosto de 2.019.

Sr. FRANCISCO JAVIER PEREIRA
INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMBYRETÁ.
Presente

00035430

El/la que suscribe Jaime Becerido,

con C.I.Nº 5100512, domiciliado en Arroyo Paria
se dirige a usted a fin de Solicitar pago de Jornales
Certificados Construcción de Pavimento
con cordon cuneta, drenajes y entubamiento
continuación de Calle 29 Setiembre camino a
Barrio Guasu. - 20/2019 Contrato -

Atentamente.

Firma:

Teléf. Nº 0985-705896

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Recibido en secretaria general hoy 06
de Agosto de 2019
siendo las 10 horas 07
Carmen Paniagua
Recepción
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
DIRECCION DE OBRAS
MESA DE ENTRADA
Fecha: 07/08/19 Hora:
Recibido:
Firma: Maria Del Carmen Arrúa
Dirección de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

CERTIFICADO Nº 1

CD. Nº 05/2019 " Construccion de empedrado con cordon cuneta, drenajes y entubamiento, continuacion Calle 29 de septiembre camino a Barrero Guasu con ID: 364436
Contrato Nº 20/2019

CONTRATISTA:	ÑANE MBA´E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
FECHA:	06/08/2019
FECHA DE INICIO:	01/07/2019
PLAZO INICIAL:	150 días
DÍAS DE LLUVIA:	12 días
PLAZO PRORROGADO:	162 días
DÍAS TRASCURRIDOS:	36 días
DIAS DE MULTAS:	0 días

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)		
Item* Nº	Código de catalogo	Descripción*	U. M.*	Cantidad*	P. unitario (IVA incluido) [indicar el precio unitario por item]	Precio Total (IVA incluido) [indicar el precio total por item]	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado
1	72131701-002	Construcción de empedrado										
1.1		Trabajos Preliminares- Replanteo. No incluye movimiento de suelo	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	0	0,3	0,3		270.000	270.000
1.2		Pavimento tipo empedrado	Unidad Medida Global	4.070	30.850	125.559.500	0	1206	1206		37.205.100	37.205.100
1.3		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	Unidad Medida Global	1.024	85.000	87.040.000	0	344	344		29.240.000	29.240.000
1.4		Baden de Hº Aº con hormigón pre elaborado	Unidad Medida Global	87,1	205.000	17.855.500	0	0	0		0	0
1.5		Cordón escondido de Hormigón	Unidad Medida Global	81	28.000	2.268.000	0	0	0		0	0
1.6		Relleno compactado de espalda de cordones	Unidad Medida Global	1.024	3.500	3.584.000	0	300	300		1.050.000	1.050.000
1.7		Provisión y colocación de tubos de 0,50 m Hº Aº, incluye excavación	Unidad Medida Global	90	130.000	11.700.000	0	0	0		0	0
1.8		Cabecera de alcantarillas de Hº Aº, según detalles	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	0	0	0		0	0
1.9		Registro de Hormigón Armado de tapa de Hormigon armado, tipo R1, según detalles.	Unidad Medida Global	2	900.000	1.800.000	0	0	0		0	0
1.10		Registro de Mampostería con tapa y base de Hormigon armado, tipo R2, según detalles.	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000	0	0	0		0	0
1.11		Pantalla de mamposteria de ladrillos comunes para cabecera de Drenajes, según detalles	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	0	0	0		0	0
1.12		Drenajes según detalles	Unidad Medida Global	255	98.000	24.990.000	0	0	0		0	0
1.13		Colocación de cernidura de piedra.	Unidad Medida Global	4.070	850	3.459.500	0	0	0		0	0
1.14		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad Medida Global	4	500.000	2.000.000	0	0	0		0	0
1.15		Adecuación de sistema de agua potable y registros cloacales.	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000	0	0	0		0	0
1.16		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	0	0	0		0	0
						285.706.500			Bruto	0	67.765.100	67.765.100
									Fondo de reparo 5%:	0	3.388.255	3.388.255
									Neto a cobrar Gs.:	0	64.376.845	64.376.845

Total Contrato: doscientos ochenta y cinco millones setecientos seis mil quinientos guaraníes

Total neto cert: sesenta y cuatro millones trescientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco guaraníes

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
PROFESIONAL

Escaneado con CamScanner