CONTRATANTE	CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	Hoja 1	
			CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO N° :	2A (dos A)
MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	OCHO A S.A. - CONSTRUCTORA	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	Mes:	DICIEMBRE
			Año:	2020

PAVIMETACION ASFALTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO con ID: 380043

		-	Fecha del Contrato:	8/9/2020	AVANCE (%)	Del Mes	Acumulado
MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	2.960.466.010	Fecha de Inicio del Plazo Contracti	25/9/2020	% Avance Programado	37,10%	47,40%
		-	Plazo Contractual:	4 Meses	% Avance Ejecutado	29,54%	69,31%
		-			% Avance Corregido	29,54%	69,31%

AVANCE DE OBRA

TRABAJOS ORIGINALES

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (1) x (4)	(6)= (2) x (4)	(7)=(3) x (4)
1	**Movimiento de suelo - Base Pavimento + Banquina**	m2	1,00							
1.1	Excavacion de suelo espesor 42 cm	m2	9.535,00	6.670,00	2.865,00	9.535,00	15.128	100.902.767	43.341.294	144.244.061
1.2	Base asiento -15cm	m2	9.535,00	6.670,00	2.865,00	9.535,00	4.619	30.806.350	13.232.413	44.038.763
1.3	Suelo cal 15 cm (sin material)	m2	9.535,00	7.895,00	1.640,00	9.535,00	9.242	72.965.805	15.156.925	88.122.730
1.4	Cal hidratada a 9kg/m2 (considerando 15 cm altura)	Tn	86,00	71,06	14,95	86,00	1.317.165	93.591.182	19.685.036	113.276.218
1.5	Base Aditivada de 23 cm	m2	9.061,00	6.699,70	-	6.699,70	95.476	639.657.624		639.657.624
1.6	Imprimacion CM30(carpeta+banquina)	m2	9.061,00	-	9.061,00	9.061,00	11.995		108.682.928	108.682.928
1.7	Tratamiento doble superficial (banquina) - 4cm	m2	2.198,00	-	-	-	44.892			
1.8	flete equipos + movilizacion del personal	Un	1,00	1,00	-	1,00	76.415.000	76.415.000		76.415.000
0	**Pavimento Asfáltico 7m**	m2	1,00	-	-	-				
2.1	Riego de liga RR1+carpeta asfaltica espesor 4cm	m2	6.640,00	-	6.640,00	6.640,00	81.844		543.442.606	543.442.606
3	Estructura de hormihon armado - Drenaje	m	1,00	-	-	-				
3.1	Cordon cuneta de hormigon	m	930,00	-	-	-	343.859			
3.2	Cordon simple de hormigon	m	930,00	-	-	-	89.151			
3.3	Conformacion y limpieza de canal	m3	580,00	-	244,20	244,20	40.288		9.838.292	9.838.292
4	Senalizacion		1,00	-	-	-				
4.1	Pintura	m2	240,00	-	-	-	161.167			
4.2	tachas	un	124,00	-	-	-	29.933			
							TOTALES IVA INCLUIDO	1.014.338.728	753.379.494	1.767.718.222

ING. LUIS A. PETTENGIL
CONTRATISTA
Ocho A S.A.

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCALIZACION

ING. VÍCTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata

CONTRATANTE	CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	Hoja 1	
MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	OCHO A S.A. - CONSTRUCTORA	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO N° :	2B (dos B)
			Mes:	DICIEMBRE
			Año:	2020

PAVIMETACION ASFALTICA TRAMO DE 900 METROS AVDA. PAZ DEL CHACO Y COLEGIO con ID: 380043

						AVANCE DE OBRA		
		-	Fecha del Contrato:	8/9/2020		AVANCE (%)	Del Mes	Acumulado
MONTO DEL CONTRATO:	Gs.	2.550.456.010	Fecha de Inicio del Plazo Contracti	25/9/2020		% Avance Programado	37,10%	47,40%
		-	Plazo Contractual:	4 Meses		% Avance Ejecutado	8,84%	48,61%
		-				% Avance Corregido	8,84%	48,61%

TRABAJOS ORIGINALES

ÍTEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (1) x (4)	(6)= (2) x (4)	(7) =(3) x (4)
1	**Movimiento de suelo - Base Pavimento + Banquina**	m2	1,00							
1.1	Excavacion de suelo espesor 42 cm	m2	9.535,00	6.670,00	-	6.670,00	15.128	100.902.767		100.902.767
1.2	Base asiento -15cm	m2	9.535,00	6.670,00	-	6.670,00	4.619	30.806.350		30.806.350
1.3	Suelo cal 15 cm (sin material)	m2	9.535,00	7.895,00	-	7.895,00	9.242	72.965.805		72.965.805
1.4	Cal hidratada a 9kg/m2 (considerando 15 cm altura)	Tn	86,00	71,06	-	71,06	1.317.165	93.591.182		93.591.182
1.5	Base Aditivada de 23 cm	m2	9.061,00	6.699,70	2.361,30	9.061,00	95.476	639.657.624	225.446.445	865.104.069
1.6	Imprimacion CM30(carpeta+banquina)	m2	9.061,00	-	-	-	11.995			
1.7	Tratamiento doble superficial (banquina) - 4cm	m2	2.198,00	-	-	-	44.892			
1.8	flete equipos + movilizacion del personal	Un	1,00	1,00	-	1,00	76.415.000	76.415.000		76.415.000
0	**Pavimento Asfáltico 7m**	m2	1,00	-	-	-				
2.1	Riego de liga RR1+carpeta asfaltica espesor 4cm	m2	6.640,00	-	-	-	81.844			
3	Estructura de hormihon armado - Drenaje	m	1,00	-	-	-				
3.1	Cordon cuneta de hormigon	m	930,00	-	-	-	343.859			
3.2	Cordon simple de hormigon	m	930,00	-	-	-	89.151			
3.3	Conformacion y limpieza de canal	m3	580,00	-	-	-	40.288			
4	Senalizacion		1,00	-	-	-				
4.1	Pintura	m2	240,00	-	-	-	161.167			
4.2	tachas	un	124,00	-	-	-	29.933			
							TOTALES IVA INCLUIDO	1.014.338.728	225.446.445	1.239.785.173

ING. LUIS A. PETTENGIL
CONTRATISTA
Ocho A S.A

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA
Dpto. de Obras y Urbanismo

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCALIZACION

ING. VICTOR CERQUETTI
FISCAL DE OBRAS
Municipalidad de Loma Plata