ASU Desarrollo Urbano

Municipalidad de Asunción
7mo Piso / Bloque A
627 3453 / 3208
www.asunción.gov.py

MEMORANDUM Nº 123/2021- D.P.U.

A : **Lic. Luis A. Amarilla V.**, Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano.

DE : **Arq. Nicolas Chaparro**, Director
Dirección de Planeamiento Urbano.

Ref. : Contrato N° UOC3 N° 02/2021. LPN REVITALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA YTAY ID 373.736

FECHA : 17 de diciembre de 2021

Respecto al contrato de la referencia, la empresa Alfa & Omega contratista de la obra, registra un atraso considerable en el cumplimiento del plazo contractual. Como se podrá constatar en la documentación que se adjunta, la Fiscalización ha observado y advertido en tiempo oportuno a través de Ordenes de Servicio a la empresa sobre esta situación, y a lo largo del tiempo transcurrido no se ha notado signos ni acciones concretas para rectificar la falencia señalada.
Por tanto, someto a su consideración el caso, donde ya es inminente el incumplimiento del plazo contractual, de manera a que esa Dirección General como administradora del contrato tome las decisiones que corresponda para este caso activando los mecanismos establecidos en el pliego de bases y condiciones, si así lo juzgue conveniente, para salvaguardar los intereses de la institucion.
Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Dirección General de Desarrollo Urbano
Recibido: 20 DIC 2021
Fecha:
Hora:
Pag: Ord: