CERTIFICADO N°2:

OBRA: CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN LA CIUDAD DE ITA- PLURIANUAL 2025-2026- CONTRATO N° 46/2025 - ID N° 476.496
CONTRATISTA: CAÑADITA GROUP SOCIEDAD ANONIMA

						CANTIDADES			MONTO			
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1	Marcacion y remplanteo	m2	287,00	5.334	1.530.858	287,00		287,00	1.530.858	-	1.530.858	100%
2	Desmonte y relleno	m2	287,00	16.667	4.783.429	287,00		287,00	4.783.429	-	4.783.429	100%
3	Carpeta de nivelacion pendiente 3cm	m2	187,20	50.000	9.360.000	- ,00	187,20	187,20	-	9.360.000	9.360.000	100%
4	Piso de hormigon	m2	151,00	154.000	23.254.000	- ,00	151,00	151,00	-	23.254.000	23.254.000	100%
5	Mamposteria de nivelacion de 30cm	ml	76,00	177.667	13.502.692	68,00	8,00	76,00	12.081.356	1.421.336	13.502.692	100%
6	Mamposteria de nivelacion de 15cm	ml	153,90	163.667	25.188.351	68,00	85,90	153,90	11.129.356	14.058.995	25.188.351	100%
7	Revoque a dos capas exterior con hidrofugo, incluye parapetos y mochetas	m2	84,80	58.334	4.946.723	54,00	30,80	84,80	3.150.036	1.796.687	4.946.723	100%
8	Fabricacion de dados de hormigon para fundacion de la columna metalica de la cobertura	m3	11,00	1.306.667	14.373.337	10,20	0,80	11,00	13.328.003	1.045.334	14.373.337	100%
9	Sistema de drenaje relleno con triturada	m2	88,40	34.667	3.064.563	- ,00	88,40	88,40	-	3.064.563	3.064.563	100%
10	Cobertura para invernadero	m2	240,00	290.000	69.600.000	72,00	168,00	240,00	20.880.000	48.720.000	69.600.000	100%
11	Fabricacion de registro con tapa metalica y cobertura de tela tramafix	un	4,00	424.473	1.697.892	- ,00	4,00	4,00	-	1.697.892	1.697.892	100%
12	Provision y colocacion de caño de 75 de pvc	ml	12,00	139.263	1.671.156	- ,00	12,00	12,00	-	1.671.156	1.671.156	100%
	INSTALACIONES ELECTRICAS				0	**- ,00**		- ,00	-	-	-	
13	Alimentacion electrica (incluye columna, cableado y accesorios para su instalacion)	ml	100,00	58.667	5.866.700	- ,00	100,00	100,00	-	5.866.700	5.866.700	100%
14	Tablero principal	un	1,00	1.492.137	1.492.137	- ,00	1,00	1,00	-	1.492.137	1.492.137	100%
15	Bocas de lamparas y toma corrientes	un	3,00	213.334	640.002	- ,00	3,00	3,00	-	640.002	640.002	100%
	SUMINISTRO DE AGUA				0	**- ,00**		- ,00	-	-	-	
16	Sistema de bombeo y riego por aspersion incluido todos los accesorios para su instalacion con el tanque correspondiente para su distribucion	m2	240,00	79.284	19.028.160	71,16	168,84	240,00	5.641.480	13.386.680	19.028.160	100%
	TOTAL:				**200.000.000**			- ,00	72.524.518	**127.475.482**	200.000.000	100%
	CERTIFICADO N°2:				**127.475.482**							
	FONDO DE REPARO :				**6.373.774**							

CAÑADITA GROUP
SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC: 80151571-4

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

ACTA DE MEDICION Nª 02

OBRA: CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN LA CIUDAD DE ITA- PLURIANUAL 2025-2026- CONTRATO N° 46/2025 - ID N° 476.496

CONTRATISTA: CAÑADITA GROUP SOCIEDAD ANONIMA

					CANTIDADES			
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. TOTAL**	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
1	Marcacion y remplanteo	m2	287,00	1.530.858	287,00		287,00	100%
2	Desmonte y relleno	m2	287,00	4.783.429	287,00		287,00	100%
3	Carpeta de nivelacion pendiente 3cm	m2	187,20	9.360.000	- ,00	187,20	187,20	100%
4	Piso de hormigon	m2	151,00	23.254.000	- ,00	151,00	151,00	100%
5	Mamposteria de nivelacion de 30cm	ml	76,00	13.502.692	68,00	8,00	76,00	100%
6	Mamposteria de nivelacion de 15cm	ml	153,90	25.188.351	68,00	85,90	153,90	100%
7	Revoque a dos capas exterior con hidrofugo, incluye parapetos y mochetas	m2	84,80	4.946.723	54,00	30,80	84,80	100%
8	Fabricacion de dados de hormigon para fundacion de la columna metalica de la cobertura	m3	11,00	14.373.337	10,20	0,80	11,00	100%
9	Sistema de drenaje relleno con triturada	m2	88,40	3.064.563	- ,00	88,40	88,40	100%
10	Cobertura para invernadero	m2	240,00	69.600.000	72,00	168,00	240,00	100%
11	Fabricacion de registro con tapa metalica y cobertura de tela tramafix	un	4,00	1.697.892	- ,00	4,00	4,00	100%
12	Provision y colocacion de caño de 75 de	m	12,00	1.671.156	- ,00	12,00	12,00	100%
	INSTALACIONES ELECTRICAS			0	**- ,00**		- ,00	
13	cableado y accesorios para su instalacion)	ml	100,00	5.866.700	- ,00	100,00	100,00	100%
14	Tablero principal	un	1,00	1.492.137	- ,00	1,00	1,00	100%
15	Bocas de lamparas y toma corrientes	un	3,00	640.002	- ,00	3,00	3,00	100%
	SUMINISTRO DE AGUA			0	**- ,00**		- ,00	
16	Sistema de bombeo y riego por aspersion incluido todos los accesorios para su instalacion con el tanque correspondiente para su distribucion	m2	240,00	19.028.160	71,16	168,84	240,00	100%
								100%

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

CAÑADITA GROUP
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80151671-4

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL