CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO SAN MIGUEL

CONTRATO: Nº 45/2020

Fecha: 29/05/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 04/05/2.020	al: 29/05/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, COMPAÑÍA 17 YATAITY BARRIO SAN MIGUEL

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	GL	EVENTO	1,00	1.500.000	1.500.000	0	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
3	72131701-002	LEVANTAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE	M2	EVENTO	60	46.500	2.790.000	0	60,00	60,00	0	2.790.000	2.790.000	100%
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	90,00	30.000	2.700.000	0	90,00	90,00	0	2.700.000	2.700.000	100%
5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	360,00	46.500	16.740.000	0	360,00	360,00	0	16.740.000	16.740.000	100%
6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	360,00	2.500	900.000	0	360,00	360,00	0	900.000	900.000	100%
7	72131701-002	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CANAL A CIELO ABIERTO DE 1,40 M DE FILO A FILO CON 0,80 M LIBRE DE CANALIZACIÓN CON FIJACIÓN DE CAÑOS NEGROS DE PARED GRUESA 50 mm ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50 cm DE SEPARACIÓN Y EN FORMA HORIZONTAL CADA 3 DE SEPARACIÓN ENTRE EJES PARA FILTROS NACIENTES	M3	EVENTO	35	550.000	19.250.000	0	35,00	35,00	0	19.250.000	19.250.000	100%
8	72131701-002	PISO DE HORMIGÓN e=10 cm CON DOSIFICACIÓN 1:3:4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO SE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e=8 m.	M2	EVENTO	38,4	180.000	6.912.000	0	38,40	38,40	0	6.912.000	6.912.000	100%
9	72131701-002	COLOCACIÓN DE TUBOS DE 0,60 mts. CON EXCAVACIÓN CON MAQUINARA PESADA Y TERMINACIÓN FINAL	ML	EVENTO	45	800.000	36.000.000	0	45,00	45,00	0	36.000.000	36.000.000	100%
10	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO DE DRENAJE DE 100 mm INCLUYE EXCAVACIÓN (CADA 10 mts.)	ML	EVENTO	22	190.000	4.180.000	0	22,00	22,00	0	4.180.000	4.180.000	100%
11	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO DE DRENAJE DE 150 mm INCLUYE EXCAVACIÓN (60 ml)	ML	EVENTO	60	240.000	14.400.000	0	60,00	60,00	0	14.400.000	14.400.000	100%

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

12	72131701-002	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON DISEÑO Y TERMINACIÓN DE PINTURA DE SIMBOLO DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ALTURA (1,20 x 2,00 x 0,08)	UN	EVENTO	2	800.000	1.600.000	0	2,00	2,00	0	1.600.000	1.600.000	100%
13	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	22,50	7.500	168.750	0	22,50	22,50	0	168.750	168.750	100%
14	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.471.250	1.471.250	0	1,00	1,00	0	1.471.250	1.471.250	100%
		TOTAL					**109.212.000**						**109.212.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**109.212.000**
5% Retención	**5.460.600**
Neto a cobrar	**103.751.400**

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil